

DATA: 29/01/2024 15:05

ANEXO II - RESULTADO DA 1ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - JANEIRO/2024

Empreendimento	Transmissora	Nome do empreendimento	Descrição	Data de Conclusão do Ato Legal	Data Homologação (1ª Reunião)	Data Homologação (12ª Reunião)	Conclusão Informada pelo agente	Observações
T2012-033-A	TRANORTE	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	LT Engenheiro Lechuga - Equador, CD, em 500 kV; LT Equador - Boa Vista, CD, em 500 kV; SE Equador em 500 kV; SE Boa Vista em 500/230 kV.	17/09/2024	05/10/2025	30/09/2025	05/10/2025	Data de homologação alterada para 05/10/2025 conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2016-075-H	MANTIQUEIRA	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; LT 500 kV Presidente Juscelino - Pirapora 2, C1 e C2; LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5; LT 345 kV Betim 6 - Sarzedo; LT 345 kV Betim 6 - Sete Lagoas 4; LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Presidente Juscelino, C1 e C2; LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco; SE Sarzedo 345 kV; SE Betim 6 345/138 kV	04/03/2021	15/02/2024	18/01/2024	07/09/2023	Empreendimento concluído e com Termos de Liberação emitidos. O monitoramento permanece devido às liberações das Linhas de Distribuição em 138 kV, da Distribuidora CEMIG-D, que não foram concluídas. Liberando, apenas, uma LD para energização dos transformadores da SE Betim 6.
T2018-016	LINHA VERDE I	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2, CS, 165 km	09/03/2023	15/02/2024	11/03/2024	18/01/2024	Data de homologação alterada para 15/02/2024 para continuidade do monitoramento até que os Termos de Liberação sejam liberados para a Função Transmissão.
T2018-054-A	SÃO FRANCISCO	LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu	LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1, com 180 km; LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1, com 207 km.	21/09/2023	26/06/2024	26/06/2024	31/03/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2018-069-A	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	LT 500 kV Jaguaruana II - Açú III C1, LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV CD e LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II C1 e SE Jaguaruana II 500/230 kV.	21/09/2023	15/02/2024	18/01/2024	17/03/2024	Data de homologação alterada para 15/02/2024 para continuidade do monitoramento do empreendimento. Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto Básico pelo ONS.
T2018-069-B	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	SE Pacatuba 500/230/69 kV e seccionamento da LT 500kV Fortaleza II - Pecém II - C1	21/09/2023	28/03/2024	28/03/2024	17/02/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023). Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto Básico pelo ONS e o seccionamento da LT Fortaleza II - Pecém II.
T2018-069-C	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba C1	21/09/2023	27/02/2024	27/02/2024	17/02/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023). Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto Básico pelo ONS.
T2018-069-D	DUNAS	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açú III	LT 230 kV Caraúbas II - Açú III CD e SE Caraúbas II 230/69 kV	21/09/2023	15/02/2024	29/12/2023	22/01/2024	Data de homologação alterada para 15/02/2024 para continuidade do monitoramento do empreendimento. Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto Básico pelo ONS.
T2018-075	MEZ 3	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA; Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde na SE Rio Claro, com 2 x 2 km.	21/09/2022	29/02/2024	04/02/2024	29/02/2024	Data de homologação alterada para 29/02/2024 conforme informações vindas pela Transmissora por meio do SIGET.
T2019-034-A	VALE DO ITAJAÍ	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	SE 525/230/138 kV Joinville Sul, SE 525/230/138 kV Itajaí 2, LT 525 kV Areia - Joinville Sul, LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu e LT's 230 kV Itajaí - Itajaí 2 - C1 e C2	22/03/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2019-041	GUANABARA	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	LT 500 kV Terminal Rio – Lagos, CD, C1 e C2, com 2 x 227 km; LT 500 kV Lagos - Campos 2, CD, C1 e C2, com 2 x 101 km; SE 500 kV Campos 2; SE 500 kV Lagos – novo pátio 500 kV.	22/03/2024	10/07/2024	10/07/2024	22/03/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2019-042	ITABAPOANA	LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD	LT 500 kV Campos 2 - Mutum, CD, C1 e C2, com 2 x 239 km.	22/03/2024	15/02/2024	11/02/2024	20/01/2024	Data de homologação alterada para 15/02/2024 para continuidade do monitoramento do empreendimento.
T2019-044-A	LAGOA DOS PATOS	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1, com 251,5 km	22/03/2024	22/03/2027	22/03/2027	22/03/2027	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2019-044-D	LAGOA DOS PATOS	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha, C2, com 27,6 km	22/03/2024	04/08/2025	04/08/2025	28/02/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2019-050-B	PAMPA	LT 525kV Gualaiba 3 - Capivari do Sul C1	LT 525kV Gualaiba 3 - Capivari do Sul C1	22/03/2023	25/04/2024	25/04/2024	25/01/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2019-050-C	PAMPA	SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul	SE 525/230/138-13,8 kV Capivari do Sul; LT 230kV Viamão 3 - Capivari do Sul.	22/03/2023	15/02/2024	25/01/2024	25/01/2024	Data de homologação alterada para 15/02/2024 para continuidade do monitoramento do empreendimento.
T2020-037B	ACRE	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul.	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2020-050	MEZ 2	SE Olindina	SE 230/69kV Olindina e seccionamentos das LTs 230kV Cícero Dantas - Catu C1 e C2 na SE Olindina	20/03/2023	07/07/2024	07/07/2024	15/02/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2021-061-A	EKTT 7	LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1	LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1	31/03/2026	07/09/2024	30/12/2025	30/06/2024	Data de homologação alterada para 07/09/2024, de acordo com o previsor estatístico da SFT e em conformidade com o avanço físico (o agente informou o avanço físico incorretamente no SIGET, levando à brusca variação de datas).
T2021-061-C	EKTT 7	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	31/03/2026	04/05/2025	04/05/2025	31/12/2024	Data de homologação mantida conforme o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).
T2021-061-D	EKTT 7	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	31/03/2026	04/02/2025	30/11/2025	31/12/2024	Data de homologação alterada para 04/02/2025, de acordo com o previsor estatístico da SFT e em conformidade com o avanço físico (o agente informou o avanço físico incorretamente no SIGET, levando à brusca variação de datas).