

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão Informada	Data Homologação	Fonte
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-091	Melhoria na SE Santa Marta: Substituição do auto transformador de Potência (AT-2)	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-092	Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-093	Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-093-A	Substituição da unidade reserva do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV na SE Presidente Medici.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-094	Melhoria na SE Quinta: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-095	Melhoria na SE Quinta: substituição do banco de transformadores TR-2 230/69 kV.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-095-A	Substituição da unidade reserva (TR2R) do Banco de Transformadores TR-2 230/69 kV na SE Quinta.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-096	Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do Transformador TR-2 69/13,8 kV.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-097	Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC1	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-098	Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC2	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-099	Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC1.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-100	Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC2.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-101	Melhoria na SE Scharlau: substituição do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-101-A	Substituição da unidade reserva (TR1R) do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV na SE Scharlau.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-102	Reforço na SE Canastra: substituição do TR-1 por transformador trifásico de 50 MVA	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-139	Reforço na SE Venâncio Aires: Substituição do TR3 e TR4 69/13,8 kV - 8 MVA pelo 2º TR, de 25 MVA	28/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-120	Reforço na SE Santa Maria 1: Substituição do transformador 138/69 kV de 42 MVA (TR-1)	02/11/2026	02/11/2026	02/11/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-121	Reforço na SE Santa Maria 1: Instalação do 2º Transformador de 138/13,8 kV, 1 x 25 MVA, trifásico	02/11/2026	02/11/2026	02/11/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2021-170	SE Gravataí 2-Aumento da capacidade do setor 230kV.	23/12/2026	23/12/2026	23/12/2026	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-016	Melhoria na SE ALEGRETE 2:Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT1 RS	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-018	Melhoria na SE ALEGRETE 2:Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT2 RS	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-019	Melhoria na SANTA ROSA 1: Substituição do Transformador 69/23 kV 25 MVA SANTA ROSA 1 TR2 RS	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-020	Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituição do Transformador 230/69 kV 83 MVA SANTA ROSA 1 TR5 RS	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-021	Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituição do banco de capacitores 23 kV 3,6 Mvar SANTA ROSA 1 BC1 RS	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-084	Reforço na SE Eldorado do Sul - substituição do TFI e instalação do TF2	03/04/2027	03/04/2027	03/04/2027	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2017-077	SE Capão Bonito - substituição dos TR 3 e TR 6	15/07/2022	10/03/2025	10/03/2025	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2021-029	SE Mogi Mirim III - instalação do primeiro banco de reator de barra 440kV	17/05/2023	07/04/2025	07/04/2025	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2020-056	Instalação do 2º Transformador TR6 440/138 kV (3 + 1) x 100 MVA	05/06/2023	17/11/2024	17/11/2024	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2020-075	SE Dracenas - Substituição de Autotransformador TR4 138-69 kV de 25 MVA para 40 MVA e outras obras	22/07/2023	30/12/2024	30/12/2024	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2021-001	Secionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim III / SE Araras	19/08/2023	18/09/2025	18/09/2025	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2021-009	Recondutoramento da LT 138kV Araras - Baldin/Porto Ferreira	11/03/2024	30/12/2024	30/12/2024	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-164	Melhoria na SE Bandeirantes: Substituição do TR 22, 345/34,5 kV, 150 MVA	08/05/2024		08/05/2024	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-165	Melhoria na SE Bandeirantes: Substituição do TR 21, 345/34,5 kV, 150 MVA	08/05/2024		08/05/2024	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2020-061	SE Leste: instalação do 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA	17/05/2024	30/11/2024	30/11/2024	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2021-005	SE Aparecida - substituição de três transformadores 230/88kV	19/08/2024	28/03/2025	28/03/2025	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2022-029	LT Jales-BoaHora-Recapitação para capacidades 249/293 MVA e subt. para raios conv. por OPGW.	13/10/2024	31/08/2026	31/08/2026	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2022-030	LT Água Vermelha-BoaHora-Recapitação para capacidades 249/429 MVA e adequações.	13/10/2024	31/08/2026	31/08/2026	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2020-060	SE Ramom Reberte: 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA	17/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2020-062	SE Miguel Reale: 3º TF 345/88 kV, 3 x 133,33 MVA e 3º TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA .	17/11/2024	30/03/2025	30/03/2025	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2018-102	LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CTEEP) / CATANDUVA - RECONSTRUÇÃO/RECONDUTORAMENTO PARA 75/90PC	15/03/2025	06/11/2026	06/11/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-144	Reforço na SE Botucatu: Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV - 24 MVA por dois ATFs de 40 MVA	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-147	Reforço na SE Bertogiá II: Substituição do TR-1 e TR-2 138/13,8 kV - 18,75 MVA para 33,33 MVA	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-156	Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA.	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-157	Reforço na SE Bragança Paulista: Substituição do TR-1 138/34,5/11,5 kV, de 20 MVA para 33 MVA	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-158	Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA.	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2022-116	LT Mairiporã-Jaguari - Reconstrução/Recondutoramento e subst. para raios conv. por OPGW	01/12/2025	01/01/2028	01/01/2028	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-067	Instalação de Banco de Capacitores na SE Valparaíso	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-068	Instalação de Banco de Capacitores na SE Presidente Prudente	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-203	Reforço SE Dracena: substituição TRs 138/13,8 kV - 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV - 33,33 MVA	13/12/2025	13/12/2025	13/12/2025	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-204	Reforço SE Tietê: substituição TRs 138/13,8 kV - 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV - 33,33 MVA	13/12/2025	13/12/2025	13/12/2025	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-171	LT 138 kV Ribeirão Preto - Porto Ferreira C1: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase	19/01/2026		19/01/2026	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-172	LT 138 kV Ribeirão Preto - Porto Ferreira C2: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase	19/01/2026		19/01/2026	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-173	LT 138 kV Ribeirão Preto - São Simão C1: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase	19/01/2026		19/01/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-111	Reforço na SE Três Irmãos: Instalação do 3º banco de transformadores 440/138 kV - 3 x 100 MVA	24/01/2026	24/01/2026	20/05/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-142	Melhoria na SE Pirituba - substituição do banco de capacitores BC1, 88 kV, 63 MVar	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-163	Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do banco de capacitores BC1, 138 kV, 100 MVar	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-184	Reforço na SE Taubaté: Instalação do 1º RTB 500 kV - 3x66,67 Mvar	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-185	Reforço na SE Taubaté: Instalação do 1º RTB 440 kV - 3x66,67 Mvar	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-186	Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,67 Mvar	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-033	Instalação da fase reserva para o 1º RTB 440 kV - (3+1)x66,67 Mvar	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-130	Reforço na SE Oeste: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra	07/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-131	Reforço na SE Oeste: Instalação da fase reserva ao 1º Banco de Reatores de Barra	07/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-111	Reforço na SE Bauru: Instalação de banco de reatores de barra 3 x 66,7 Mvar/460 kV	20/05/2026		20/05/2026	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-125	Reforço na SE Bauru: fase reserva reator 440 kV, 66,7 Mvar	20/05/2026		20/05/2026	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2021-076	Secionamento da LT 440kV Bom Jardim - Água Azul na SE Fernão Dias	20/06/2026	02/07/2026	02/07/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-150	Reforço na SE Edgard de Souza: Substituição do banco TR-2 230/88 kV 100 MVA por novo banco 3x50 MVA	01/08/2026	01/08/2026	01/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2022-115	SE São José dos Campos - Substituição de três bancos de transformadores 230/88 kV monofásicos	07/08/2026	07/08/2026	07/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-114	Melhoria na SE Mogi Mirim II - substituição do transformador trifásico TR2, 138/13,8 kV, 18,75 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-115	Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico RE2 440 kV, 3x33,33 MVar	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-116	Melhoria na SE Bauru - substituição do banco de reatores monofásicos RE4, 440 kV, 3x66,67 MVar	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-117	Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico reserva RTR1, 440 kV, 66,67 MVar	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-118	Melhoria na SE Edgard de Souza - substituição do banco de transformadores TR1, 230/88 kV, 3x50 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-119	Melhoria na SE Edgard Souza-substituição do transformador de transformadores TR3 230/88 kV 3x50 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-131	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 2, 345kV, 1x32 Mvar	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-136	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 3, 345kV, 1x32 Mvar	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-137	Melhoria na SE Leste - substituição da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão Informada	Data Homologação	Fonte
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-140	Melhoria na SE Sul - substituição das fases branca e vermelha do banco de transformadores TR-3	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-147	Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador trifásico TR4, 138/13,8 kV, 5 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-148	Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador monofásico TR3, 440/138 kV, 3x100 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-151	Melhoria na SE Anhanguera - substituição do banco de reatores RE2, 230 kV, 3x20 MVAR	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-164	Melhoria na SE Itapetingina I - substituição do transformador trifásico TR2, 88/11,5 kV, 12,5 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2022-100	LT 138 KV PORTO FERREIRA – RIBEIRÃO PRETO - Reconstrução/ Recondutoramento	22/08/2026	30/07/2027	30/07/2027	Siget
Atrasado	Reforço	CTEEP	T2024-177	Reforço na SE Norte: 1º banco de reatores de barra 3 x 44 Mvar/345 kV e conexão.	03/09/2026	03/07/2027	03/07/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-178	Reforço na SE Norte: fase reserva para o 1º banco de reatores de barra 44 Mvar/345 kV	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-143	Autorização do lançamento do C2 da LT Taubate - São José dos Campos.	13/09/2026	13/09/2026	13/09/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2023-146	Reforço na SE Botucatu: Substituição do transformador reserva 230/138 kV - 75 MVA para 150 MVA	03/10/2026	03/10/2026	09/10/2026	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-181	Reforço na SE Milton Fornasaro: Instalação de 4º banco de TR 345/88kV – 3 x 133,3 MVA e conexões	20/03/2027	20/03/2027	20/03/2027	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-138	Reforço na SE Itapeva: Instalação do 1º Banco de Capacitores de 30 Mvar	09/04/2027		09/04/2027	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-139	Reforço na SE Santo Ângelo: Instalação de uma fase reserva de 100 MVA no TR5	09/04/2027		09/04/2027	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-140	Reforço na SE Porto Ferreira: Instalação do 1º Banco de Capacitores de 50 Mvar / 138 kV	09/04/2027		09/04/2027	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-141	Reforço na SE Florida Paulista: Substituição do Transformador de Potência TR4	09/04/2027		09/04/2027	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-143	Reforço na SE Mairiporã: Substituição do Transformador de Potência TR3	09/04/2027		09/04/2027	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-144	Reforço na SE Cerquillo: Substituição do TR1	09/04/2027		09/04/2027	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-145	Reforço na SE Itararé II: Substituição do Transformador de Potência TR5	09/04/2027		09/04/2027	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-210	Reforço na SE Cerquillo: Substituição do TR2	09/04/2027		09/04/2027	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-211	Reforço na SE Itararé II: Substituição do Transformador de Potência TR6	09/04/2027		09/04/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-136	Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição do RTL 1, 440 kV, 3 x 66,67 MVAR	22/05/2027	22/05/2027	30/06/2028	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-137	Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição da fase reserva do RTL 1, 440 kV, 66,67 MVAR	22/05/2027	22/05/2027	30/06/2028	Siget
Adiantado	Reforço	CTEEP	T2021-124	Melhoria na SE Bom Jardim - substituição do transformador trifásico TR5, 138/13,8 kV, 5 MVA	12/08/2027	06/08/2025	06/08/2025	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-120	Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR5, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-121	Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR7, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-122	Melhoria na SE Pirituba - substituição do transformador monofásico TR1, 230/88 kV, 3x50MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-123	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição transformador reserva TRR1, 345/88 kV, 133,3 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-126	Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador reserva TRR1, 440/230 kV, 1x250 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-128	Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador monofásico TR2, 440/230/13,8 kV, 3x250 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-129	Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador monofásico TR7, 440/13,8 kV, 3x83,33 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-130	Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador reserva, 440/13,8 kV, 1x83,33 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-138	Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição das fases branca e vermelha do TR-1, 345-88 kV	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-139	Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição da fase vermelha do TR-2, 345-88 kV, 1x133,3 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-149	Melhoria na SE Baixada Santista - substituição do transformador TR1, 345/230 kV, 3x166,6 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-150	Melhoria na Usi P. Primavera - substituição do transformador trifásico TR1, 138/13,8 kV, 18,75 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-152	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21A, 34,5 kV, 8,1 MVAR	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-153	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21B, 34,5 kV, 8,1 MVAR	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-154	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22A, 34,5 kV, 8,1 MVAR	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-155	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22B, 34,5 kV, 8,1 MVAR	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-156	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23A, 34,5 kV, 8,1 MVAR	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-157	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23B, 34,5 kV, 8,1 MVAR	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-158	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2A, 88 kV, 28,8 MVAR	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-159	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2B, 88 kV, 28,8 MVAR	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-160	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC1, 88 kV, 63 MVAR	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-165	Melhoria na SE Mogi - substituição do transformador reserva TRR1, 230/88 kV, 50 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2021-166	Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR6, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Adiantado	Ampliação	CTEEP	T2022-122-A	LT Jaiba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaiba	30/09/2027	15/10/2026	30/09/2027	Monitoramento
Adiantado	Ampliação	CTEEP	T2022-122-B	LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3	30/09/2027	15/10/2026	30/09/2027	Monitoramento
Adiantado	Ampliação	CTEEP	T2022-122-C	LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2	30/09/2027	15/10/2026	30/09/2027	Monitoramento
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-038	Melhoria na SE Peruipe: Substituição do banco de capacitores BC1 138 kV, 14,3 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-039	Melhoria na SE Peruipe: Substituição do banco de capacitores BC2 138 kV, 14,3 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-040	Melhoria na SE Peruipe: Substituição do banco de capacitores BC3 138 kV, 14,3 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-041	Melhoria na SE Norte: Substituição do Banco de Capacitor BC2A 88 kV, 28,8 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-042	Melhoria na SE Norte: Substituição do Banco de Capacitor BC2B 88 kV, 28,8 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-043	Melhoria na SE Nordeste: Substituição do Banco de Capacitor BC3A, 88 kV, 28,8 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-044	Melhoria na SE Nordeste: Substituição do Banco de Capacitor BC3B, 88 kV, 28,8 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget
Adiantado	Reforço	CTEEP	T2024-166	Melhoria na SE Anhanguera: Substituição do reator fase reserva, 230 kV, 20 MVAR	08/04/2028	30/06/2027	30/06/2027	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-167	Melhoria na SE Baixada Santista: Substituição da fase reserva do ATR-1, 345-230-13,8 kV, 166,6 MVA	08/04/2028	08/04/2028	08/04/2028	Siget
Normal	Ampliação	CTEEP	T2023-174-A	LT 500 kV Buritirama-Barra II-Correntina-Arinos 2, SE 500 kV Barra II e SE 500 kV Correntina	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget
Normal	Ampliação	CTEEP	T2023-174-B	LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II - Barra II e SE 500 kV Campo Formoso II	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget
Normal	Ampliação	CTEEP	T2023-178	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2 - Terminal Rio e SE 500 kV Leopoldina 2	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget
Adiantado	Reforço	CTEEP	T2024-054	Melhoria na SE Porto Primavera: Substituição de 1 Transformador TR-2, 138 kV e adequações SP	08/04/2029	12/08/2027	12/08/2027	Siget
Adiantado	Reforço	CTEEP	T2024-060	Melhoria na SE LESTE: Substituição das fases azul e branca do banco de transformadores TR-2	08/04/2029	30/12/2027	30/12/2027	Siget
Adiantado	Reforço	CTEEP	T2024-063	Melhoria na SE SUL: Substituição da fase azul do banco de transformadores nº 3 (TR-3)	08/04/2029	30/12/2027	30/12/2027	Siget
Adiantado	Reforço	CTEEP	T2024-065	Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituição do banco de transformadores TR-4	08/04/2029	30/12/2027	30/12/2027	Siget
Adiantado	Reforço	CTEEP	T2024-066	Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituição da fase reserva do banco de transformadores TRR1 SPV	08/04/2029	30/12/2027	30/12/2027	Siget
Adiantado	Reforço	CTEEP	T2024-168	Melhoria na SE Pirituba: Substituição da fase reserva do TR-1, 230-88 kV, 50 MVA	08/04/2029	30/06/2026	30/06/2026	Siget
Adiantado	Reforço	CTEEP	T2024-169	Melhoria na SE Piratininga: Substituição da fase reserva do TR-5, 230-88 kV, 33,33 MVA	08/04/2029	30/06/2027	30/06/2027	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-057	Melhoria na SE MOGI: Substituição do Transformador TR-RG-2, 88 kV	08/04/2029		08/04/2029	Siget
Não Informada	Reforço	CTEEP	T2024-067	Melhoria na SE MIGUEL REALE: Substituição da fase azul do banco de transformadores TR-4	08/04/2029		08/04/2029	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-050	Melhoria na SE BOM JARDIM: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-6 88-13,8 kV e adequações.	08/04/2029	08/04/2029	30/06/2029	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-055	Melhoria na SE Itapetingina 1: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-1, 88/11,5 kV SP	08/04/2029	08/04/2029	30/06/2029	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-056	Melhoria na SE Itapetingina 1: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 88/11,5 kV, SP	08/04/2029	08/04/2029	30/06/2029	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-058	Melhoria na SE Flórida Paulista: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 138-69 kV, SP	08/04/2029	08/04/2029	30/06/2029	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-059	Melhoria na SE Vicente de Carvalho: Substituição de 1 Transformador TR-1, 138 kV, SP	08/04/2029	08/04/2029	30/06/2029	Siget
Normal	Reforço	CTEEP	T2024-061	Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição das fases azul, branca e da fase reserva do RE-2	08/04/2029	08/04/2029	30/06/2029	Siget

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão Informada	Data Homologação	Fonte
Normal	Reforço	IE MINAS GERAIS	T2024-036	Reforço na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalação do ATF 4º de 345/138 kV	20/11/2026	20/11/2026	20/11/2026	Siget
Normal	Reforço	IE MINAS GERAIS	T2024-047	Reforço na SE Uberlândia 10: Instalação do 2º ATF de 345/138 kV	20/11/2026	20/11/2026	20/11/2026	Siget
Adiantado	Ampliação	IE Riacho Grande	T2021-055-A	LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2	31/03/2026	19/12/2025	03/02/2026	RAD
Adiantado	Ampliação	IE Riacho Grande	T2021-055-B	LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2	31/03/2026	19/12/2025	04/01/2026	RAD
Adiantado	Ampliação	IE Riacho Grande	T2021-055-C	SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV	31/03/2026	19/12/2025	03/02/2026	RAD
Adiantado	Ampliação	IE Riacho Grande	T2021-055-D	SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV	31/03/2026	19/12/2025	03/02/2026	RAD
Adiantado	Ampliação	IE Riacho Grande	T2021-055-E	Secionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijuco Preto C2 na SE Sul	31/03/2026	19/12/2024	06/07/2025	RAD
Adiantado	Ampliação	IE TIBAGI	T2023-180	SE 500/138 kV Água Vermelha - Transformação 500/138 kV - (3+1) x 133 MVA	30/09/2026	31/07/2025	31/07/2025	Siget
Atrasado	Ampliação	ITAMARACÁ	T2018-027	SE 230/69 kV Mata Norte (ex - Fiat Seccionadora)	10/02/2024	01/12/2024	01/12/2024	RAD
Normal	Reforço	ITATIM	T2023-206	Reforço na SE INOCÊNCIA: Instalação do 1º reator de barra 50 Mvar, 230 kV	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	Siget
Normal	Reforço	ITATIM	T2023-115	Reforço na SE Ilha Solteira 2: Instalação do 4º ATF 440/230 kV 3x150 MVA	07/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	Siget
Atrasado	Ampliação	JAÇANÃ	T2022-091	SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV	31/03/2025	30/04/2025	03/03/2026	RAD
Adiantado	Ampliação	JANAPU	T2023-182	LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino	30/09/2028	30/10/2026	22/12/2028	Monitoramento
Atrasado	Ampliação	LAGOA DOS PATOS	T2019-044-A	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	22/03/2024	22/03/2027	22/03/2027	Monitoramento
Normal	Reforço	LMTE	T2023-079	Reforço na SE Oriximiná: instalação do AT2, 500/138 kV, de 150 MVA.	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	Siget
Adiantado	Reforço	LTC	T2023-205	Reforço na SE Corumbá 2: Instalação do 3º Reator de Barra de 15 Mvar, 230 kV	21/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	Siget
Normal	Reforço	LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA	T2023-118	SE Luziânia - Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/138 kV, de 3x75 MVA.	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	Siget
Não Informada	Reforço	LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA	T2024-208	Reforço na SE Niquelandia: Instalação do 2º Banco de Autotransformadores 230/69 kV – 30 MVA	09/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget
Adiantado	Reforço	MACEDO	T2022-074	Reforço na SE Gentio do Ouro II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões	26/01/2025	15/10/2024	15/10/2024	Siget
Não Informada	Ampliação	MANTIQUEIRA	T2024-008	Secionamento da LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco C1 na SE Gerdau Ouro Branco (Consumidor Livre)				Siget
Adiantado	Reforço	MANTIQUEIRA	T2024-108	Reforço na SE Itabira 5: Instalação do 2º Banco de reatores de barra monofásicos 3 x 33,3 Mvar	24/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	Siget
Adiantado	Reforço	MANTIQUEIRA	T2024-116	Reforço na SE Itabira 5: Instalação da fase reserva para o 2º Banco de reatores de barra monofásico	24/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	Siget
Normal	Reforço	MARUMBI	T2023-163	Reforço na SE Curitiba Leste: Instalação do 1º banco de reatores em 525 kV	03/04/2027	03/04/2027	03/04/2027	Siget
Normal	Reforço	MARUMBI	T2023-164	Reforço na SE Curitiba Leste: Instalação da fase reserva para o RB1 525kV	03/04/2027	03/04/2027	03/04/2027	Siget
Adiantado	Ampliação	MEZ 1	T2020-069-B	LT 230kV Camaçari IV - Pirajá C1/C2 e SE Pirajá	20/03/2025	18/11/2024	31/12/2024	RAD
Normal	Ampliação	MEZ 10	T2021-087	SE 230/88kV Dom Pedro I	30/03/2025	30/03/2025	SEM PREVISÃO	Monitoramento
Normal	Ampliação	MEZ 2	T2020-050	SE 230/69kV Olindina e seccionamentos das LTs 230kV Cícero Dantas - Catu C1 e C2 na SE Olindina	20/03/2023	17/05/2024	03/03/2026	Monitoramento
Adiantado	Ampliação	MEZ 5	T2021-060-C	Secionamento da LT 230 kV Santa Cruz – Charqueadas	31/03/2026	07/11/2024	07/11/2024	Siget
Adiantado	Ampliação	MEZ 5	T2021-060-D	Secionamento da LT 230 kV Cidade Industrial – Charqueadas	31/03/2026	25/11/2024	25/11/2024	Siget
Adiantado	Ampliação	MEZ 5	T2021-060-E	LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1	31/03/2026	04/10/2025	04/10/2025	Siget
Adiantado	Ampliação	MEZ 5	T2021-060-F	LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1	31/03/2026	15/09/2025	15/09/2025	Siget
Adiantado	Ampliação	MEZ 5	T2021-060-G	LT 230kV Guaíba 3 – Polo Petroquímico C1	31/03/2026	15/09/2025	15/09/2025	Siget
Adiantado	Ampliação	MEZ 5	T2021-060-H	SE 525 kV Guaíba 3 - 1 Compensador Estático	31/03/2026	12/10/2024	12/10/2024	Siget
Adiantado	Ampliação	MEZ 6	T2021-054	LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4	30/09/2025	25/09/2025	SEM PREVISÃO	Monitoramento
Normal	Ampliação	MEZ 7	T2021-085	SE 500/138 kV Cuiabá Norte	30/03/2025	30/03/2025	SEM PREVISÃO	Monitoramento
Normal	Ampliação	MEZ 8	T2021-056-A	LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2	31/03/2026	31/03/2026	SEM PREVISÃO	Monitoramento
Normal	Ampliação	MEZ 8	T2021-056-B	LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2	31/03/2026	31/03/2026	SEM PREVISÃO	Monitoramento
Normal	Ampliação	MEZ 8	T2021-056-C	SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV	31/03/2026	31/03/2026	SEM PREVISÃO	Monitoramento
Normal	Ampliação	MEZ 8	T2021-056-D	SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV	31/03/2026	31/03/2026	SEM PREVISÃO	Monitoramento
Atrasado	Ampliação	MEZ 9	T2021-059	SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaiara C1	30/09/2024	31/10/2026	SEM PREVISÃO	Monitoramento
Normal	Reforço	MONTESCLAROS	T2024-109	Reforço na SE Itabirito 2: Instalação do 2º Banco de Reatores de Barra de 3x33,3 Mvar	24/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	Siget
Normal	Reforço	MONTESCLAROS	T2024-117	Reforço na SE Itabirito 2: Instalação da fase reserva do 2º Banco de reatores de barra monofásicos	24/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	Siget
Adiantado	Reforço	MORRO DO CHAPÉU	T2022-096	SE Medeiros Neto II - Instalação do 2º ATF 500/230 kV (3 x 100 MVA)	19/01/2025	31/12/2024	31/12/2024	Siget
Adiantado	Ampliação	MORRO DO CHAPÉU	T2021-061-B	SE Medeiros Neto II	31/03/2026	30/12/2024	30/12/2024	RAD
Adiantado	Ampliação	MORRO DO CHAPÉU	T2021-061-C	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	31/03/2026	28/02/2025	06/03/2025	Monitoramento
Adiantado	Ampliação	MORRO DO CHAPÉU	T2021-061-D	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	31/03/2026	31/12/2024	31/12/2024	Monitoramento
Adiantado	Ampliação	NEOENERGIA 11	T2022-130-A	SE 230/138kV Paraíso 2 e seccionamento da LT 230 kV Auto Grande 2 – Chapadão	30/09/2026	28/10/2024	28/10/2024	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Catarina	T2024-201	SE 230/138 kV Chapecoense e Seccionamento da LT 230 kV Foz do Chapecó – Xanxerê na SE Chapecoense	30/12/2027	30/12/2027	30/12/2027	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-A	LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-B	SE 500/230 kV Morada Nova	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-C	Secionamento da LT 500 kV Açú III – Quixadá C1 na SE Morada Nova	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-D	Secionamento da LT 230 kV Banabuiú – Russas II C2 na SE Morada Nova	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-E	LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-F	LT 230 kV Morada Nova - Russas II	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-G	LT 230 kV Alex - Morada Nova	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-H	Secionamento da LT 500 kV Pecém II – Fortaleza II – C2 na SE Pacatuba	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-I	Secionamento da LT 500 kV Quixadá – Fortaleza II – C1 na SE Pacatuba	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-J	Secionamento da LT 230 kV Banabuiú – Mossoró II C1 na SE Alex	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-A	LT 500 kV Bom Nome II-Zebu III–Olindina, SE 500/230/138 kV Bom Nome II e SE 500/230 kV Zebu III	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-B	LT 230 kV Araticum – Milagres – C2	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-C	LT 230 kV Abaiara – Milagres – C2 e seccionamento da LT 230 kV Milagres – Crato II C1 na SE Abaiara	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-D	LT 230 kV Chapada III – Crato II – C1	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-E	SE 230 kV Crato II – 1º e 2º Banco de Capacitores em Derivação	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-F	LT 500 kV Bom Nome II – Campo Formoso II C1	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	NOVA ERA TERESINA	T2024-193-A	LT 500 kV Quixadá-Crateús-Teresina, SE 500 kV Teresina IV, SE 500 kV Crateús e Compensação Síncrona	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	NOVA ERA TERESINA	T2024-193-B	LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C3	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget
Atrasado	Reforço	ONTE	T2022-075	SE Onça Puma- Adequações aos Procedimentos de Rede.	28/05/2023	30/04/2025	30/04/2025	Siget
Normal	Reforço	PCTE	T2023-106	Reforço na SE Ribeirão Preto: Instalação do 2º RTB 500 kV – 3x60 Mvar	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Siget
Adiantado	Ampliação	PEDRAS	T2023-177	LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1/C2	30/09/2028	28/02/2026	22/12/2028	Monitoramento
Adiantado	Ampliação	PITIGUARI	T2022-129-A	LT 230 kV Abdon Batista - Videira, CD, C1 e C2	30/03/2027	31/03/2025	31/03/2025	Siget
Adiantado	Ampliação	PITIGUARI	T2022-129-B	LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande - C3	30/03/2027	01/12/2024	01/12/2024	Siget
Normal	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-A	LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C2; Bom Jesus da Lapa II-Jaiba C1; Jaiba-Buritizeiro 3 C1	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget
Normal	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-B	SE 500 kV Gentio do Ouro II – Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget
Normal	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-C	SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget
Normal	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-D	SE 500 kV Jaiba - Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget
Normal	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-E	SE 500 kV Buritizeiro 3 - Instalação de 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão Informada	Data Homologação	Fonte
Normal	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-F	LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C3;Bom Jesus da Lapa II-Jaiba C2;Jaiba-Buritizeiro 3 C2	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget
Normal	Ampliação	RIALMA VI	T2023-179	LT 230 kV Recife II - Bongri C1/C2	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget
Adiantado	Ampliação	RIO-MINAS	T2020-036C	LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1	20/03/2025	30/11/2024	30/11/2024	Monitoramento
Atrasado	Ampliação	SÃO FRANCISCO	T2018-054-A	LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçú	21/09/2023	31/10/2024	31/10/2024	Monitoramento
Atrasado	Ampliação	SÃO FRANCISCO	T2018-054-B	LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD	21/09/2023	30/04/2025	26/07/2025	RAD
Adiantado	Ampliação	SERRA NEGRA	T2022-124-A	LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, C5	31/12/2026	30/03/2026	30/03/2026	Siget
Normal	Ampliação	SERRA NEGRA	T2022-124-B	SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II e seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2	31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026	Siget
Normal	Reforço	SPT/SÃO PEDRO	T2023-081	Reforço: seccionamento da LT 230kV Rio Grande II-Barreiras II C1 na SE Barreiras.	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	Siget
Normal	Reforço	SPT/SÃO PEDRO	T2024-017	Reforço na SE Rio Grande II: Instalação do 3º ATR 230/138 kV	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	Siget
Adiantado	Ampliação	SSP	T2021-084-A	SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2	30/09/2026	30/09/2025	01/02/2026	RAD
Adiantado	Ampliação	SSP	T2021-084-B	LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1	30/09/2026	30/09/2025	01/02/2026	RAD
Não Informada	Reforço	TAESA	T2023-200	Seccionamento da LT 230 kVAçu III – Lagoa Nova II C1 na SE Simplicé (Gerador)				Siget
Atrasado	Reforço	TAESA	T2022-073	Reforço na SE Bom Jesus da Lapa II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões	15/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	Siget
Adiantado	Reforço	TAESA	T2022-110	Substituição do banco de capacitor série na LT 500 kV Colinas-Miracema C2	11/04/2025	07/12/2024	07/12/2024	Siget
Adiantado	Reforço	TAESA	T2022-109	Substituição dos bancos de capacitores série na LT 500 kV Imperatriz-Colinas C2	03/05/2025	31/01/2025	31/01/2025	Siget
Normal	Reforço	TAESA	T2023-208	Reforço na SE Itacalúnas: Instalação do 2º banco de retores de barra monofásicos de 3 x 45,3 Mvar	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	Siget
Normal	Reforço	TAESA	T2023-116	Reforço na SE Assis: Instalação do 2º ATF 500/440 kV - 3x500 MVA	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	Siget
Normal	Ampliação	TAESA	T2023-152-A	Revitalização na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C1	30/03/2028	30/03/2028	30/03/2028	Siget
Normal	Ampliação	TAESA	T2023-152-B	Revitalização na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C2 e Instalação de Reator de Linha Reserva na SE Itá.	30/03/2028	30/03/2028	30/03/2028	Siget
Normal	Ampliação	TAESA	T2023-152-C	Revitalização na LT 525kV Garabi 1 - Santo Ângelo	30/03/2028	30/03/2028	30/03/2028	Siget
Normal	Ampliação	TAESA	T2023-152-D	Revitalização na LT 525kV Garabi 2 - Santo Ângelo	30/03/2028	30/03/2028	30/03/2028	Siget
Normal	Ampliação	TAESA	T2023-152-E	Revitalização na Conversora Garabi 1	30/03/2028	30/03/2028	30/03/2028	Siget
Normal	Ampliação	TAESA	T2023-152-F	Revitalização na Conversora Garabi 2	30/03/2028	30/03/2028	30/03/2028	Siget
Normal	Ampliação	TANGARÁ	T2022-128-A	SE 500/230/138 kV Cláudia - novos pátios em 230 kV e 138 kV	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	RAD
Normal	Ampliação	TANGARÁ	T2022-128-B	LTs 230 kV Cláudia-Cachimbo-Novos Progresso - C1 e SE 230 kV Cachimbo e SE 230/138 kV Novo Progresso	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	RAD
Adiantado	Ampliação	TANGARÁ TRANSMISSORA	T2023-126-A	LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, CD; SE 230/69 kV Dom Eliseu II e SE 500/230/69 kV Açailândia	30/03/2028	30/01/2026	30/01/2026	RAD
Adiantado	Ampliação	TANGARÁ TRANSMISSORA	T2023-126-B	LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III, C1; SE 500/230/138 kV Santa Luzia III; SE Encruzo Novo	30/03/2028	30/01/2026	30/01/2026	RAD
Não Informada	Ampliação	TAP	T2024-147-A	LT 500 kV Silvânia – Nova Ponte 3 C1 e C2, CD	30/09/2029		30/09/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	TAP	T2024-147-B	LT 500 kV Nova Ponte 3 – Ribeirão Preto C1 e C2, CD.	30/09/2029		30/09/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	TAP	T2024-147-C	SE 500 kV Silvânia - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada	30/09/2029		30/09/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	TAP	T2024-147-D	SE 500 kV Nova Ponte 3- 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada	30/09/2029		30/09/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-A	SE Centro - Substituição do Barramento GIS A de 345 kV e substituições das conexões existentes	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-B	SE Centro - Substituição do Barramento GIS B de 345 kV e substituições das conexões existentes	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-C	SE Centro - Substituição do Barramento GIS de 88 kV substituições das conexões existentes	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-D	SE Centro - Substituição do Banco de Capacitores de 88 kV 21 Mvar	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-E	SE Centro - Módulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT1	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-F	SE Centro - Módulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT2	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-G	SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (substituição do TR1)	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-H	SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (substituição do TR2)	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-I	SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (implantação do 1º novo TR)	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-J	SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (implantação do 2º novo TR)	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-K	SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR3)	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-L	SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR4)	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-M	SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR5)	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-N	SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA - Novo - Reserva à quente	22/12/2028		22/12/2028	Siget
Não Informada	Reforço	TESB	T2024-189	Reforço na SE Restinga: Instalação do 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexoes	16/04/2027		16/04/2027	Siget
Não Informada	Ampliação	TPC	T2024-207-A	LT 500 kV São João do Paraíso – Padre Raimundo 2 – Mutum	30/12/2029		30/12/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	TPC	T2024-207-B	SE 500 kV Padre Paraíso 2 – 1 Banco de Reatores de Barra de 150 Mvar	30/12/2029		30/12/2029	Siget
Não Informada	Ampliação	TPC	T2024-207-C	SE 500 kV Mutum – 1 Banco de Reatores de Barra de 100 Mvar	30/12/2029		30/12/2029	Siget
Atrasado	Ampliação	TRANSNORTE	T2012-033-A	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	17/09/2024	30/09/2025	06/01/2026	Monitoramento
Atrasado	Ampliação	VALE DO ITAJAÍ	T2019-034-A	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	22/03/2024	30/09/2025	05/01/2026	Monitoramento
Atrasado	Ampliação	VALE DO ITAJAÍ	T2019-034-C	SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV	22/03/2024	28/02/2025	07/06/2025	RAD
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-A	LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2 e Buritizeiro 3 - S.G.do Pará e SE Buritizeiro 3	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Monitoramento
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-B	Seccionamento da LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1 na SE São Gonçalo do Pará	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	RAD
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-C	LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo pátio 500 kV)	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Monitoramento
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-D	Seccionamento da LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1 C1 na SE Santos Dumont 2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	RAD
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-E	LT 500 kV Jaguará - Estreito, C2, C5;	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	RAD
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-F	LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Monitoramento
Adiantado	Reforço	VERDE	T2024-179	Reforço na SE Santos Dumont 2: 1º Banco retores de barra 3x33,3 MVAR/500kV e conexão	02/10/2027	29/09/2027	29/09/2027	Siget
Adiantado	Reforço	VERDE	T2024-180	Reforço na SE Santos Dumont 2: fase reserva para o 1º Banco retores de barra 33,3 MVAR/500kV	02/10/2027	29/09/2027	29/09/2027	Siget
Não Informada	Reforço	VINEYARDS	T2024-217	Reforço na SE LAJEADO 3: Instalação do 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexões	09/04/2027		09/04/2027	Siget