

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Angra dos Reis/RJ					
<b>Objeto:</b>	Projetos; Construção de TPS; Cerca Operacional; Complementação do Pátio de Aeronaves e da Nova Taxiway; Sinalização Horizontal; Ampliação da PPD sobre o Mar; Balizamento Noturno; Iluminação de Pátio; Sinalização Vertical e Operação por GNSS no Aeroporto de Angra dos Reis (SDAG)				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2019	<b>Previsão de Término:</b>	2021
<b>Nº do Instrumento:</b>	17/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 29.000.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 29.000.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Araguaína/TO					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projetos, ajustes de faixas e áreas de segurança, recuperação de pavimentos, ampliação do TPS, reforma do SESCINC, construção da KF, construção da CUT, construção da subestação, auxílios a navegação aérea, fechamentos e serviços complementares				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2019	<b>Previsão de Término:</b>	2022
<b>Nº do Instrumento:</b>	14/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 47.665.942,21	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 1.474.204,40		
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 49.140.146,61				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Araxá/MG					
<b>Objeto:</b>	Instalação de um PAPI primário e um PAPI secundário no Aeroporto de Araxá/MG - PIANA				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2019	<b>Previsão de Término:</b>	2020
<b>Nº do Instrumento:</b>	01/2019				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 1.000.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 1.000.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Ariquemes/RO					
<b>Objeto:</b>	Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Regularização das Faixas de Pista; Implantação das RESAs; e Serviços Complementares do Aeroporto de Ariquemes/RO (SIOG)				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2020	<b>Previsão de Término:</b>	2023
<b>Nº do Instrumento:</b>	06/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 4.072.135,69	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 214.322,93		
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 4.286.458,62				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Barcelos/AM - Projeto					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Barcelos				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2021	<b>Previsão de Término:</b>	2021
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 150.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 150.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				
Aeroporto - Barreiras/BA					
<b>Objeto:</b>	Reforma e ampliação da PPD, Pátio e TWY, Novo TPS e Serviços Complementares				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2019	<b>Previsão de Término:</b>	2022
<b>Nº do Instrumento:</b>	06/2018				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 45.000.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 45.000.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				
Aeroporto - Barreirinhas/MA					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projetos, Cerca operacional, Ajuste de faixas de pista e áreas de segurança, Mobiliário e Equipamentos para as edificações e Serviços complementares no Aeroporto de Barreirinhas/MA				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2020	<b>Previsão de Término:</b>	2023
<b>Nº do Instrumento:</b>	07/2018				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 7.000.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 7.000.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				
Aeroporto - Boca do Acre/AM - Projeto					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projetos para recuperação de pavimentos e reforma e ampliação do TPS				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2021	<b>Previsão de Término:</b>	2021
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 750.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 750.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				
					100,00%

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Cáceres/MT					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC).				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2017	<b>Previsão de Término:</b>	2021
<b>Nº do Instrumento:</b>	10/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 4.921.245,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 4.921.245,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Chapecó/SC					
<b>Objeto:</b>	Ampliação do TPS e vias de serviço (projetos da prefeitura)				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2017	<b>Previsão de Término:</b>	2019
<b>Nº do Instrumento:</b>	16/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 8.500.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 2.127.772,64		
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 10.627.772,64				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Conceição do Araguaia/MT - Projeto					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Conceição do Araguaia				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2021	<b>Previsão de Término:</b>	2021
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 150.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 150.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Eirunepé/AM - Projeto					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Eirunepé				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2020	<b>Previsão de Término:</b>	2020
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 150.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 150.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Humaitá/AM - Projeto					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Humaitá				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2021	<b>Previsão de Término:</b>	2021
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 150.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 150.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Itaituba/PA - Projeto					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para a recuperação de pavimentos, reforma e ampliação do TPS				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2020	<b>Previsão de Término:</b>	2021
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 750.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 750.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Ji-Paraná/RO					
<b>Objeto:</b>	Construção de novo Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; e Serviços Complementares do Aeroporto de Ji-Paraná/RO (SBJI).				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2017	<b>Previsão de Término:</b>	2021
<b>Nº do Instrumento:</b>	08/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 10.490.030,67	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 687.138,70		
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 11.177.169,37				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Juína/MT - Projeto					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Juína				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2020	<b>Previsão de Término:</b>	2020
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 150.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 150.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Lábrea/AM					
<b>Objeto:</b>	Ensaio e projeto de recuperação de pavimento e construção de TPS e SESCINC				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2020	<b>Previsão de Término:</b>	2022
<b>Nº do Instrumento:</b>	TED (14UB)				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 8.433.823,50	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 8.433.823,50				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Manicoré/AM - Projeto					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Manicoré				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2021	<b>Previsão de Término:</b>	2021
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 150.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 150.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Marechal Thaumaturgo/AC - Projeto				
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para a recuperação de pavimentos e construção de novo TPS			
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2019	<b>Previsão de Término:</b> 2020
<b>Nº do Instrumento:</b>				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 750.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>		
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 750.000,00			
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado			100,00%

Aeroporto - Matupá/MT - Projeto				
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Matupá			
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2020	<b>Previsão de Término:</b> 2020
<b>Nº do Instrumento:</b>				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 150.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>		
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 150.000,00			
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado			

Aeroporto - Paragominas/PA - Projeto				
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para a recuperação de pavimentos e construção de novo TPS			
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2020	<b>Previsão de Término:</b> 2021
<b>Nº do Instrumento:</b>				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 750.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>		
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 750.000,00			
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado			

Aeroporto - Redenção/PA - Projeto				
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para a recuperação e ampliação da PPD, Nova TWY, Pátio e TPS			
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2020	<b>Previsão de Término:</b> 2020
<b>Nº do Instrumento:</b>				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 750.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>		
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 750.000,00			
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado			

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Ribeirão Preto/SP					
<b>Objeto:</b>	Reforma e ampliação do TPS, recuperação parcial da pista de pouso e decolagem, instalação de turnaround nas cabeceiras, recuperação e reforço de pista de taxi e reforma e ampliação dos pátios de aeronaves				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2017	<b>Previsão de Término:</b>	2021
<b>Nº do Instrumento:</b>	03/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 79.920.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 4.665.000,00		
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 84.585.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - São Borja/RS					
<b>Objeto:</b>	Recuperação dos pavimentos do sistema de pistas, sinalização horizontal e cerca operacional				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2018	<b>Previsão de Término:</b>	2020
<b>Nº do Instrumento:</b>	004/2018				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 5.000.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 5.000.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - São Carlos/SP					
<b>Objeto:</b>	Recuperação de pista, alargamento e recuperação de taxi, sinalização horizontal e vertical				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2017	<b>Previsão de Término:</b>	2019
<b>Nº do Instrumento:</b>	09/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 2.000.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 2.000.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - São Félix do Araguaia/MT - Projeto					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de São Félix do Araguaia				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2019	<b>Previsão de Término:</b>	2019
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 150.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 150.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Serra Talhada/PE					
<b>Objeto:</b>	Projeto Básico e Executivo e Construção do terminal de passageiros, seção contra incêndio e pátio de estacionamento de aeronaves; adequação da faixa de pista e pista de taxi do Aeródromo de Serra Talhada/PE				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2017	<b>Previsão de Término:</b>	2020
<b>Nº do Instrumento:</b>	01/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 20.000.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 20.000.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Tangará da Serra/MT					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Tangará da Serra/MT (SWTS).				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Previsão de Início:</b>	2017	<b>Previsão de Término:</b>	2021
<b>Nº do Instrumento:</b>	12/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 4.947.583,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 4.947.583,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Tarauacá/AC - Projeto					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Tarauacá				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Previsão de Início:</b>	2020	<b>Previsão de Término:</b>	2020
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 150.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 150.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Autorizado				

Aeroporto - Cacoal/RO - TPS					
<b>Objeto:</b>	Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW).				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Data de Início:</b>	11/12/2017	<b>Data de Término:</b>	27/04/2021
<b>Nº do Instrumento:</b>	07/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 8.000.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 400.000,00		

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 8.400.000,00
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Contratação

### Aeroporto - Coxim/MS

<b>Objeto:</b>	Execução de serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de táxi e pátio de aeronaves, e Implantação da Cerca Operacional no Aeroporto de Coxim/MS.				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Convênio	<b>Data de Início:</b>	22/12/2016	<b>Data de Término:</b>	21/12/2020
<b>Nº do Instrumento:</b>	839133/2016				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 2.878.183,38	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 1.233.507,16		
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 4.111.690,54				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Contratação				

### Aeroporto - Jataí/GO

<b>Objeto:</b>	Construção de pista de pouso e decolagem, pista de táxi e pátio de aeronaves, auxílios a navegação, SCI e TPS				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Data de Início:</b>	19/12/2017	<b>Data de Término:</b>	01/06/2021
<b>Nº do Instrumento:</b>	15/2017				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 40.500.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 4.500.000,00		
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 45.000.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Contratação				

### Aeroporto - Joaçaba/SC

<b>Objeto:</b>	Alargamento, ampliação e recuperação da pista de pouso e decolagem, recuperação do pátio de aeronaves e taxiway, regularização das faixas de pista e áreas de segurança, sinalização horizontal, implantação de novo balizamento noturno, reforma e adequação do terminal de passageiros e serviços complementares				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Data de Início:</b>	04/12/2018	<b>Data de Término:</b>	03/03/2021
<b>Nº do Instrumento:</b>	005/2018				
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 16.332.256,70	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 16.332.256,70				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Contratação				

### Equipamentos Acessibilidade

<b>Objeto:</b>	Equipamentos Acessibilidade AVRampa				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Aquisição Direta	<b>Data de Início:</b>	-	<b>Data de Término:</b>	-
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 3.200.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 3.200.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Contratação				

### Aeroporto - Bom Jesus/PI

<b>Objeto:</b>	Execução de projetos, reforma e ampliação da PPD; construção do novo terminal de passageiros; implantação de balizamento noturno, cut e equipamentos de auxílio a navegação aérea para o aeródromo de Bom Jesus do Gurguéia/PI					
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Data de Início:</b>	05/10/2017	<b>Data de Término:</b>	30/01/2021	
<b>Nº do Instrumento:</b>	04/2017					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 21.591.273,06	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 6.449.341,30			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 28.040.614,36					
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto				<b>% Executado:</b>	0,38%

### Aeroporto - Breves/PA - Projeto

<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projetos para recuperação de pavimentos, reforma e ampliação e TPS					
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	01/08/2018	<b>Data de Término:</b>	31/10/2019	
<b>Nº do Instrumento:</b>						
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 750.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>				
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 750.000,00					
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto				<b>% Executado:</b>	100,00%

### Aeroporto - Carauari/AM - Projeto

<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para recuperação de pavimentos, cerca e ajuste de faixa de pista				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	01/07/2019	<b>Data de Término:</b>	30/04/2020
<b>Nº do Instrumento:</b>					
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 350.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 350.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto				

### Aeroporto - Centro de Lançamento de Alcântara/MA

<b>Objeto:</b>	Investimentos na infraestrutura do aeroporto civil de Alcântara
----------------	---

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	27/12/2018	<b>Data de Término:</b>	31/12/2022
<b>Nº do Instrumento:</b>	TED (14UC)	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 70.000.000,00				
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 70.000.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto			<b>% Executado:</b>	1,43%

<b>Aeroporto - Coari/AM - Projeto</b>					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para a C Construção de TPS e SESCINC e recuperação de pavimento				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	01/04/2018	<b>Data de Término:</b>	30/06/2019
<b>Nº do Instrumento:</b>		<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 750.000,00				
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 750.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto			<b>% Executado:</b>	100,00%

<b>Aeroporto - Dourados/MS</b>					
<b>Objeto:</b>	Reforma e ampliação de pavimentos, ajuste de faixas, SCI e novo TPS				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	19/12/2017	<b>Data de Término:</b>	30/08/2020
<b>Nº do Instrumento:</b>	TED (14UB)	<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 47.199.624,00				
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 47.199.624,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto			<b>% Executado:</b>	10,19%

<b>Aeroporto - Governador Valadares/MG</b>					
<b>Objeto:</b>	Recuperação de pavimentos, ampliação do pátio, auxílios a navegação e novo TPS e SCI				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Data de Início:</b>	14/12/2017	<b>Data de Término:</b>	13/04/2021
<b>Nº do Instrumento:</b>	13/2017	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 3.994.288,28		
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 32.000.000,00				
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 35.994.288,28				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto			<b>% Executado:</b>	1,15%

<b>Aeroporto - Lábrea/AM - Projeto</b>					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para a Recuperação de Pavimento, Construção de TPS e SESCINC				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	01/04/2018	<b>Data de Término:</b>	30/07/2019
<b>Nº do Instrumento:</b>		<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 750.000,00				
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 750.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto			<b>% Executado:</b>	100,00%

<b>Aeroporto - Marã/AM - Projeto</b>					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para a construção do Aeroporto Regional de Marã				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>		<b>Data de Término:</b>	
<b>Nº do Instrumento:</b>		<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 750.000,00				
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 750.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto			<b>% Executado:</b>	100,00%

<b>Aeroporto - Maringá/PR</b>					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de projetos, ampliação e recuperação da PPD, implantação de taxiway paralela, recuperação de taxiways, implantação de acostamentos nas taxiways existentes, ampliação e reconstrução de pátio de aeronaves, reforma e ampliação da Seção Contra Incêndio – SCI, implantação de auxílios à navegação aérea e obras complementares do Aeroporto Regional de Maringá, no Estado do Paraná.				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Data de Início:</b>	08/02/2019	<b>Data de Término:</b>	08/02/2021
<b>Nº do Instrumento:</b>	02/2017	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 7.273.609,95		
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 112.080.638,90				
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 119.354.248,85				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto			<b>% Executado:</b>	0,10%

<b>Aeroporto - Parintins/AM - Projeto</b>					
<b>Objeto:</b>	Elaboração de Projeto para reforma e ampliação TPS, regularização das faixas de pista e recuperação de pavimentos				
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	01/09/2019	<b>Data de Término:</b>	30/06/2020
<b>Nº do Instrumento:</b>		<b>Valor de Contrapartida:</b>			
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 350.000,00				
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 350.000,00				
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto				

<b>Aeroporto - Passo Fundo/RS</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

<b>Objeto:</b>	Elaboração de projetos, reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS e SCI, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Passo Fundo/RS (SBPF).		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Data de Início:</b>	07/12/2017
<b>Nº do Instrumento:</b>	05/2017	<b>Data de Término:</b>	21/01/2021
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 43.700.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 1.351.546,39
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 45.051.546,39		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto		<b>% Executado:</b> 0,89%

<b>Aeroporto - Santa Rosa/RS</b>			
<b>Objeto:</b>	Elaboração de projeto básico e desenvolvimento de estudos complementares relacionadas à ampliação do aeródromo Luis Alberto Lehr (SSZR), no município de Santa Rosa, no estado do Rio Grande do Sul.		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Data de Início:</b>	11/09/2018
<b>Nº do Instrumento:</b>	002/2018	<b>Data de Término:</b>	11/09/2019
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 776.566,57	<b>Valor de Contrapartida:</b>	
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 776.566,57		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Projeto		

<b>Aeroporto - Bonito/MS</b>			
<b>Objeto:</b>	Execução de serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de taxi e pátio de aeronaves, reforma e ampliação da SCI, aquisição e implantação do PAPI no Aeroporto de Bonito/MS.		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Convênio	<b>Data de Início:</b>	27/12/2016
<b>Nº do Instrumento:</b>	839130/2016	<b>Data de Término:</b>	26/12/2020
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 3.877.057,14	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 1.661.595,92
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 5.538.653,06		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra		<b>% Executado:</b> 71,86%

<b>Aeroporto - Cacoal/RO - PAPI</b>			
<b>Objeto:</b>	Implantação de auxílios a navegação PAPI, EPTA e Estação Meteorológica do Aeroporto de Cacoal-SSKW para operação em IFR.		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Convênio	<b>Data de Início:</b>	28/12/2016
<b>Nº do Instrumento:</b>	839458/2016	<b>Data de Término:</b>	22/10/2019
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 2.103.059,60	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 233.673,29
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 2.336.732,89		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra		<b>% Executado:</b> 63,31%

<b>Aeroporto - Cascavel/ Lado AR</b>			
<b>Objeto:</b>	Projetos, construção de novo pátio de aeronaves, nova taxiway e vias de serviço; regularização da faixa de pista e áreas de segurança, cerca operacional e serviços complementares		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Data de Início:</b>	07/08/2018
<b>Nº do Instrumento:</b>	003/2018	<b>Data de Término:</b>	06/08/2020
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 8.000.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>	
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 8.000.000,00		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra		

<b>Aeroporto - Cascavel/PR - TPS</b>			
<b>Objeto:</b>	Construção do novo terminal de passageiros do aeroporto de Cascavel		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Convênio	<b>Data de Início:</b>	18/01/2012
<b>Nº do Instrumento:</b>	762960/2011	<b>Data de Término:</b>	01/12/2019
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 3.537.915,98	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 16.113.553,37
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 19.651.469,35		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra		<b>% Executado:</b> 38,15%

<b>Aeroporto - Coari/AM</b>			
<b>Objeto:</b>	Ensaio e projeto de recuperação de pavimento e construção de TPS e SESCINC		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	05/09/2017
<b>Nº do Instrumento:</b>	TED (14UB)	<b>Data de Término:</b>	31/12/2022
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 60.978.942,06	<b>Valor de Contrapartida:</b>	
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 60.978.942,06		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra		<b>% Executado:</b> 3,56%

<b>Aeroporto - Estirão do Equador/AM</b>			
<b>Objeto:</b>	Conclusão das obras de ampliação da Pista de Pouso e Decolagem		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	05/09/2017
<b>Nº do Instrumento:</b>		<b>Data de Término:</b>	31/12/2022
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 34.598.813,86	<b>Valor de Contrapartida:</b>	
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 34.598.813,86		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra		<b>% Executado:</b> 24,37%

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Fernando de Noronha/PE - Sinalização de Morros			
<b>Objeto:</b>	Aquisição e instalação de equipamentos de auxílio a navegação aérea - sinalização dos morros que constituem obstáculos à navegabilidade		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Compromisso	<b>Data de Início:</b>	19/12/2018
<b>Nº do Instrumento:</b>	008/2018	<b>Data de Término:</b>	23/03/2020
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 5.100.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>	
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 5.100.000,00		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra		

Aeroporto - Iauaretê/AM			
<b>Objeto:</b>	Conclusão das obras de ampliação da Pista de Pouso e Decolagem		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	05/09/2017
<b>Nº do Instrumento:</b>	TED (14UB)	<b>Data de Término:</b>	31/12/2022
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 31.005.739,45	<b>Valor de Contrapartida:</b>	
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 31.005.739,45		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra	<b>% Executado:</b>	15,99%

Aeroporto - Linhares/ES - Lado Ar			
<b>Objeto:</b>	Construção de nova pista de pouso e decolagem e de nova pista de táxi; melhoramento da pista de táxi existente B; ampliação do pátio de aeronaves; sinalização horizontal; sinalização luminosa na nova pista de pouso e decolagem e na pista de táxi.		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Convênio	<b>Data de Início:</b>	18/01/2012
<b>Nº do Instrumento:</b>	761964/2011	<b>Data de Término:</b>	11/08/2020
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 17.929.161,73	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 11.952.774,50
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 29.881.936,23		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra	<b>% Executado:</b>	72,49%

Aeroporto - Oriximiná/PA			
<b>Objeto:</b>	Obra de implantação de cerca operacional e de implantação de auxílios visuais		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	05/09/2017
<b>Nº do Instrumento:</b>		<b>Data de Término:</b>	31/12/2022
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 7.868.932,32	<b>Valor de Contrapartida:</b>	
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 7.868.932,32		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra		

Aeroporto - Santa Maria/RS - Pátio e Balizamento			
<b>Objeto:</b>	Construção de pavimento rígido do pátio de estacionamento de aeronaves e Modernização do sistema de sinalização luminosa		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	05/09/2017
<b>Nº do Instrumento:</b>	TED (14UB)	<b>Data de Término:</b>	31/12/2022
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 9.051.671,13	<b>Valor de Contrapartida:</b>	
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 9.051.671,13		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra	<b>% Executado:</b>	40,36%

Aeroporto - Sorocaba/SP			
<b>Objeto:</b>	Implantação de Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA Categoria “Especial” – aquisição dos equipamentos.		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Convênio	<b>Data de Início:</b>	27/12/2016
<b>Nº do Instrumento:</b>	839114/2016	<b>Data de Término:</b>	03/02/2020
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 6.940.303,68	<b>Valor de Contrapartida:</b>	R\$ 289.179,32
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 7.229.483,00		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra	<b>% Executado:</b>	97,81%

Equipamentos AVSEC - Pórticos			
<b>Objeto:</b>	Aquisição de equipamentos AVSEC (Pórtico Detector de Metais)		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Aquisição Direta	<b>Data de Início:</b>	01/12/2017
<b>Nº do Instrumento:</b>		<b>Data de Término:</b>	31/12/2019
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 1.871.100,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>	
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 1.871.100,00		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra	<b>% Executado:</b>	44,44%

Equipamentos AVSEC - Raio-X			
<b>Objeto:</b>	Aquisição de equipamentos AVSEC (Scanner Raio-X)		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Aquisição Direta	<b>Data de Início:</b>	01/12/2017
<b>Nº do Instrumento:</b>		<b>Data de Término:</b>	31/12/2019
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 1.800.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>	
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 1.800.000,00		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra	<b>% Executado:</b>	60,11%

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra	% Executado:	09,44%
----------------------------------	-----------------	--------------	--------

Equipamentos Navegação Aérea - EMS			
<b>Objeto:</b>	Estação Meteorológica de Superfície - Automática (EMS-A); ILS Cat I (Instrument Landing System); Estação Meteorológica de Superfície - Cat I (EMS Cat I)		
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Termo de Execução Descentralizada	<b>Data de Início:</b>	01/12/2017
<b>Nº do Instrumento:</b>	TED (14UB)	<b>Data de Término:</b>	01/08/2019
<b>Valor de Repasse (União):</b>	R\$ 80.000.000,00	<b>Valor de Contrapartida:</b>	
<b>Valor Total do Empreendimento:</b>	R\$ 80.000.000,00		
<b>Status Atual &gt;&gt;&gt;</b>	Execução - Obra	<b>% Executado:</b>	73,75%