

Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

(§ 11 do art. 1º A, da Lei nº 10.336 de 19 de dezembro de 2001.)

Unidade da Federação: **MARANHÃO**

Processo nº: 50000.039252/2014-19

Programa de trabalho publicado:

Anual - Diário Oficial da União de 22 de dezembro de 2014, seção 1, página 109

1ª Alteração - Diário Oficial da União de 07 de dezembro de 2015, seção 1, página 92

Relação de Empreendimentos

A - Programa de conservação de rodovias

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Empenho			Restos a pagar de 2015	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
01. MA-106	Porto do Cuijue - Gov. Nunes Freire	1ª Alt	3.711.749,13	3.711.749,13	1.764.948,05	1.764.948,05	-	1.946.801,08
02. MA-119	Entr. MA-008/MA-341(Paulo Ramos) - Entr. MA-245 (Lago da Pedra)	1ª Alt	2.224.773,77	2.224.773,68	2.224.773,68	1.500.000,00	724.773,68	-
03. MA-034	Entroncamento MA-234 (Palestina - Buriti de Inácia Vaz)	1ª Alt	860.066,79	860.066,79	858.574,76	858.574,76	-	1.492,03
04. MA-006	Fortaleza dos Nogueiras - Entroncamento BR-230	1ª Alt	1.849.204,77	1.849.204,77	1.849.204,77	849.204,77	1.000.000,00	-
05. MA-270	Sucupira do Norte - Pastos Bons	1ª Alt	628.583,98	628.583,98	628.583,98	628.583,98	-	-
06. MA-337	Pirapemas - Coroatá	1ª Alt	1.154.503,99	1.153.058,15	1.153.058,15	1.153.058,15	-	-
07. MA-206	Entr. BR-316 (Quatro Bocas) - Amapá do Maranhão - Entr. MA-101	1ª Alt	1.965.760,74	1.965.760,74	1.965.760,74	1.965.760,74	-	-
08. MA-125	Entr. BR-010 - São Pedro da Água Branca	1ª Alt	1.613.344,57	1.613.344,57	1.613.344,57	613.344,57	1.000.000,00	-
09. MA-280	Entr. BR-010 - Montes Altos	1ª Alt	1.986.794,90	1.986.794,90	1.986.794,90	986.794,90	1.000.000,00	-
10. MA-026	Entr. MA-325(Timbiras) - Entr. MA-123(Codó)	1ª Alt	1.462.884,90	1.462.884,90	1.462.884,90	1.462.884,90	-	-
11. MA-201	Forquilha - Ribamar	1ª Alt	3.464.721,04	3.464.721,04	3.464.721,04	3.464.721,04	-	-
Total do programa				20.920.942,65	18.972.649,54	15.247.875,86	3.724.773,68	1.948.293,11
Total Anexo III				20.920.942,65	18.972.649,54	15.247.875,86	3.724.773,68	1.948.293,11

Local e data: São Luís, 15/02/2016


Autoridade responsável: Adenilson Pontes Rodrigues

Assinatura:

Nome: Adenilson Pontes Rodrigues

Órgão: Secretaria de Estado de Infraestrutura

Função / cargo: Secretário-Adjunto de Administração e Finanças



Anexo IV- Restos a Pagar - 2014

Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

(§ 11 do art. 1º A, da Lei nº 10.336 de 19 de dezembro de 2001.)

Unidade da Federação: MARANHÃO
Processo nº: 50000.042752/2013-49
Programa de trabalho publicado:
Anual - Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 2013, seção 1, página 848.
1ª Alteração - Diário Oficial da União de 10 de julho de 2014, seção 1, página 81

Relação de Empreendimentos

A – Programa de melhoramentos de rodovias

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2014			Restos a pagar pagos em 2015
				Inscrito	Processado	Não processado	
01. MA-327	Santana do Maranhão - Entrocamento MA-034	1ª Alt.	3.523.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa				0,00	0,00	0,00	0,00

B – Programa de conservação e manutenção de rodovias


(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2014			Restos a pagar pagos em 2015
				Inscrito	Processado	Não processado	
02. MA-006	Fortaleza dos Nogueiras – Entrocamento BR-230	1ª Alt.	7.466.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03. MA-006	Grajaú – Fortaleza dos Nogueiras	1ª Alt.	8.472.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. MA-008	Vitorino Freire – Entrocamento BR-316 (Zé Chicão)	1ª Alt.	4.695.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. MA-122	João Lisboa – Amarante do Maranhão	1ª Alt.	35.355.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. MA-247	São Luís Gonzaga do Maranhão – Entrocamento BR-316	1ª Alt.	9.468.241,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa				0,00	0,00	0,00	0,00

Total Anexo IV				0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	------	------	------	------

Local e data: São Luís, 15/02/2016

Autoridade responsável: **Adenilson Pontes Rodrigues**

Assinatura: 

Nome: Adenilson Pontes Rodrigues

Órgão: Secretaria de Estado de Infraestrutura

Função / cargo: Secretário-Adjunto de Administração e Finanças



ANEXO V – Resumo exercício 2015

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE


Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

(§ 11 do art. 1º A, da Lei n.º 10.336 de 19 de dezembro de 2001.)

Unidade da Federação: MARANHÃO
Processo nº: 50000.039252/2014-19
Programa de trabalho publicado:
Anual - Diário Oficial da União de 22 de dezembro de 2014, seção 1, página 109
1ª Alteração - Diário Oficial da União de 07 de dezembro de 2015, seção 1, página 92

Resumo da Execução Financeira

	(Valores em R\$ 1,00)
Saldo financeiro em 30/12/2014 .	10.801.278,58
Recursos recebidos no ano de 2015 . (Valor Bruto)	10.223.343,34
Rendimentos de aplicações no ano de 2015 .	1.199.239,78
Recursos restituídos	
Descontos (PASEP).	102.233,41
Recursos utilizados indevidamente	15.170,33
Empenhos pagos no ano de 2015 . (Anexo III).	15.247.875,86
Restos a pagar de 2014 pagos em 2015 . (Anexo IV).	0,00
Saldo financeiro em 31/12/2015.	6.858.582,10

Local e data: São Luís, 15/02/2016
Autoridade responsável: **Adenilson Pontes Rodrigues**
Assinatura: 
Nome: Adenilson Pontes Rodrigues
Órgão: Secretaria de Estado de Infraestrutura
Função / cargo: Secretário-Adjunto de Administração e Finanças

