

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

[§ 11 do art. 1º A, da Lei nº 10.336 de 19 de dezembro de 2001.]

Unidade da Federação: **PERNANBUCO**

Processo nº: 50000.039998/2017-67

Programa de trabalho publicado:

Anual - Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2017, seção 1, página 204

Relação de Empreendimentos

A - Programa de ampliação e melhoramento da malha rodoviária

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Empenho			Restos a pagar de 2018	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
1. PE-414	Entroncamento BR-232 (Serra Talhada), Subtrecho: PE-414 (Entroncamento BR-232) / Bernardo Vieira, extensão: 26,00 Km.	Anual	2.000.000,00	2.000.000,00	1.988.786,99	1.988.786,99	0,00	0,00
2. PE-460	Entroncamento BR-116 (Salgueiro) / Entroncamento Vicinal de Acesso a Conceição das Crioulas, extensão: 25,08 Km	Anual	2.000.000,00	2.000.000,00	1.988.003,18	1.988.003,18	0,00	0,00
3. PE-499	Trecho: Cabrobó/Terra Nova, extensão: 31,96 Km	Anual	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. VPE-412	No Município de Serra Talhada, extensão: 9,00Km	Anual	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. VPE-575	No Município de Serrita, extensão: 3,60 Km	Anual	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. VPE-108	Trecho: Entroncamento PE-089 (São Vicente Ferrer) / Chã do Esquecido, extensão: 5,50 Km	Anual	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.999,78	2.999.999,78	0,00	0,00
7. PE-285	No Município de Santa Terezinha, extensão: 1,00 Km	Anual	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. PE-365	Recuperação da ponte sobre a PE-365 (Triunfo), extensão: 60m	Anual	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. Acesso	Execução das obras de Pavimentação e Implantação de Sinalização horizontal do acesso ao Município de Orocó / Entroncamento BR-428, extensão: 1,00 Km.	Anual	500.000,00	500.000,00	499.038,16	499.038,16	0,00	0,00
10. Acesso	Execução das obras de implantação e pavimentação do acesso ao Povoado do Sítio Mangueira, no Município de Chá Grande extensão: 2,0 Km.	Anual	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Acesso	Execução das obras Recuperação do acesso ao Município de São Benedito do Sul, extensão: 3,20 Km.	Anual	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Acesso	Execução das obras de Recuperação do acesso ao Município de Sairé, extensão: 4,00Km.	Anual	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Acesso	Execução das obras Recuperação do 1º acesso ao Município de Amaraji / entroncamento BR-101 até o Distrito de Demarcação, extensão: 5,50 Km.	Anual	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Vicinal	Execução da obra de Reabilitação de Rodovias Rurais do sertão - PERVS: Caraibeiras / Inajá, extensão: 7,70 Km.	Anual	3.000.000,00	382.288,84	382.288,84	382.288,84	0,00	0,00
15. Passagem molhada	Execução de Passagem molhada no Riacho Topada, na zona rural de Frei Miguelinho e Vertentes (Povoado Topada e Poço Verde), extensão aproximada: 80,00 metros.	Anual	500.000,00	500.000,00	497.500,47	491.556,92	5.943,55	0,00
Total do Programa				8.382.288,84	8.355.617,42	8.349.673,87	5.943,55	0,00

B – Programa de manutenção da malha rodoviária do estado (4.114,90km)

(Valores em R\$ 1,00)

Serviço	Publicação	Custo previsto	Empenho			Restos a pagar de 2018	
			Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
16. Ação 01: Conservação Terceirizada BR-232/PE Trecho: Recife - Caruaru	Anual	10.000.000,00	11.500.000,00	11.499.949,46	11.499.949,46	0,00	0,00
17. Ação 02: Conservação Terceirizada 1º Distrito Rodoviário: PE-001, PE-004, PE-005, PE-007, PE-008, PE-009, PE-014, PE-017, PE-018, PE-019, PE-020, PE-022, PE-027, PE-028, PE-035, PE-037, PE-038, PE-041, PE-051, PE-062, PE-075, PE-076, acessos e aeródromos.	Anual	1.000.000,00	4.000.000,00	3.999.981,94	3.999.981,94	0,00	0,00
18. Ação 03: Conservação Terceirizada 2º Distrito Rodoviário: PE-004, PE-040, PE-041, PE-050, PE-052, PE-053, PE-054, PE-059, PE-062, PE-074, PE-075, PE-082, PE-088, PE-089, PE-090, PE-091, PE-095, PE-102, PE-106, PE-121 e acessos.	Anual	1.000.000,00	2.000.000,00	1.978.846,32	1.978.846,32	0,00	0,00
19. Ação 04: Conservação Terceirizada 3º Distrito Rodoviário: PE-090, PE-095, PE-097, PE-103, PE-109, PE-112, PE-120, PE-123, PE-130, PE-132, PE-145, PE-149, PE-160, PE-166, PE-180, PE-197, PE-217, PE-219 acessos e aeródromos.	Anual	1.000.000,00	2.500.000,00	2.495.776,08	2.495.776,08	0,00	0,00
20. Ação 05: Conservação Terceirizada 4º Distrito Rodoviário: PE-039, PE-042, PE-063, PE-064, PE-071, PE-085, PE-096, PE-099, PE-103, PE-126 e acessos.	Anual	1.000.000,00	2.000.000,00	1.969.990,30	1.710.784,81	259.205,49	0,00
21. Ação 06: Conservação Terceirizada 5º Distrito Rodoviário: PE-263, PE-264, PE-265, PE-275, PE-280, PE-283, PE-285, PE-292, PE-309, PE-320, PE-329, PE-336, PE-340, PE-337, PE-350, PE-360, PE-365, PE-375 e PE-390.	Anual	1.000.000,00	2.000.000,00	1.999.822,97	1.534.608,92	465.214,05	0,00
22. Ação 07: Conservação Terceirizada 6º Distrito Rodoviário: PE-422, PE-425, PE-430, PE-435, PE-450, PE-475, PE-483, PE-499, PE-507, PE-510, PE-520, PE-545, PE-555, PE-576, PE-604, PE-615 e acessos.	Anual	1.000.000,00	2.000.000,00	1.999.867,23	1.999.867,23	0,00	0,00
Total do Programa			26.000.000,00	25.944.234,30	25.219.814,76	724.419,54	0,00

Total Anexo III	34.382.288,84	34.299.851,72	33.569.488,63	730.363,09	0,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

Local e data:
 Autoridade responsável:
 Assinatura:
 Nome: SILVANO JOSÉ QUEIROGA DE CARVALHO FILHO
 Função / cargo: Presidente

Screnona Machado de Albuquerque
 Diretor de Gestão Logística

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

(§ 11 do art. 1º A, da Lei nº 10.336 de 19 de dezembro de 2001.)

Unidade da Federação: PERNAMBUCO

Processo nº: 50000.118870/2016-88

Programa de trabalho publicado:

Anual - Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 2016, seção 1, página 135

1ª Alteração - Diário Oficial da União de 27 de outubro de 2017, seção 1, página 108 e 109

Relação de Empreendimentos

A - Programa de Ampliação e Melhoramento da Malha Rodoviária

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2017			Restos a pagar pagos em 2018
				Inscrito	Processado	Não processado	
01. PE-414	Entroncamento BR-232 (Serra Talhada), Subtrecho: PE-414 (Entroncamento BR-232) / Bernardo Vieira, extensão: 26,00 km.	1ªAlt.	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. PE-075	Entroncamento PE-062 (Goiana) / Entroncamento PE-082 (Ibiranga). extensão: 39,70 Km.	1ªAlt.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. PE-090	Entroncamento BR-408 (Carpina) - Entroncamento BR-104 (Toritama), subtrecho: Início da travessia urbana de Surubim - Entroncamento BR-104 (Toritama), segmento: Km 64,4- Km 109,0; extensão: 44,6 Km	1ªAlt.	5.093.372,99	0,00	0,00	0,00	0,00
04. Acesso	Execução das obras de implantação e pavimentação do acesso ao Povoado do Sitio Mangueira. no Município de Chã Grande, extensão: 2,0 Km.	Anual	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Acesso	Execução das Obras de implantação do acesso ao Terminal Rodoviário de Triunfo-PE.	Anual	310.757,15	3.070,19	3.070,19	0,00	0,00
06. Pórtico	Implantação de Pórtico e Urbanização no acesso ao Município de Angelim.	Anual	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Vicinal	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia para as obras do Programa de Reabilitação de Rodovias Rurais do Sertão - PERVS.	Anual	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Vicinal	Execução da obra de Reabilitação de Rodovias Rurais do Sertão -PERVS: Caraibeiras / Inajá. extensão: 7,70 Km.	1ªAlt.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. Vicinal	Execução da obra de Reabilitação de Rodovias Rurais do Sertão - PERVS: Riacho Verde / Verdejante. extensão: 3,85 Km.	Anual	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Vicinal	Execução da obra de Reabilitação de Rodovias Rurais do Sertão -PERVS: Cedro / Barro Branco, extensão: 3,85 Km.	Anual	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa				3.070,19	3.070,19	0,00	0,00

B- Programa e Manutenção da Malha Rodoviária do Estado

Trecho	Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2017			Restos a pagar pagos em 2018
			Inscrito	Processado	Não processado	
11. Ação 01: Conservação Terceirizada BR-232/PE Trecho: Recife - Caruaru	1ªAlt.	13.000.000,00	169.681,39	169.681,39	0,00	169.681,39
12. Ação 02: Conservação Terceirizada 1º Distrito Rodoviário: PE-001, PE-004, PE-005, PE-007, PE-008, PE-009, PE-014, PE-017, PE-018, PE-019, PE-020, PE-022, PE-027, PE-028, PE-035, PE-037, PE-038, PE-041. PE-051, PE-062, PE-075, PE-076. acessos e aeródromos.	1ªAlt.	9.000.000,00	95.138,39	95.138,39	0,00	95.138,39
13. Ação 03: Conservação Terceirizada 2º Distrito Rodoviário: PE-004, PE-040. PE-041. PE-050, PE-052, PE-053, PE-054. PE-059. PE-062. PE-074, PE-075, PE-082, PE-088, PE-089, PE-090, PE-091, PE-095, PE-102, PE-106, PE-121 e acessos.	Anual	1.000.000,00	17.083,24	17.083,24	0,00	17.083,24
14. Ação 04: Conservação Terceirizada 3º Distrito Rodoviário: PE-090, PE-095, PE-097, PE-103. PE-109, PE-112, PE-120, PE-123, PE-130, PE-132. PE-145, PE-149, PE-160. PE-166, PE-180, PE-197, PE-217, PE-219 acessos e aeródromos.	Anual	1.000.000,00	6.241,78	6.241,78	0,00	6.241,78
15. Ação 05: Conservação Terceirizada 4º Distrito Rodoviário: PE-039, PE-042, PE-063, PE-064. PE-071, PE-085. PE-096, PE-099, PE-103, PE-126 e acessos.	Anual	1.000.000,00	29.967,43	29.967,43	0,00	29.967,43
16. Ação 06: Conservação Terceirizada 5º Distrito Rodoviário: PE-263, PE-264, PE-265, PE-275, PE-280, PE-283, PE-285, PE-292. PE-309, PE-320, PE-329, PE-336, PE-340. PE-337, PE-350, PE-360. PE-365, PE-375 e PE-390.	Anual	1.500.000,00	46.280,10	46.280,10	0,00	46.280,10
17. Ação 07: Conservação Terceirizada 6º Distrito Rodoviário: PE-422, PE-425, PE-430, PE-435, PE-450, PE-475. PE-483, PE-499, PE-507, PE-510, PE-520, PE-545. PE-555, PE-576, PE-604, PE-615 e acessos.	Anual	1.000.000,00	12.798,93	12.798,93	0,00	12.798,93
18. Ação 08: Conservação Terceirizada 7º Distrito Rodoviário: PE-158, PE-170, PE-177, PE-182, PE-187, PE-203, PE-217, PE-218, PE-223, PE-233, PE-270 e PE-300.	Anual	1.000.000,00	6.399,36	6.399,36	0,00	6.399,36
19. Ação 09: Conservação Terceirizada 8º Distrito Rodoviário: PE-550, PE-555. PE-573, PE-574, PE-604, PE-624, PE-625, PE-626, PE-634, PE-635, PE-636, PE-638, PE-639, PE-647, PE-655 e acesso	Anual	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa - conservação rotineira em 2.183,90 km de rodovias			383.590,62	383.590,62	0,00	383.590,62

Total Anexo IV			386.660,81	386.660,81	0,00	383.590,62
----------------	--	--	------------	------------	------	------------

Local e data:

Autoridade responsável:

Assinatura:

Nome:

SILVANO JOSÉ QUEIROGA DE CARVALHO FILHO

Órgão:

Função / cargo:

PRESIDENTE

Schebina Machado de Albuquerque
Diretor de Gestão Logística

ANEXO V – Resumo exercício 2018

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE

Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

(§ 11 do art. 1º A, da Lei n.º 10.336 de 19 de dezembro de 2001.)

Unidade da Federação: **Pernambuco**
Processo nº: 50000.50000.039998/2017-67
Programa de trabalho publicado:
Anual - Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2017, seção 1, página 204

Resumo da Execução Financeira

	(Valores em R\$ 1,00)
Saldo financeiro em 30/12/2017.	13.160.967,59
Recursos recebidos no ano de 2018. (Valor Bruto)	36.128.380,60
Rendimentos de aplicações no ano de 2018.	429.559,58
Recursos restituídos	255.592,90
Descontos (PASEP).	361.283,76
Recursos utilizados indevidamente	13.120.041,90
Empenhos pagos no ano de 2018. (Anexo III).	24.349.673,87
Restos a pagar de 2017 pagos em 2018. (Anexo IV).	383.590,62
Saldo financeiro em 31/12/2018.	11.759.910,52
OBS.: Os empenhos pagos nas obras de 2018 dos programas A + B perfaz um valor total R\$ 33.569.488,63 sendo que no B o previsto que era de R\$ 16.000.000,00 e foram gastos R\$ 25.219.814,76 ultrapassando R\$ 9.219.814,76 do previsto no programa. A soma dos dois programas dentro do previsto e de R\$ 24.349.673,87 a qual esta declarado no anexo V. Sendo que o valor de R\$ 9.219.814,76 + R\$ 3.900.227,14 somados perfaz um total de R\$ 13.120.041,90 que foi declarado no item de Recursos utilizados indevidamente.	

Local e data:

Autoridade responsável:

Assinatura:

Nome:

Órgão:

Função / cargo:

SILVANO JOSÉ QUEIROGA DE CARVALHO FILHO

PRESIDENTE

Siretina Machado de Albuquerque
Diretor de Gestão Logística