

Anexo III - Demonstrativo Anual - Exercício 2019

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

(§ 11 do art. 1º A, da Lei nº 10.336 de 19 de dezembro de 2001.)

Unidade da Federação: DISTRITO DEFERL
Processo nº: 50000.037725/2018-69
Programa de trabalho publicado:
Anual - Diário Oficial da União 244 de 20 de dezembro de 2018, seção 1, página 219
Republicação - Diário Oficial da União 247 de 26 de dezembro de 2018, seção 1, página 71
Republicação - Diário Oficial da União 66 de 05 de abril de 2019, seção 1, página 101
1ª Alteração - Diário Oficial da União nº 126 de 03 de julho de 2019, Seção 1, página 31
2ª Alteração - Diário Oficial da União nº 198 de 11 de outubro de 2019, Seção 1, página 28
3ª Alteração - Diário Oficial da União nº 216 de 07 de novembro de 2019, Seção 1, página 69

Relação de Empreendimentos

A - Programa de restauração de rodoviária	Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Empenho		Restos a pagar de 2019		
					Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
	01. DF-451	EPGU - DF-003 (EPIA) a Interseção de Acesso ao Guarã II	3ª Alteração	1.775.439,75	1.775.429,75	1.412.896,69	1.412.896,69	0,00	362.533,06
	02. VC-361	Acesso na VC-361 e marginal DF-480	2ª Alteração	2.580.958,81	2.580.958,81	57.716,74	57.716,74	0,00	1.015.340,00
Total do programa A				4.356.398,56	4.356.388,56	1.470.613,43	1.470.613,43	0,00	1.377.873,06

(Valores em R\$ 1,00)

62

F - Programa de Construção de Passarelas

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Empenho			Restos a pagar de 2019	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
01. BR-020	Km 16,0 - Próximo a Associação Dos moradores do Condomínio Vivendas Nova Petrópolis.	1ª Alteração	2.880.334,15	2.880.334,15	2.880.334,15	2.880.334,15	0,00	0,00
Total do programa F de Construção de Passarelas			2.880.334,15	2.880.334,15	2.880.334,15	2.880.334,15	0,00	0,00

(Valores em R\$ 1,00)

G- Programa de Obras Complementares para Construção de Passarelas

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Empenho			Restos a pagar de 2019	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
01. DF-095	Km 9,0 e 8,4	2ª Alteração	479.440,17	479.440,17	479.440,17	479.440,17	0,00	0,00
Total do programa G de Construção de Passarelas			479.440,17	479.440,17	479.440,17	479.440,17	0,00	0,00

(Valores em R\$ 1,00)

H - Programa de Contrução de Pontes

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Empenho			Restos a pagar de 2019	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
01. DF-079	Entre a DF-075(EPNB) e DF-085 (EPTG)	2ª Alteração	3.055.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do programa H de Construção de Pontes			3.055.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Valores em R\$ 1,00)

I- Programa de Manutenção de Equipamentos

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Empenho			Restos a pagar de 2019	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
01.	Manutenção de equipamentos das obras	1ª Alteração	937.578,00	783.894,30	775.894,30	775.894,30	0,00	0,00
02.	Manutenção de máquinas das obras	1ª Alteração	153.293,00	152.998,84	152.998,84	152.998,84	0,00	0,00
Total do programa I de Manutenção de Equipamentos			1.090.871,00	936.893,14	928.893,14	928.893,14	0,00	0,00

(Valores em R\$ 1,00)

J - Programa de Elaboração de Projeto de Engenharia

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Empenho			Restos a pagar de 2019	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
01. DF-001 (EPCT) - Pista Sul	Entre a DF-075 (EPNB) e a DF-085 (EPTG)	2ª Alteração	446.813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. DF-011 (EPIG)	Entre a DF-085 (EPTG) e o Eixo Monumental	2ª Alteração	313.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do programa J de Elaboração de Projeto de Engenharia			760.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Valores em R\$ 1,00)

2

K - Programa de Realização de Estudos e Pesquisas

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Empenho			Restos a pagar de 2019	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
01. DF-285	BR-251/DF-285 KM 06 à Divisa com o Estado de Minas Gerais	2ª Alteração	84.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. DF-001	Entroncamento DF-430 ao entroncamento DF-170	2ª Alteração	80.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa K de Realização de Estudos e Pesquisas			165.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Anexo III soma de A+B+C+D+E+F+G+H+J+K=			49.228.608,00	43.366.456,05	34.107.371,57	34.107.371,57	0,00	2.455.166,40

Local e data: Brasília, 31/12/2019

Autoridade responsável: **Fauzi Nacfar** - Diretor Geral

Assinatura:

Nome do Interlocutor: **Maurício Marques**

Órgão: DER/DF

Função/Cargo: **Coordenador de Planejamento**



Anexo IV - Demonstrativo Anual - Exercício 2018

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

(§ 11 do art. 1º A, da Lei nº 10.366 de 19 de dezembro de 2001.)

Unidade da Federação: **DISTRITO FEDERAL**

Processo nº: 50000.039974/2017-16

Programa de trabalho publicado:

Anual - Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2017, seção 1, página 201

Relação de Empreendimentos

A - Programa de restauração de rodoviária		Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2018			Restos a pagar pagos em 2019
Rodovia	Trecho			Inscrito	Processado	Não processado	
01. DF-001 (EPCT)	Entroncamento BR-070/DF-095(EPCL)-Entroncamento BR-080/251 (B) Caminho para Brasília	Annual	2.690.426,47				
02. DF-001 (EPCT)	Entroncamento DF-170 - Entroncamento BR-010/020/030/DF-003/DF - 150 (Parque Rodoviário do DER-DF) - 2ª etapa.	Annual	501.929,50				
03. DF-463	Entroncamento BR- 001 (EPCT - São Sebastião	Annual	5.568.283,46				
04. DF-440	Entroncamento VC-263 (Km 7,2) - Km 15,4 Lote 2	Annual	1.288.456,93				
05. DF-001	Entroncamento DF - 075 ao Entroncamento DF - 085	Annual	1.970.136,11				
Total do programa A			12.019.232,47	0,00	0,00	0,00	0,00

(Valores em R\$ 1,00)

B - Programa de Implantação de Ciclovias		Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2018			Restos a pagar pagos em 2019
Rodovia	Trecho			Inscrito	Processado	Não processado	
01. DF-001 (EPCT)	Entroncamento DF-170 - Entroncamento BR-010/020/030/DF-003/DF - 150 (Parque Rodoviário do DER-DF - 1ª etapa	Annual	1.331.556,50	20.320,77	0,00	20.320,77	20.320,77
Total do programa B			1.331.556,50	20.320,77	0,00	20.320,77	20.320,77

(Valores em R\$ 1,00)

C - Programa de Construção de Pontes		Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2018			Restos a pagar pagos em 2019
Rodovia	Trecho			Inscrito	Processado	Não processado	
01. VC - 533	Entroncamento BR-080/BR - 251 - Divisa DF/GO	Annual	591.759,79				
02. DF - 290	Acesso ao Gama - Entroncamento Av. Alagados (Santa Maria)	Annual	1.632.196,38				
03. DF- 445	Entroncamento BR-080/BR-251 ao Entroncamento DF-534	Annual	607.400,86				
Total do programa C			2.831.357,03				

D - Programa de Pavimentação

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2018			Restos a Pagar Pagos em 2019
				Inscrito	Processado	Não processado	
10. DF-001	Entr. DF-430 ao entr. DF-170	Annual	5.000.000,00	-	-	-	-
Total do programa			5.000.000,00	-	-	-	-

(Valores em R\$ 1,00)

E - Programa de Elaboração de Projeto de Engenharia

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2018			Restos a Pagar Pagos em 2019
				Inscrito	Processado	Não processado	
11. DF-001	ENTR. BR-060 E VC-331 (Viaduto Recanto das Emas)	Annual	2.000.000,00	-	-	-	-
Total do programa			2.000.000,00	-	-	-	-

(Valores em R\$ 1,00)

F - Programa de Aquisição de Equipamentos

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2018			Restos a Pagar Pagos em 2019
				Inscrito	Processado	Não processado	
01.	Aquisição de Equipamentos	Annual	20.110.000,00	428.000,00	428.000,00	-	428.000,00
Total do programa			20.110.000,00	428.000,00	428.000,00	-	428.000,00
Total Anexo IV (A+B+C+D+E+F)			43.292.146,00	448.320,77	428.000,00	20.320,77	448.320,77

(Valores em R\$ 1,00)

Local e data: Brasília, 31/12/2018

Autoridade responsável: **Fauzi Nacfar** - Diretor Geral

Assinatura:

Nome do Interlocutor: Mauricio Marques

Órgão: DER/DF

Função/Cargo: Coordenador de Planejamento



Anexo V - Demonstrativo Anual - Resumo exercício 2019
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira
 (§ 11 do art. 1º A, da Lei nº 10.366 de 19 de dezembro de 2001.)

Unidade da Federação: **DISTRITO DEFEERAL**

Processo nº: 50000.037725/2018-69

Programa de trabalho publicado:

Annual - Diário Oficial da União 244 de 20 de dezembro de 2018, seção 1, página 219

Republicação - Diário Oficial da União 247 de 26 de dezembro de 2018, seção 1, página 71

Republicação - Diário Oficial da União 66 de 05 de abril de 2019, seção 1, página 101

1ª Alteração - Diário Oficial da União nº 126 de 03 de julho de 2019, Seção 1, página 31

2ª Alteração - Diário Oficial da União nº 198 de 11 de outubro de 2019, Seção 1, página 28

3ª Alteração - Diário Oficial da União nº 216 de 07 de novembro de 2019, Seção 1, página 69

Resumo da Execução Financeira

Saldo financeiro em 31/12/2018.	(Valores em R\$ 1,00)
Recursos recebidos no ano de 2019. (Valor Bruto)	34.490.646,08
Rendimentos de aplicações no ano de 2019.	11.743.544,72
Recursos restituídos	1.210.029,49
Descontos (PASEP).	1.090.871,00
Recursos utilizados indevidamente	117.435,42
Empenhos pagos no ano de 2019. (Anexo III).	0,00
Restos a pagar de 2018 pagos em 2019. (Anexo IV).	34.107.371,56
Transferência depósito judicial*	448.320,77
Saldo financeiro em 31/12/2019.	576.119,19
	13.285.844,35

Brasília, 31 de Dezembro de 2019.

Autoridade responsável: **Fauzi Nacifur** - Diretor Geral

Assinatura:

Nome do Interlocutor: **Maurício Marques**

Órgão: DER/DF

Função/Cargo: Coordenador de Planejamento

