

Anexo III – Exercício 2020
Contribuição de intervenção de Domínio Econômico-CIDE
Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentário e Financeiro
(§ 11 do art. 1º A, da Lei n.º 10.366 de dezembro de 2021, acrescido pela Lei n.10.866 de 4 de maio de 2004)

Unidade de Federação: RONDONIA
 Processo nº 50000.050727/2019-24
 Programa de trabalho publicado
 PORTARIA Nº 5.156, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 - DOU - Imprensa Nacional Anual - Diário Oficial da União de 03 de janeiro de 2020, página 18.

Relação de Empreendimentos

A - Programa de construção e pavimentação Asfáltica de Rodovias

PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RODOVIAS				Empenho			Restos a pagar em 2020	
Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
01-RO 257	Pavimentação Asfáltica da RO - 257, trecho: km 30 entre Ariquemes/5ª BEC - Machadinho, seguimento: Lote 04 - estaca 1.450+0,00 estaca 2011+0,00 com extensão total 11,22 KM	ANUAL	245.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-RO 005	Pavimentação Asfáltica da RO - 005, trecho: km 05(Penitenciária) - Km 35, (Ramal Aliança) - Extensão Total: 30,47 KM.	ANUAL	7.652.700,72	5.526.304,70	0,00	0,00	0,00	5.526.304,70
03-RO 399	Pavimentação Asfáltica da RO - 399 no trecho RO-370 - Município de Pimenteiras, seguimento - Lote 04 (Estaca 1425+0,00/estaca 1862+17,00), Extensão: 8,75 km, no Município de Pimeneiras.	ANUAL	88.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-RO 370	Pavimentação Asfáltica da RO - 370 no trecho entroncamento da RO-485/RO-499 (Corumbiara) - Vitória da União, seguimento - Lote 01 (Estaca 0,00 à Estaca 500+0,00) e seguimento - Lote 02 (Estaca 500+0,00 à Estaca 967+0,00), Extensão: 19,34 km, no Município de Corumbiara/RO.	ANUAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-RO 133	Pavimentação Asfáltica da RO - 257 no trecho km 30/entrada da RO - 133, Lote 03, Estaca 890+0,00 à Estaca 1.450+0,00, com extensão total de 11,20 km, no Município de Machadinho d' Oeste.	ANUAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-RO 257	Pavimentação Asfáltica da RO - 257 no trecho km 30/entrada da RO - 133, Lote 03, Estaca 890+0,00 à Estaca 1.450+0,00, com extensão total de 11,20 km, no Município de Machadinho d' Oeste.	ANUAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-RO 399	Pavimentação Asfáltica da RO - 399 no trecho RO-370/Pimenteiras Lote 03, seguimento Estaca 950+0,00 à Estaca 1.425+0,00, com extensão total de 9,50km, no Município de Pimenteiras	ANUAL	545.176,08	592.052,50	592.052,49	592.052,49	0,00	0,00
08-RO 421	Pavimentação Asfáltica na BR-421 do trecho do km 80 - Campo Novo de Rondônia, Lote 02, seguimento Estaca 610+0,00 à Estaca 1237+19,92, com extensão total de 12,56 km no Município de Monte Negro/RO.	ANUAL	4.832.652,88	4.188.785,29	890.869,14	890.869,14	0,00	0,00
09-RO 464	Pavimentação Asfáltica da RO - 464 no trecho RO-364 - Distrito de Tarilândia, seguimento estaca 1,27+0,00, à estaca 1,700+0,00, com extensão total de 8,50 KM, no Município de Jaru.	ANUAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Anexo III (1)			16.964.027,22	10.307.142,49	1.482.921,63	1.482.921,63	0,00	5.526.304,70

AUTORIDADE RESPONSÁVEL: Diretor Geral do DER/RO

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
 Departamento de Estradas de Rodagem, infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO

Anexo III – Exercício 2020
Contribuição de intervenção de Domínio Econômico-CIDE
Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentário e Financeiro

Unidade de Federação: RONDONIA
 Processo nº 50000.050727/2019-24
 Programa de trabalho publicado

PORTARIA Nº 5.156, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 - DOU - Imprensa Nacional Anual - Diário Oficial da União de 03 de janeiro de 2020, página 18.

Relação de Empreendimentos

Programa de construção e pavimentação Asfáltica de Rodovias

(Valores em R\$ 1,00)

Obras de Arte				Empenho			Restos a pagar pagos em 2020	
Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Emitido	Liquidado	Pago	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
1	10. Construção de Ponte de concreto pré-moldado protendido - Estrada Parque Rio Jacy, com Extensão de (100,00x8,80)m no Município de Nova Mamoré	ANUAL	1.486.644,23	1.994.173,54	1.966.243,73	1.966.243,73	0,00	0,00
2	11. Construção de ponte de concreto pré-moldado protendido - Ramal Aliança - Rio da Vala, com extensão de (100,00 x 6,35)m no Município de Porto Velho.	ANUAL	476.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Anexo III (2)			1.963.556,78	1.994.173,54	1.966.243,73	1.966.243,73	0,00	0,00

AUTORIDADE RESPONSÁVEL: Diretor Geral do DER/RO

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA

Departamento de Estradas de Rodagem, infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO

Anexo IV – Exercício 2019
Contribuição de intervenção de Domínio Econômico-CIDE
Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentário e Financeiro
 (§ 11 do art. 1º A, da Lei n.º 10.366 de dezembro de 2021, acrescido pela Lei n.10.866 de 4 de maio de 2004)

Unidade de Federação: RONDONIA
 Processo nº 50000.050727/2019-24
 Programa de trabalho publicado
 PORTARIA Nº 5.156, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 - DOU - Imprensa Nacional Anual - Diário Oficial da União de 03 de janeiro de 2020, página 18.

Relação de Empreendimentos

(Valores em R\$ 1,00)

Programa de construção e pavimentação Asfáltica de Rodovias				RESTOS A PAGAR DE (ANO ANTERIOR)			Restos a pagar pagos em 2020
Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Inscrito	Processado	Não processado	
01-RO 257	Pavimentação Asfáltica da RO - 257, trecho: km 30 entre Ariquemes/5ª BEC - Machadinho, seguimento: Lote 04 - estaca 1.450+0,00 estaca 2011+0,00 com extensão total 11,22 KM	ANUAL	245.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02-RO 005	Pavimentação Asfáltica da RO - 005, trecho: km 05(Penitenciária) - Km 35, (Ramal Aliança) - Extensão Total: 30,47 KM.	ANUAL	15.834.687,55	1.485.804,71	1.485.804,71	5.224.429,94	5.373.167,08
03-RO 399	Pavimentação Asfáltica da RO - 399 no trecho RO-370 - Município de Pimenteiras, seguimento - Lote 04 (Estaca 1425+0,00/estaca 1862+17,00), Extensão: 8,75 km, no Município de Pimeneiras.	ANUAL	20.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04-RO 370	Pavimentação Asfáltica da RO - 370 no trecho entroncamento da RO-485/RO-499 (Corumbiara) - Vitória da União, seguimento - Lote 01 (Estaca 0,00 à Estaca 500+0,00) e seguimento - Lote 02 (Estaca 500+0,00 à Estaca 967+0,00), Extensão: 19,34 km, no Município de Corumbiara/RO.	ANUAL	1.434.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-RO 133	Pavimentação Asfáltica da RO - 257 no trecho km 30/entrada da RO - 133, Lote 03, Estaca 890+0,00 à Estaca 1.450+0,00, com extensão total de 11,20 km, no Município de Machadinho d'Oeste.	ANUAL	2.314.789,12	0,00	0,00	0,00	0,00
06-RO 257	Pavimentação Asfáltica da RO - 257 no trecho km 30/entrada da RO - 133, Lote 03, Estaca 890+0,00 à Estaca 1.450+0,00, com extensão total de 11,20 km, no Município de Machadinho d'Oeste.	ANUAL	665.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00

07-RO 399	Pavimentação Asfáltica da RO - 399 no trecho RO-370/Pimenteiras Lote 03, seguimento Estaca 950+0,00 à Estaca 1.425+0,00, com extensão total de 9,50km, no Município de Pimenteiras	ANUAL	2.695.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
08-RO 421	Pavimentação Asfáltica na BR-421 do trecho do km 80 - Campo Novo de Rondônia, Lote 02, seguimento Estaca 610+0,00 à Estaca 1237+19,92, com extensão total de 12,56 km no Município de Monte Negro/RO.	ANUAL	10.988.175,25	0,00	0,00	5.000.000,00	3.600.482,85
09-RO 464	Pavimentação Asfáltica da RO - 464 no trecho RO-364 - Distrito de Tarilândia, seguimento estaca 1,27+0,00, à estaca 1,700+0,00, com extensão total de 8,50 KM, no Município de Jaru.	ANUAL	1.795.557,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ponte	10. Construção de Ponte de concreto pré-moldado protendido - Estrada Parque Rio Jacy, com Extensão de (100,00x8,80)m no Município de Nova Mamoré	ANUAL	1.486.664,23	0,00	0,00	513.165,34	0,00
ponte	11. Construção de Ponte de concreto pré-moldado protendido - Ramal Aliança - Rio da Vala, com extensão de (100,00 x 6,35)m no Município de Porto Velho	ANUAL	1.618.216,92	0,00	0,00	506.448,85	0,00
Total Anexo IV				1.485.804,71	1.485.804,71	11.244.044,13	8.973.649,93

PORTO VELHO/RO, 28 FEVEREIRO DE 2021

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA

Departamento de Estradas de Rodagem, infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO

ANEXO V - Exercício 2020
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

Unidade de Federação: RONDONIA
 Processo nº 50000.050727/2019-24
 Programa de trabalho publicado
 PORTARIA Nº 5.156, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 - DOU - Imprensa Nacional Anual - Diário Oficial da União de 03 de janeiro de 2020, página 19.

Resumo da Execução Financeira	(Valores em R\$ 1,00)	
Descrição	Totais	
Saldo Financeiro em 31/12/2019	R\$	33.439.898,08
Recursos recebidos (Valor Bruto)	R\$	7.311.457,28
Rendimentos de aplicações no ano de 2010	R\$	585.492,79
Recursos restituídos	R\$	20.766,62
Descontos (PASEP)	R\$	73.114,66
Empenhos pagos (Anexo III)	R\$	3.449.165,36
Restos a pagar de ano 2019 pagos em (2020) (Anexo IV)	R\$	8.973.649,93
Saldo Financeiro em (último dia útil do ano de 2020)	R\$	28.820.151,58