

Anexo III - Demonstrativo Anual - Exercício 2007**Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE****Relatório Anual Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira**

(§ 11 do art. 1º A, da Lei nº 10.366 de 19 de dezembro de 2001, acrescido pela Lei nº 10.866 de 04 de maio de 2004.)

Unidade da Federação: **AMAPÁ**

Processo nº 50000.061660/2006-39

Programa de trabalho publicado:**Anual** - Diário Oficial da União em 21 de dezembro de 2006, seção I, página 111**1ª Alteração** - Diário Oficial da União em 8 de agosto de 2007, seção I, página 86**2ª Alteração** - Diário Oficial da União em 14 de novembro de 2007, seção I, página 422**Relação de empreendimentos****A – Programa de Obras de Arte Especial**

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Discriminação	Publicação	Custo previsto	Empenho			Restos a pagar de 2007	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
01. AP-010	Construção de ponte em concreto armado sobre o rio Vila Nova	2ª Alt.	550.000	0	0	0	0	0
02. AP-010	Supervisão das obras de construção da ponte em concreto armado sobre o rio Vila Nova	2ª Alt.	175.000	0	0	0	0	0
03. AP-010	Construção de cinco Travessias sobre o Canal do Beírol em Macapá	2ª Alt.	538.917	0	0	0	0	0
04. BR-156	Construção de pontes em madeira de lei de 195 m	2ª Alt.	791.505	188.188	188.188	188.188	0	0
Total do Programa				188.188	188.188	188.188	0	0

B – Programa de Construção e Pavimentação de Rodovias

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Discriminação	Publicação	Custo previsto	Empenho			Restos a pagar de 2007	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
05. AP-070	Santo Antônio Pedreira – São Joaquim Pacuí	Anual	2.460.000	0	0	0	0	0
06. AP-426	Rodovia BR-156 – Entroncamento AP-110	1ª Alt.	300.000	0	0	0	0	0
Total do programa				0	0	0	0	0

C– Programa de Duplicação de Rodovias

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo Previsto	Empenho			Restos a pagar de 2007	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
07. AP-070	Canal Jandiá – Entroncamento BR-210	2ª Alt.	4.768.226	2.291.999	2.291.999	2.291.999	0	0
Total do Programa				2.291.999	2.291.999	2.291.999	0	0

D– Programa de Restauração de Rodovias

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo Previsto	Empenho			Restos a pagar de 2007	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
08. AP-010/	Canal das Pedrinhas – Rua Cláudio Lúcio Monteiro	2ª Alt.	450.000	197.572	197.572	197.572	0	0
09. AP-020	Faculdade CEAP – Trevo do Distrito Industrial							
Total do Programa				197.572	197.572	197.572	0	0

E– Programa de Conservação de Rodovias

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo Previsto	Empenho			Restos a pagar de 2007	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
10. AP-340	Entroncamento BR-156 – Itaubaal	2ª Alt.	860.000	256.332	256.332	256.332	0	0
11. AP-070	Santo Antônio da Pedreira – São Joaquim Pacuí	2ª Alt.	860.000	539.883	539.883	539.883	0	0
12. AP-130	Entroncamento BR-210 – Colônia do Matapi	2ª Alt.	889.647	870.262	870.262	870.262	0	0
Total do Programa				1.666.477	1.666.477	1.666.477	0	0

F– Programa de Estudos e Acompanhamento de Obras

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo Previsto	Empenho			Restos a pagar de 2007	
				Emitido	Liquidado	Pago	Processado	Não processado
13. BR-156	Laranjal do Jarí – Oiapoque (Supervisão)	2ª Alt.	800.000	0	0	0	0	0
14. BR-210	Macapá – Entroncamento BR-156 (Estudos Ambientais)	2ª Alt.	200.000	0	0	0	0	0
15. BR-156	Entroncamento BR-210 – Rio Tracajatuba (Estudos Ambientais)							
Total do Programa				0	0	0	0	0

Total Anexo III				4.344.236	4.344.236	4.344.236	0	0
------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------	----------

Anexo IV - Demonstrativo Anual - Restos a Pagar 2006
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Relatório Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

(§ 11 do art. 1º A, da Lei nº 10.366 de 19 de dezembro de 2001, acrescido pela Lei nº 10.866 de 04 de maio de 2004.)

Unidade da Federação: **AMAPÁ**

Processo nº 50000.044297/2005-14

Programa de trabalho publicado:

Anual - Diário Oficial da União em 23 de dezembro de 2005, seção I, página 157

1ª Alteração - Diário Oficial da União em 20 de julho de 2006, seção I, página 54

Relação de Empreendimentos

A – Programa de Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2006			Restos a pagar pagos em 2007
				Inscrito	Processado	Não processado	
01. AP-156	Rio Preto – Entroncamento BR-210	Anual	600.000	0	0	0	0
02. AP-070	Santo Antonio Pedreira – Santa Luzia Pacuí	1ªAlt.	1.000.000	0	0	0	0
Total do programa				0	0	0	0

B – Programa de Duplicação de Rodovias

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2006			Restos a pagar pagos em 2007
				Inscrito	Processado	Não processado	
03. AP-020	Macapá – Santana	Anual	3.000.000	0	0	0	0
04. AP-020	Supervisão das Obras	Anual	300.000	0	0	0	0
05. AP-070	Canal do Jandiá – Entroncamento BR-210	1ªAlt.	6.322.647	836.490	0	836.490	836490
Total do programa				836.490	0	836.490	836.490

C – Programa de Obras de Arte Especial

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2006			Restos a pagar pagos em 2007
				Inscrito	Processado	Não processado	
06. AP-010	Construção de 340 m de Ponte em Concreto Armado sobre o Rio Vila Nova	Anual	3.000.000	0	0	0	0
07. AP-010	Supervisão das Obras de Construção da Ponte sobre o Rio Vila Nova	Anual	300.000	0	0	0	0
08. AP-010	Construção de 06 (seis) travessias sobre o canal do Beírol em Macapá/AP	1ªAlt.	1.479.487	537.917	0	537.917	537917
09. AP-156	Construção de pontes em Madeira de Lei – Laranjal Jarí - Oiapoque	1ªAlt.	500.000	63.035	0	63.035	63035
Total do programa				600.952	0	600.952	600.952

D – Programa de Elaboração de Projetos

(Valores em R\$ 1,00)

Rodovia	Trecho	Publicação	Custo previsto	Restos a pagar de 2006			Restos a pagar pagos em 2007
				Inscrito	Processado	Não processado	
10. AP-010	Elaboração do EIA-RIMA/PBA para construção de ponte de concreto sobre o Rio Vila Nova	1ªAlt.	349.841	0	0	0	0
11. AP-010	Elaboração de projeto executivo de engenharia para construção da ponte de concreto sobre o Rio Vila Nova	1ªAlt.	383.819	0	0	0	0
Total do programa				0	0	0	0
Total Anexo IV				1.437.442	0	1.437.442	1.437.442

Anexo V - Demonstrativo Anual - Resumo exercício 2007

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Relatório Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira

(§ 11 do art. 1º A, da Lei nº 10.366 de 19 de dezembro de 2001, acrescido pela Lei nº 10.866 de 04 de maio de 2004.)

Unidade da Federação: AMAPÁ
Processo nº 50000.061660/2006-39
Programa de trabalho publicado:
Anual - Diário Oficial da União em 21 de dezembro de 200, seção I, página 111
1ª Alteração - Diário Oficial da União em 8 de agosto de 2007, seção I, página 86

Resumo da Execução Financeira

(Valores em R\$ 1,00)

Saldo financeiro em 29/12/2006	118.301
Recursos recebidos no ano de 2007 (Valor Bruto)	8.328.035
Rendimentos de aplicações no ano de 2007	173.214
Recursos restituídos	0
Descontos (PASEP)	83.280
Empenho pago (Anexo III)	4.344.236
Restos a pagar de 2006 pagos em 2007 (Anexo IV)	1.437.442
Saldo financeiro em 31/12/2007	2.754.592

Local e data: Macapá, 25 de fevereiro de 2008.

Autoridade responsável: Rodolfo Fernandes da Silva Torres

Órgão: Secretaria de Estado de Transportes do Amapá

Função / cargo: Secretário de Estado de Transportes