

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Angra dos Reis/RJ					
Objeto:	Projetos; Construção de TPS; Cerca Operacional; Complementação do Pátio de Aeronaves e da Nova Taxiway; Sinalização Horizontal; Ampliação da PPD sobre o Mar; Balizamento Noturno; Iluminação de Pátio; Sinalização Vertical e Operação por GNSS no Aeroporto de Angra dos Reis (SDAG)				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2019	Previsão de Término:	2021
Nº do Instrumento:	17/2017				
Valor de Repasse (União):	R\$ 29.000.000,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 29.000.000,00				
Atualização:	- Anteprojeto foi rejeitado pela CGEP e devolvido para ajustes do Estado do RJ em 12/12/2019 (PARECER Nº 184/2019/DINV/SAC) - Em tratativas para aditamento de prazo				
Status Atual >>>	Autorizado				

Aeroporto - Araguaína/TO					
Objeto:	Elaboração de Projetos, ajustes de faixas e áreas de segurança, recuperação de pavimentos, ampliação do TPS, reforma do SESCINC, construção da KF, construção da CUT, construção da subestação, auxílios a navegação aérea, fechamentos e serviços complementares				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2019	Previsão de Término:	2022
Nº do Instrumento:	14/2017				
Valor de Repasse (União):	R\$ 47.665.942,21	Valor de Contrapartida:	R\$ 1.474.204,40		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 49.140.146,61				
Atualização:	- 5ª Revisão dos Projetos encaminhada pelo Município em 09/09/2019, em análise pela SAC				
Status Atual >>>	Autorizado				

Aeroporto - Ariquemes/RO					
Objeto:	Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Regularização das Faixas de Pista; Implantação das RESAs; e Serviços Complementares do Aeroporto de Ariquemes/RO (SJOG)				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2020	Previsão de Término:	2020
Nº do Instrumento:	06/2017				
Valor de Repasse (União):	R\$ 4.072.135,69	Valor de Contrapartida:	R\$ 214.322,93		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 4.286.458,62				
Atualização:	- Foi apresentado projeto inepto. - Em 26/02/2019 a SAC solicitou nova apresentação para análise (OFÍCIO Nº 103/2019/DIAR-SAC/SAC)				
Status Atual >>>	Autorizado				

Aeroporto - Barcelos/AM - Projeto					
Objeto:	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Barcelos				
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2021	Previsão de Término:	2021
Nº do Instrumento:					
Valor de Repasse (União):	R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00				
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em JAN/2021				
Status Atual >>>	Autorizado				

Aeroporto - Barreiras/BA					
Objeto:	Reforma e ampliação da PPD, Pátio e TWY, Novo TPS e Serviços Complementares				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2019	Previsão de Término:	2022
Nº do Instrumento:	06/2018				
Valor de Repasse (União):	R\$ 45.000.000,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 45.000.000,00				
Atualização:	- Projetos entregues pelo Estado em 12/08 - SAC realizou análise e, em 09/09/2019, solicitou adequações ao projeto apresentado (PARECER Nº 12/2019/CGPA - DINV/DINV/SAC)				
Status Atual >>>	Autorizado				

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Barreirinhas/MA				
Objeto:	Elaboração de Projetos, Cerca operacional, Ajuste de faixas de pista e áreas de segurança, Mobiliário e Equipamentos para as edificações e Serviços complementares no Aeroporto de Barreirinhas/MA			
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2020	Previsão de Término:
Nº do Instrumento:	07/2018			2021
Valor de Repasse (União):	R\$ 7.000.000,00	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 7.000.000,00			
Atualização:	- TR em elaboração pelo Estado - Projetos der cerca operacional analisados pela SAC e devolvidos ao estado para ajustes em 11/12/19 (PARECER Nº 39/2019/CGPA - DINV/DINV/SAC)			
Status Atual >>>	Autorizado			-

Aeroporto - Boca do Acre/AM - Projeto				
Objeto:	Elaboração de Projetos para recuperação de pavimentos e reforma e ampliação do TPS			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2021	Previsão de Término:
Nº do Instrumento:				2021
Valor de Repasse (União):	R\$ 750.000,00	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00			
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em JAN/2021			
Status Atual >>>	Autorizado			100,00%

Aeroporto - Cáceres/MT				
Objeto:	Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC).			
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2017	Previsão de Término:
Nº do Instrumento:	10/2017			2021
Valor de Repasse (União):	R\$ 4.921.245,00	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 4.921.245,00			
Atualização:	- Contrato em parceria com a Infraero para a execução de projetos firmado em 16/11 (prazo para apresentação de projetos até 14/12) - Projetos revisados recebidos em 08/08/2019. - CGPA solicitou ajustes em 12/09/2019 (PARECER Nº 13/2019/CGPA - DINV/DINV/SAC)			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - Chapecó/SC				
Objeto:	Ampliação do TPS e vias de serviço (projetos da prefeitura)			
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2017	Previsão de Término:
Nº do Instrumento:	16/2017			2019
Valor de Repasse (União):	R\$ 8.500.000,00	Valor de Contrapartida:	R\$ 2.127.772,64	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 10.627.772,64			
Atualização:	- Projeto analisado pela SAC e recusado através do PARECER Nº 5/2019/CGEP-SAC/DIAR-SAC/SAC (22/02/2019), o projeto foi devolvido para ajustes pela Prefeitura. - TA01 celebrado (novo prazo: 17/08/2021)			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - Conceição do Araguaia/PA - Projeto				
Objeto:	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Conceição do Araguaia			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2021	Previsão de Término:
Nº do Instrumento:				2021
Valor de Repasse (União):	R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00			
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em OUT/2021			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - Eirunepé/AM - Projeto				
Objeto:	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Eirunepé			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2020	Previsão de Término:
Nº do Instrumento:				2020
Valor de Repasse (União):	R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00			
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em JUL/2020			
Status Atual >>>	Autorizado			

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Humaitá/AM - Projeto				
Objeto:	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Humaitá			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2021	Previsão de Término: 2021
Nº do Instrumento:				
Valor de Repasse (União):	R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00			
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em ABR/2021			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - Itaituba/PA - Projeto				
Objeto:	Elaboração de Projeto para a recuperação de pavimentos, reforma e ampliação do TPS			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2020	Previsão de Término: 2021
Nº do Instrumento:				
Valor de Repasse (União):	R\$ 750.000,00	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00			
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em JUL/2020			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - Ji-Paraná/RO				
Objeto:	Construção de novo Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; e Serviços Complementares do Aeroporto de Ji-Paraná/RO (SBJI).			
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2017	Previsão de Término: 2021
Nº do Instrumento:	08/2017			
Valor de Repasse (União):	R\$ 10.490.030,67	Valor de Contrapartida:	R\$ 687.138,70	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 11.177.169,37			
Atualização:	- Em fase de execução dos projetos pelo Estado. - Projetos encaminhados pelo estado em 17/09/19 - Não aceitação dos projetos através do parecer 24/2019/CGPA-DINV/DINV/SAC de 23/10/19, devolvido ao estado para ajustes.			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - Juína/MT - Projeto				
Objeto:	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Juína			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2020	Previsão de Término: 2020
Nº do Instrumento:				
Valor de Repasse (União):	R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00			
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em ABR/2020			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - Lábrea/AM				
Objeto:	Ensaio e projeto de recuperação de pavimento e construção de TPS e SESCINC			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2020	Previsão de Término: 2022
Nº do Instrumento:	TED (14UB)			
Valor de Repasse (União):	R\$ 8.433.823,50	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 8.433.823,50			
Atualização:	- Projetos em fase de conclusão, início das obras previsto para JAN/2020			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - Manicoré/AM - Projeto				
Objeto:	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Manicoré			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2021	Previsão de Término: 2021
Nº do Instrumento:				
Valor de Repasse (União):	R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00			
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em JUL/2020			
Status Atual >>>	Autorizado			

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Marechal Thaumaturgo/AC - Projeto				
Objeto:	Elaboração de Projeto para a recuperação de pavimentos e construção de novo TPS			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2019	Previsão de Término: 2020
Nº do Instrumento:		Valor de Contrapartida:		
Valor de Repasse (União):	R\$ 750.000,00			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00			
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em OUT/2019			
Status Atual >>>	Autorizado			100,00%

Aeroporto - Matupá/MT - Projeto				
Objeto:	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Matupá			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2020	Previsão de Término: 2020
Nº do Instrumento:		Valor de Contrapartida:		
Valor de Repasse (União):	R\$ 150.000,00			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00			
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em JAN/2020			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - Paragominas/PA - Projeto				
Objeto:	Elaboração de Projeto para a recuperação de pavimentos e construção de novo TPS			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2020	Previsão de Término: 2021
Nº do Instrumento:		Valor de Contrapartida:		
Valor de Repasse (União):	R\$ 750.000,00			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00			
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em SET/2020			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - Redenção/PA - Projeto				
Objeto:	Elaboração de Projeto para a recuperação e ampliação da PPD, Nova TWY, Pátio e TPS			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2020	Previsão de Término: 2020
Nº do Instrumento:		Valor de Contrapartida:		
Valor de Repasse (União):	R\$ 750.000,00			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00			
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em MAR/2020			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - Ribeirão Preto/SP				
Objeto:	Reforma e ampliação do TPS, recuperação parcial da pista de pouso e decolagem, instalação de turnaround nas cabeceiras, recuperação e reforço de pista de taxi e reforma e ampliação dos pátios de aeronaves			
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2017	Previsão de Término: 2021
Nº do Instrumento:	03/2017	Valor de Contrapartida:	R\$ 4.665.000,00	
Valor de Repasse (União):	R\$ 79.920.000,00			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 84.585.000,00			
Atualização:	- PB (referente à ampliação do Pátio e seu acesso) analisado pela SAC e devolvido para o DAESP por meio do PARECER Nº 7/2019/CGPA - DINV/DINV/SAC, de 07/08/2019.			
Status Atual >>>	Autorizado			

Aeroporto - São Borja/RS				
Objeto:	Recuperação dos pavimentos do sistema de pistas, sinalização horizontal e cerca operacional			
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2018	Previsão de Término: 2020
Nº do Instrumento:	004/2018	Valor de Contrapartida:		
Valor de Repasse (União):	R\$ 5.000.000,00			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 5.000.000,00			
Atualização:	- Projeto em execução pela Infraero -Tratativas de formalização de aditivo de supreção de valor e prorrogação de prazo.			
Status Atual >>>	Autorizado			

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - São Carlos/SP					
Objeto:	Recuperação de pista, alargamento e recuperação de taxi, sinalização horizontal e vertical				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2017	Previsão de Término:	2019
Nº do Instrumento:	09/2017				
Valor de Repasse (União):	R\$ 2.000.000,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 2.000.000,00				
Atualização:	- TR de obras em execução pelo DAESP. - Em 15/08 foi realizado contato com a equipe do DAESP que informou que este TC deverá ser descontinuado.				
Status Atual >>>	Autorizado				

Aeroporto - São Félix do Araguaia/MT - Projeto					
Objeto:	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de São Félix do Araguaia				
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2019	Previsão de Término:	2019
Nº do Instrumento:					
Valor de Repasse (União):	R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00				
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em OUT/2019				
Status Atual >>>	Autorizado				

Aeroporto - Tangará da Serra/MT					
Objeto:	Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Tangará da Serra/MT (SWTS).				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Previsão de Início:	2017	Previsão de Término:	2021
Nº do Instrumento:	12/2017				
Valor de Repasse (União):	R\$ 4.947.583,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 4.947.583,00				
Atualização:	- 1º TA assinado, prazo prorrogado em 780 dias, nova vigência até 14/10/2021, foi acrescido contrapartida e exclusão do valor de repasse inerente ao projeto básico. - Projeto Básico analisado pela CGPA e devolvido ao Estado para ajustes (PARECER Nº 1/2019/CGPA - DINV/DINV/SAC de 24/07/2019)				
Status Atual >>>	Autorizado				

Aeroporto - Tarauacá/AC - Projeto					
Objeto:	Elaboração de Projeto para reforma do Aeroporto de Tarauacá				
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Previsão de Início:	2020	Previsão de Término:	2020
Nº do Instrumento:					
Valor de Repasse (União):	R\$ 150.000,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 150.000,00				
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em OUT/2020				
Status Atual >>>	Autorizado				

Aeroporto - Araxá/MG					
Objeto:	Instalação de um PAPI primário e um PAPI secundário no Aeroporto de Araxá/MG - PIANA				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	22/08/2019	Data de Término:	18/05/2020
Nº do Instrumento:	01/2019				
Valor de Repasse (União):	R\$ 1.000.000,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 1.000.000,00				
Atualização:	- TC Celebrado. - PARECER Nº 4/2019/CGNAV - DINV/DINV/SAC manifestou pela aceitação do TR, em continuidade ao processo o OFÍCIO Nº 165/2019/DINV/SAC de 21/11/2019 autoriza o início do processo de licitação.				
Status Atual >>>	Execução - Contratação				

Aeroporto - Feira de Santana/BA					
Objeto:	Instalação de um PAPI secundário no Aeroporto de Feira de Santana - PIANA				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	20/11/2019	Data de Término:	17/07/2020
Nº do Instrumento:					
Valor de Repasse (União):	R\$ 500.000,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 500.000,00				
Atualização:	- Processo de licitação autorizado em 11/12/2019 através do OFÍCIO Nº 181/2019/DINV/SAC				
Status Atual >>>	Execução - Contratação				

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Joaçaba/SC			
Objeto:	Alargamento, ampliação e recuperação da pista de pouso e decolagem, recuperação do pátio de aeronaves e taxiway, regularização das faixas de pista e áreas de segurança, sinalização horizontal, implantação de novo balizamento noturno, reforma e adequação do terminal de passageiros e serviços complementares		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	04/12/2018
Nº do Instrumento:	005/2018	Data de Término:	03/03/2021
Valor de Repasse (União):	R\$ 16.332.256,70	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 16.332.256,70		
Atualização:	- TR aceito pela SAC em 17/07, licitação autorizada em 08/08/2019 - Edital publicado em 08/10 previsão de abertura das propostas dia 04/11.		
Status Atual >>>	Execução - Contratação		

Aeroporto - Serra Talhada/PE			
Objeto:	Projeto Básico e Executivo e Construção do terminal de passageiros, seção contra incêndio e pátio de estacionamento de aeronaves; adequação da faixa de pista e pista de taxi do Aeródromo de Serra Talhada/PE		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	29/06/2017
Nº do Instrumento:	01/2017	Data de Término:	18/06/2020
Valor de Repasse (União):	R\$ 20.000.000,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 20.000.000,00		
Atualização:	- Projetos de Cerca e Terraplanagem devolvido pelo estado em 26/11, em análise pela SAC com previsão de devolução 07/12 - Aditamento do TC em andamento (nova vigência 18/07/2020)		
Status Atual >>>	Execução - Contratação		

Aeroporto - Valença/BA			
Objeto:	Instalação de um PAPI primário e um PAPI secundário no Aeroporto de Valença - PIANA		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	22/10/2019
Nº do Instrumento:		Data de Término:	18/07/2020
Valor de Repasse (União):	R\$ 1.000.000,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 1.000.000,00		
Atualização:	- Termo de Compromisso assinado em 22/10/2019 (prazo de 270 dias)		
Status Atual >>>	Execução - Contratação		

Equipamentos Acessibilidade			
Objeto:	Equipamentos Acessibilidade AVRampa		
Tipo de Instrumento:	Aquisição Direta	Data de Início:	10/10/2019
Nº do Instrumento:		Data de Término:	31/12/2020
Valor de Repasse (União):	R\$ 3.200.000,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 3.200.000,00		
Atualização:	- Licitação deu fracassada na primeira tentativa - TR revisado, previsão de nova publicação de edital 29/01/2020		
Status Atual >>>	Execução - Contratação		

Aeroporto - Bom Jesus/PI			
Objeto:	Execução de projetos, reforma e ampliação da PPD; construção do novo terminal de passageiros; implantação de balizamento noturno, cut e equipamentos de auxílio a navegação aérea para o aeródromo de Bom Jesus do Gurguéia/PI		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	05/10/2017
Nº do Instrumento:	04/2017	Data de Término:	30/01/2021
Valor de Repasse (União):	R\$ 21.591.273,06	Valor de Contrapartida:	R\$ 6.449.341,30
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 28.040.614,36		
Atualização:	- Contrato assinado em 04/10/2018. - 1º repasse no valor de R\$234.311,00 realizado em 08/01/2019. - PB de drenagem apresentado em 04/10/2019, em análise pela CGPA.		
Status Atual >>>	Execução - Projeto		% Executado: 1,10%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Breves/PA - Projeto			
Objeto:	Elaboração de Projetos para recuperação de pavimentos, reforma e ampliação e TPS		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	01/08/2018
Nº do Instrumento:		Data de Término:	31/10/2019
Valor de Repasse (União):	R\$ 750.000,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00		
Atualização:	- Projetos em execução pela COMARA com previsão da conclusão em OUT/2019		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado:	100,00%

Aeroporto - Carauari/AM - Projeto			
Objeto:	Elaboração de Projeto para recuperação de pavimentos, cerca e ajuste de faixa de pista		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	01/07/2019
Nº do Instrumento:		Data de Término:	30/04/2020
Valor de Repasse (União):	R\$ 350.000,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 350.000,00		
Atualização:	- Projeto em execução pela COMARA com previsão de conclusão em ABR/2020		
Status Atual >>>	Execução - Projeto		

Aeroporto - Centro de Lançamento de Alcântara/MA			
Objeto:	Investimentos na infraestrutura do aeroporto civil de Alcântara		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	27/12/2018
Nº do Instrumento:	TED (14UC)	Data de Término:	31/12/2022
Valor de Repasse (União):	R\$ 70.000.000,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 70.000.000,00		
Atualização:	- Projetos em execução. TED celebrado em fase de apostilamento e ajuste de ação		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado:	1,43%

Aeroporto - Coari/AM - Projeto			
Objeto:	Elaboração de Projeto para a C Construção de TPS e SESCINC e recuperação de pavimento		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	01/04/2018
Nº do Instrumento:		Data de Término:	30/06/2019
Valor de Repasse (União):	R\$ 750.000,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00		
Atualização:	- Projeto em fase de conclusão		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado:	100,00%

Aeroporto - Dourados/MS			
Objeto:	Reforma e ampliação de pavimentos, ajuste de faixas, SCI e novo TPS		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	19/12/2017
Nº do Instrumento:	TED (14UB)	Data de Término:	30/08/2020
Valor de Repasse (União):	R\$ 47.199.624,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 47.199.624,00		
Atualização:	- Anteprojeto executado pelo BB, entregue em dez/2017 - Contratada Empresa para realização de projetos - Projetos em elaboração		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado:	10,19%

Aeroporto - Governador Valadares/MG			
Objeto:	Recuperação de pavimentos, ampliação do pátio, auxílios a navegação e novo TPS e SCI		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	14/12/2017
Nº do Instrumento:	13/2017	Data de Término:	13/04/2021
Valor de Repasse (União):	R\$ 32.000.000,00	Valor de Contrapartida:	R\$ 3.994.288,28
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 35.994.288,28		
Atualização:	- Contrato assinado em 18/12/2018, primeira parcela (R\$544.279,84) liberada em 21/12/2018. - PARECER Nº 3/2019/CGNAV - DINV/DINV/SAC recomenda a não aprovação dos projetos, devolvido para ajuste pelo estado em 08/11/2019. - 1º T.A assinado, prazo de vigência prorrogado para 13/04/2021		
Status Atual >>>	Execução - Projeto	% Executado:	1,15%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Jataí/GO					
Objeto:	Construção de pista de pouso e decolagem, pista de táxi e pátio de aeronaves, auxílios a navegação, SCI e TPS				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	19/12/2017	Data de Término:	01/06/2021
Nº do Instrumento:	15/2017				
Valor de Repasse (União):	R\$ 40.500.000,00	Valor de Contrapartida:	R\$ 4.500.000,00		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 45.000.000,00				
Atualização:	- Contrato assinado em 01/10/2019 no valor de R\$678.102,37 - 1ª parcela no valor de R\$610.292,13 liberada em 23/10/2019. - 1º T.A prorrogando prazo para 01/06/2021 assinado em 10/09/2019				
Status Atual >>>	Execução - Projeto				

Aeroporto - Lábrea/AM - Projeto					
Objeto:	Elaboração de Projeto para a Recuperação de Pavimento, Construção de TPS e SESCINC				
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	01/04/2018	Data de Término:	30/07/2019
Nº do Instrumento:					
Valor de Repasse (União):	R\$ 750.000,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00				
Atualização:	- Em fase de conclusão dos projetos				
Status Atual >>>	Execução - Projeto		% Executado:	100,00%	

Aeroporto - Marã/AM - Projeto					
Objeto:	Elaboração de Projeto para a construção do Aeroporto Regional de Marã				
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	01/02/2021	Data de Término:	31/01/2022
Nº do Instrumento:					
Valor de Repasse (União):	R\$ 750.000,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 750.000,00				
Atualização:	- Autorizado, previsão de início em FEV/2021				
Status Atual >>>	Execução - Projeto		% Executado:	100,00%	

Aeroporto - Parintins/AM - Projeto					
Objeto:	Elaboração de Projeto para reforma e ampliação TPS, regularização das faixas de pista e recuperação de pavimentos				
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	01/09/2019	Data de Término:	30/06/2020
Nº do Instrumento:					
Valor de Repasse (União):	R\$ 350.000,00	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 350.000,00				
Atualização:	- Projeto em execução pela COMARA com previsão de conclusão em JUN/2020				
Status Atual >>>	Execução - Projeto				

Aeroporto - Passo Fundo/RS					
Objeto:	Elaboração de projetos, reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS e SCI, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Passo Fundo/RS (SBPF).				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	07/12/2017	Data de Término:	21/01/2021
Nº do Instrumento:	05/2017				
Valor de Repasse (União):	R\$ 43.700.000,00	Valor de Contrapartida:	R\$ 1.351.546,39		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 45.051.546,39				
Atualização:	- Contrato assinado em 19/12/2018, primeira parcela (R\$517.645,22) liberada em 24/12/2018. - Projeto em ajuste pelo estado. - Previsão de início das obras até Dez/2019.				
Status Atual >>>	Execução - Projeto		% Executado:	0,89%	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Santa Rosa/RS					
Objeto:	Elaboração de projeto básico e desenvolvimento de estudos complementares relacionadas à ampliação do aeródromo Luis Alberto Lehr (SSZR), no município de Santa Rosa, no estado do Rio Grande do Sul.				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	11/09/2018	Data de Término:	10/09/2020
Nº do Instrumento:	002/2018				
Valor de Repasse (União):	R\$ 776.566,57	Valor de Contrapartida:			
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 776.566,57				
Atualização:	- Aprovado o TR para contratação de Projetos em 22/04/2019 - TA01 (Alteração de prazo e redução de valor) publicado em 13/09/2019 - Contrato assinado em 28/08 - Parcela única no valor de R\$ 558.808,39 liberada em 16/09/2019.				
Status Atual >>>	Execução - Projeto				

Aeroporto - Bonito/MS					
Objeto:	Execução de serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de taxi e pátio de aeronaves, reforma e ampliação da SCI, aquisição e implantação do PAPI no Aeroporto de Bonito/MS.				
Tipo de Instrumento:	Convênio	Data de Início:	27/12/2016	Data de Término:	26/12/2020
Nº do Instrumento:	839130/2016				
Valor de Repasse (União):	R\$ 3.877.057,14	Valor de Contrapartida:	R\$ 1.661.595,92		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 5.538.653,06				
Atualização:	- 2º repasse realizado no valor de R\$ 2.070.623,07 em 18/07/2019. - Recapeamento Concluído. Avanço físico do convênio 69,14%. - Projetos SCI analisado pela SAC solicitado ajustes para o estado em 19/11/19 (31/2019/CGPA - DINV/DINV/SAC) - Licitação PAPI: Abertura das propostas em 02/09, 1ª e 2ª colocadas apresentaram documentação incompleta, foi convocada a 3ª colocada.				
Status Atual >>>	Execução - Obra		% Executado:	71,86%	

Aeroporto - Cacoal/RO - PAPI					
Objeto:	Implantação de auxílios a navegação PAPI, EPTA e Estação Meteorológica do Aeroporto de Cacoal-SSKW para operação em IFR.				
Tipo de Instrumento:	Convênio	Data de Início:	28/12/2016	Data de Término:	22/10/2019
Nº do Instrumento:	839458/2016				
Valor de Repasse (União):	R\$ 2.103.059,60	Valor de Contrapartida:	R\$ 233.673,29		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 2.336.732,89				
Atualização:	- Ordem de Serviço emitida em 29/06/2018. - 1º repasse realizado no valor de R\$1.074.088,59 - Visita SAC realizada em 27/11. - 3º TA publicado (nova vigência: 22/10/2019) - 2º repasse no valor de R\$ 494.366,26 realizado em 03/07/2019 - Avanço físico de 63,31% - 4º TA alterando vigência para 18/07/2020 assinado em 22/10/2019				
Status Atual >>>	Execução - Obra		% Executado:	63,31%	

Aeroporto - Cacoal/RO - TPS					
Objeto:	Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW).				
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	11/12/2017	Data de Término:	27/04/2021
Nº do Instrumento:	07/2017				
Valor de Repasse (União):	R\$ 8.000.000,00	Valor de Contrapartida:	R\$ 400.000,00		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 8.400.000,00				
Atualização:	- Projeto básico do TPS aceito pela SAC em 02/07/2019 - Licitação autorizada em 09/07/2019. - Edital publicado em 13/08/2019, abertura das propostas em 20/09 empresa vencedora com o valor de R\$5.590.877,16, homologação prevista para 04/11. - Prazo de conclusão prorrogado para 18/07/2020				
Status Atual >>>	Execução - Obra				

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Cascavel/ Lado AR			
Objeto:	Projetos, construção de novo pátio de aeronaves, nova taxiway e vias de serviço; regularização da faixa de pista e áreas de segurança, cerca operacional e serviços complementares		
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	07/08/2018
Nº do Instrumento:	003/2018	Data de Término:	06/08/2020
Valor de Repasse (União):	R\$ 8.000.000,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 8.000.000,00		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Projeto básico de cerca operacional aceito pela SAC em 31/05/2019 (restante do projeto ainda em elaboração). - Licitação de execução de cercas operacionais autorizada em 03/07/2019. - Licitação homologada, contrato assinado em 22/10 no valor de R\$1.084.774,47 - Liberada emissão de O.S em 08/11 ATRAVES DO OFÍCIO Nº 1299/2019/GAB-SAC/SAC - Projeto SCI devolvido ao estado para ajustes em 11/11/19 - 1ª parcela no valor de R\$ 560.000,00 liberada em 12/11/19 		
Status Atual >>>	Execução - Obra		

Aeroporto - Cascavel/PR - TPS			
Objeto:	Construção do novo terminal de passageiros do aeroporto de Cascavel		
Tipo de Instrumento:	Convênio	Data de Início:	18/01/2012
Nº do Instrumento:	762960/2011	Data de Término:	01/12/2019
Valor de Repasse (União):	R\$ 3.537.915,98	Valor de Contrapartida:	R\$ 16.113.553,37
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 19.651.469,35		
Atualização:	- 7ª Parcela de repasse liberada em 10/12/2019 no valor de R\$1.000.000,00 através do Despacho DESPACHO Nº 52/2019/CGGPC - DINV/DINV/SAC		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado:	38,15%

Aeroporto - Coari/AM			
Objeto:	Ensaio e projeto de recuperação de pavimento e construção de TPS e SESCINC		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	05/09/2017
Nº do Instrumento:	TED (14UB)	Data de Término:	31/12/2022
Valor de Repasse (União):	R\$ 60.978.942,06	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 60.978.942,06		
Atualização:	- Projeto concluído e Obra iniciada com produção de insumos e mobilização de canteiro		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado:	3,56%

Aeroporto - Coxim/MS			
Objeto:	Execução de serviços de recapeamento na pista de pouso e decolagem, pista de táxi e pátio de aeronaves, e Implantação da Cerca Operacional no Aeroporto de Coxim/MS.		
Tipo de Instrumento:	Convênio	Data de Início:	22/12/2016
Nº do Instrumento:	839133/2016	Data de Término:	21/12/2020
Valor de Repasse (União):	R\$ 2.878.183,38	Valor de Contrapartida:	R\$ 1.233.507,16
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 4.111.690,54		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Projeto aceitos pela SAC, licitação autorizada em 20/12/2018 - Aditamento do convênio nova vigência final 21/12/2020 - Licitação em andamento - Edital publicado em 29 de julho em fase de recebimento de propostas até 26/09. - Licitação homologada em 14/10, assinatura do contrato em 30/10 . - Autorizada emissão de O.S em NOV/2019 através do ofício OFÍCIO Nº 1321/2019/GAB-SAC/SAC - 1ª Parcela liberada no valor de R\$ 575.636,68 em NOV/2019 		
Status Atual >>>	Execução - Obra		

Aeroporto - Estirão do Equador/AM			
Objeto:	Conclusão das obras de ampliação da Pista de Pouso e Decolagem		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	05/09/2017
Nº do Instrumento:		Data de Término:	31/12/2022
Valor de Repasse (União):	R\$ 34.598.813,86	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 34.598.813,86		
Atualização:	<ul style="list-style-type: none"> - Obras iniciadas em Março/2019 com conclusão prevista para Abril/2021. - 85% das placas concretadas. 		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado:	24,37%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Fernando de Noronha/PE - Sinalização de Morros				
Objeto:	Aquisição e instalação de equipamentos de auxílio a navegação aérea - sinalização dos morros que constituem obstáculos à navegabilidade			
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	19/12/2018	Data de Término: 23/03/2022
Nº do Instrumento:	008/2018			
Valor de Repasse (União):	R\$ 5.100.000,00	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 5.100.000,00			
Atualização:	- Projetos Aprovados em 26/10/2018 - Autorização da O.S emitida em 24/10/2019 - 1ª Parcela liberada em 29/10/2019 no valor de R\$ 1.000.000,00			
Status Atual >>>	Execução - Obra			

Aeroporto - Iauaretê/AM				
Objeto:	Conclusão das obras de ampliação da Pista de Pouso e Decolagem			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	05/09/2017	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:	TED (14UB)			
Valor de Repasse (União):	R\$ 31.005.739,45	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 31.005.739,45			
Atualização:	- Fase inicial da obra com a produção de insumos - britagem.			
Status Atual >>>	Execução - Obra			% Executado: 15,99%

Aeroporto - Linhares/ES - Lado Ar				
Objeto:	Construção de nova pista de pouso e decolagem e de nova pista de táxi; melhoramento da pista de táxi existente B; ampliação do pátio de aeronaves; sinalização horizontal; sinalização luminosa na nova pista de pouso e decolagem e na pista de táxi.			
Tipo de Instrumento:	Convênio	Data de Início:	18/01/2012	Data de Término: 11/08/2020
Nº do Instrumento:	761964/2011			
Valor de Repasse (União):	R\$ 17.929.161,73	Valor de Contrapartida:	R\$ 11.952.774,50	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 29.881.936,23			
Atualização:	- Prorrogação da vigência do convenio por mais 455 dias, passando a vigorar até 11/08/2020 - 4º e último repasse realizado em 31/10 no valor de R\$3.191.087,57. - Avanço físico informado pela SEMOBI: 83,25%. - Previsão de conclusão das obras em Fev/2020.			
Status Atual >>>	Execução - Obra			% Executado: 72,49%

Aeroporto - Maringá/PR				
Objeto:	Elaboração de projetos, ampliação e recuperação da PPD, implantação de taxiway paralela, recuperação de taxiways, implantação de acostamentos nas taxiways existentes, ampliação e reconstrução de pátio de aeronaves, reforma e ampliação da Seção Contra Incêndio – SCI, implantação de auxílios à navegação aérea e obras complementares do Aeroporto Regional de Maringá, no Estado do Paraná.			
Tipo de Instrumento:	Termo de Compromisso	Data de Início:	08/02/2019	Data de Término: 08/02/2021
Nº do Instrumento:	02/2017			
Valor de Repasse (União):	R\$ 112.080.638,90	Valor de Contrapartida:	R\$ 7.273.609,95	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 119.354.248,85			
Atualização:	- Contrato assinado em 11/12/2018, 1ª parcela de repasse (R\$969.058,64) liberada em 19/12/2018 - PARECER Nº 27/2019/CGPA - DINV/DINV/SAC de 07/11/2019 recusa a aceitação do Projeto Básico (PPD), foi devolvido pela SAC para adequações ao projeto apresentado . - PARECER Nº 5/2019/CGNAV - DINV/DINV/SAC, aprova Projeto Básico (auxílios visuais) em 20/11/2019 - OFÍCIO Nº 1368/2019/GAB-SAC/SAC de 28/11/2019 autoriza a emissão de O.S para execução de obra.			
Status Atual >>>	Execução - Obra			% Executado: 0,14%

Aeroporto - Oriximiná/PA				
Objeto:	Obra de implantação de cerca operacional e de implantação de auxílios visuais			
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	05/09/2017	Data de Término: 31/12/2022
Nº do Instrumento:				
Valor de Repasse (União):	R\$ 7.868.932,32	Valor de Contrapartida:		
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 7.868.932,32			
Atualização:	- Obra em fase inicial com produção de insumos e mobilização			
Status Atual >>>	Execução - Obra			

RESUMO DOS INVESTIMENTOS DINV/SAC/MINFRA

Aeroporto - Santa Maria/RS - Pátio e Balizamento			
Objeto:	Construção de pavimento rígido do pátio de estacionamento de aeronaves e Modernização do sistema de sinalização luminosa		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	05/09/2017
Nº do Instrumento:	TED (14UB)	Data de Término:	22/02/2020
Valor de Repasse (União):	R\$ 9.051.671,13	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 9.051.671,13		
Atualização:	- TED celebrado em fase de execução das obras pelo COMAER		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado:	49,15%

Aeroporto - Sorocaba/SP			
Objeto:	Implantação de Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA Categoria “Especial” – aquisição dos equipamentos.		
Tipo de Instrumento:	Convênio	Data de Início:	27/12/2016
Nº do Instrumento:	839114/2016	Data de Término:	03/02/2020
Valor de Repasse (União):	R\$ 6.940.303,68	Valor de Contrapartida:	R\$ 289.179,32
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 7.229.483,00		
Atualização:	- Autorizada O.S em 08/11/18 - 1ª Parcela (R\$1.187.301,03) liberada em 19/12/2018. 2ª Parcela (R\$3.869.130,82) liberada em 12/06/2019. 3ª e última Parcela (R\$1.391.542,07) liberada em 24/09/2019. - Previsão de conclusão dos serviços até 20/12/2019.		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado:	97,81%

Equipamentos AVSEC - Pórticos			
Objeto:	Aquisição de equipamentos AVSEC (Pórtico Detector de Metais)		
Tipo de Instrumento:	Aquisição Direta	Data de Início:	01/12/2017
Nº do Instrumento:		Data de Término:	31/12/2019
Valor de Repasse (União):	R\$ 1.871.100,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 1.871.100,00		
Atualização:	- 1ª e 2ª Lotes concluídos - 3ª Lote em fase de conclusão (falta Eirunepé-AM) - 4ª Lote em instalação		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado:	44,44%

Equipamentos AVSEC - Raio-X			
Objeto:	Aquisição de equipamentos AVSEC (Scanner Raio-X)		
Tipo de Instrumento:	Aquisição Direta	Data de Início:	01/12/2017
Nº do Instrumento:		Data de Término:	31/12/2019
Valor de Repasse (União):	R\$ 1.800.000,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 1.800.000,00		
Atualização:	- 1ª e 2ª Lotes concluídos - 3ª Lote em fase de conclusão (falta Eirunepé-AM) - 4ª Lote em instalação		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado:	69,44%

Equipamentos Navegação Aérea - EMS			
Objeto:	Estação Meteorológica de Superfície - Automática (EMS-A); ILS Cat I (Instrument Landing System); Estação Meteorológica de Superfície - Cat I (EMS Cat I)		
Tipo de Instrumento:	Termo de Execução Descentralizada	Data de Início:	01/12/2017
Nº do Instrumento:	TED (14UB)	Data de Término:	01/08/2019
Valor de Repasse (União):	R\$ 80.000.000,00	Valor de Contrapartida:	
Valor Total do Empreendimento:	R\$ 80.000.000,00		
Atualização:	- Lote 1 - Finalizado - Lote 2 - Finalizado - Lote 3 - Em execução (instalações até Ago/2019) - Lote 4 - Em fase de Planejamento (instalações até Dez/2019)		
Status Atual >>>	Execução - Obra	% Executado:	73,75%