



**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO
FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL**

**Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
SNSH/MDR**

PAINEL DO EIXO NORTE

PENDÊNCIAS - EIXO NORTE - TRECHO I



ESTRUTURA	SE-RE1	EBI-1	Canal 1205	TUCUTU	EC. TUCUTU	Canal 1206	AQ. LOGRA-DOURO	Canal 1207	AQ. SACO DA SERRA	Canal 1208	CANAL ANGICO	Canal 1209	AQ. MARI	Canal 1210	AQ. TERRA NOVA	Canal 1211	TERRA NOVA	Canal 1212	EBI2	Canal 1213	SERRA DO LIVRAMENTO	EC. S. DO LIVRAMENTO	Canal 1214	
PENDÊNCIAS																				Válvulas				Vazões altas nos MVS
NÍVEL DE ATENÇÃO																								

ESTRUTURA	AQUEDUTO SALGUEIRO	Canal 1215	MANGUEIRA	Canal 1216	EBI3	Canal 1217 / DIQUE	NEGREIROS - Dique	EC. NEGREIROS	Canal 1218	Ponte 1519	MILAGRES	EC. MILAGRES	Canal 1220	TUNEL MILAGRES -JATI	Canal 1221	GALERIA MILAGRES	Canal 1222	Ponte 1522	Canal 1223	Ponte 1523	Canal 1224	Ponte 1542	Ponte 1524	
PENDÊNCIAS							Vazões excessivas no MV 01				Instrumentação na barragem, Novo dique e Estrada Contorno					Execução da Galeria								
NÍVEL DE ATENÇÃO																								

Legenda:

Estruturas

- no momento, NÃO apresenta pendência que possa interferir na retomada do bombeamento
- no momento, apresenta pendência que PODE interferir na retomada do bombeamento

Nível de atenção

- Ações seguindo o planejado
- Ações com desvio
- Ações com atraso que podem comprometer o prazo

Obs: O nível de atenção será utilizado para monitoramento/acompanhamento no próximo relatório.

EIXO NORTE

- Reservatório Negreiros – Atingiu cota mínima de operação (491,60m) em 03/01/2020;
- Dique WBS1217 – Recomposição do dique finalizado em Dez/2019 – Percolação abaixo do nível esperado (monitoramento constante);
- Iniciado enchimento do Reservatório Milagres;

EIXO NORTE

Reservatório Negreiros



Reservatório Milagres



EIXO NORTE

- **Bombeamento 24h/dia com 1 conj. Motor-bomba – Previsão de operação com 2 conj. em 11/02/2020;**
- **Demais atividades necessárias à passagem das águas estão dentro do cronograma;**
- **Válvulas EBI 02 e EBI 03 – Aquisição de novas válvulas sobressalentes;**
- **Obras complementares em Serra de Livramento - Finalizadas;**
- **Vazamento no CN 10 – recuperados os pontos críticos;**
- **Reservatório Milagres – novo Dique (concluído) e estrada de contorno (a concluir em 10/01/2020);**
- **Canal 1221 – Desemboque Túnel Milagres – Lençol freático alto. Previsão 22/02/2020.**

EIXO LESTE

- **Retomado o bombeamento em 09/11 - Vazão em Monteiro da ordem de 3 m³/s;**
- **Iniciados testes na captação da adutora do Pajeú a jusante da EBV-06;**
- **Elaboração “serviços remanescentes” Eixo Leste – Edital em análise pela equipe do DPE;**
- **Atividades de manutenção sendo realizadas normalmente pelo Consórcio Pré Operador;**

EIXO LESTE

- **Acesso à EBV-06 – Em fase de finalização pelo Consórcio Pré-Operador;**
- **Consórcio Pré-Operador irá realizar o ajuste da parede da tomada d'água do Reservatório Barro Branco (autuação ANA);**
- **Galeria WBS 2227 – recalque nos poços de visitas – Consórcio Projetista detalhou solução. MDR e Gerenciadora fizeram comentários para serem incorporados ao Projeto;**
- **Necessário que Compesa disponibilize acesso a relatório de volumes captados para Adutora Moxotó – Arcoverde.**

RESERVATÓRIO DE CACIMBA NOVA

- Operando em cota de segurança (final de setembro);
- Licitação da investigação geológica por pregão eletrônico não houve interessados – MDR lançará novamente;
- Após investigação, caso necessário, será feita uma contratação à parte para execução do projeto apenas para o serviços de Cacimba Nova.



Obrigado!

