

OPERAÇÃO JANEIRO 2021

ATENDIMENTO EFETIVO DAS DEMANDAS JANEIRO 2021

ANALISE DE FORNECIMENTO NO PERIODO DE 19/10/2021 A 03/01/2022

Volume Total Solicitado : 30 hm³

Fornecido até o momento: 20.435.370,93 m³
(66%)

A fornecer: 9.564.629,07 m³ (34%)

Vazão

Vazão Media: 2,18 m³/s



Previsão de Termino de Fornecimento: 23/03/2022

Monteiro – Portal PB01L
Atendimento: Permanente



Moxotó (Compesa)
Atendimento: Permanente
Vazão Estimada: 0,3 m³/s
Coord. UTM – SIRGAS 2000:
E-671615 / N-9101539



Pajeú (Compesa)
Atendimento: Permanente
Vazão calculada : 0,3 m³/s
Coord. UTM – SIRGAS 2000:
E-681353 / N-9108472



Reservatório de Campos

Atendimento: 06/01 ate o presente momento

Vazão calculada : 0,8m³/s

Coord. UTM – SIRGAS 2000:

E-681353 / N-9108472



MANUTENÇÃO



ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES OPERATIVAS DO FOREBAY



➤ Plano para Monitoramento e coleta de dados

- Levantamento Topográfico com RTK: 29/10/21
- Sem bombeamento EBV-2: 28/10/21 (3 Dias)
- Retomada Operacional EBV-2 (1 MB): 31/10/21(3 Dias)
- Retomada Operacional EBV-2 (2 MB): 04/11/21(3 Dias)

➤ Acompanhamento Diário por Topografia

ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DO AQUEDUTO DO JACARE




- **SURGENCIA (CAUSA);**
- **LINHA TEMPORAL DE INTERVENÇÃO DO AQUEDUTO;**
- **STATUS ATUAL DE MANUTENÇÃO;**

ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DO AQUEDUTO DO JACARE



EXECUÇÃO DE REPARO DO AQUEDUTO



AQUEDUTO DO JACARÉ – WBS 2305



AQUEDUTO DO JACARÉ – WBS 2305




Manutenção Corretiva nos Polos do Motor do Motor 1 da EBV4



- **Manutenção realizada em fabrica pela WEG;**
- **EBV4 operando com uma MB;**
- **Desmontagem Motor em 18/01/2022;**
- **Motor chegou em fabrica em 28/01/2022 ;**
- **Previsão de montagem do motor na EBV4 em 01/04/2022;**

MANUTENÇÃO CORRETIVA MOTOR 1 DA EBV4

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL





OBRIGADO

