



DNOCS - Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca

Reservatórios Estratégicos do PISF

Departamento Nacional de
Obras contra as Secas -
DNOCS

Fevereiro/ 2024

Reservatórios em Execução

- **Engenheiro Avidos /PB**

Valor do empreendimento : R\$ 26.816.930,66

Previsão de conclusão: 04/ 2024

- **Banabuiu/CE**

Valor do empreendimento : R\$ R\$ 29.913.273,88

Previsão de conclusão: 04/ 2024



Status das licitações em curso



DNOCS - Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca

UF	RESERVATÓRIO ESTRATÉGICO	VALOR DO TED (R\$)	STATUS	Previsão de O.S
CE	Orós	15.323.715,50	•Obra- Análise das propostas.	28/02/2024
		1.040.000,00	•Supervisão- Homologada	
CE	Quixabinha	6.675.748,85	•Obra- Holomogada;	15/02/2024
		921.000,00	•Supervisão- Homologada	
CE	Prazeres	6.656.207,45	•Obra- Análise das propostas.	28/02/2024
		864.500,00	•Supervisão- Homologada	
PE	Chapéu	6.920.072,42	•Obra- Análise das propostas.	28/02/2024
		950.000,00	Supervisão- Análise das propostas.	
PE	Entremontes	7.724.863,96	•Obra- Análise das propostas.	28/02/2024
		845.000,00	•Supervisão- homologada;	
PB	São José	3.406.018,62	•Obra- Análise das propostas.	28/02/2024
		662.000,00	•Supervisão- Homologada	
RN	Angicos	7.207.368,42	•Obra- Análise das propostas.	28/02/2024
RN	Paus dos Ferros	43.000.000,00	Obra- Abertura das propostas em 23/02/2024.	15/04/2024

Próximas licitações



DNOCS - Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca

UF	RESERVATÓRIO ESTRATÉGICO	VALOR DO TED (R\$)	OBJETO
RN	Santa Cruz do Apodi	6.215.709,11	•Obra
		930.000,00	•Supervisão
RN	Angicos	980.000,00	•Supervisão
RN	Paus dos Ferros	930.000,00	•Supervisão
PB	Lagoa do Arroz	6.895.004,45	•Obra
		930.000,00	•Supervisão
PB	Acauã	3.333.410,68	•Obra
		650.000,00	•Supervisão

Demais pontos:



DNOCS - Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca

- **Monitoramento Hidrológico- Edital previsto para o primeiro semestre de 2024;**
- **Pórtico São Gonçalo- Edital previsto para março 2024;**
- **Reservatório Flexa- RN= Levantamento dos serviços para elaboração de TR de projeto previsto para conclusão até 29/02/2024;**
- **Solicitação de recursos para empenhos das licitações concluídas = fevereiro 2024.**



DNOCS - Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca

Obrigado!

Departamento Nacional de
Obras contra as Secas -
DNOCS