



MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

- Jan - Fev - Mar
- Dez - Jan - Fev



- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Planejada
- Tipos de Intervenção**
- OAE 0,070Km
 - Obra a licitar
- TOTAL 0,070 Km**

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

Obra Direta																
OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXTENSÃO	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	1985	7XS	Unico	24 00517/2023	MATERA ENGENHARIA LTDA	BR-364	535,50 535,80	0,07	Pralongamento do tabuleiro da Ponte sobre o Rio Tarauacá em mais 70m	14/09/2023	05/05/2025	R\$ 12.616.207,95	39,3%	Obra com bom andamento e previsão de execução de 80% da OAE até dezembro de 2024.	24 00516/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Obra a licitar													
A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO			
L1	1983	7S97	BR-317	289,30 299,40	Remanescente do contomo rodoviário de Brasileia			367/24-00	Licitação em andamento pelo DNIT/Sede com abertura de propostas prevista para 08/11/2024.				

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.