


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Planejada

Tipos de Intervenção

 DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	25,50 Km
 A LICITAR	
 OAE*	
Total	25,50 Km

* Contrato envolvendo obras de OAEs ao longo do trecho da rodovia. Devido à quantidade de OAEs, o contrato encontra-se representado por um segmento formado pela localização da primeira e última OAEs.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Outubro de 2024

Obra Direta													SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)			
1	3085	110Q	2.2	21 00409/2021	CONSTRUTORA LUIZ COSTA	BR-101	51,80	77,30	25,50	Remanescente do contrato 21 00127/2019	23/08/2021	31/03/2026	R\$ 202.669.881,75	26,38%	Em execução escavações, aterro, colchão drenante e sinalização. Prevista entrega de 8,5 km em 2024.	21 00566/2022	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA
2	3085	110Q	Único	21 00512/2024	MATERA ENGENHARIA LTDA	BR-101	1,20	77,30	0,00	Remanescente de OAEs e Passarelas	12/08/2024	03/05/2026	R\$ 22.286.407,83	0,00%	Em fase de projeto. Previsão de encaminhamento dos projetos durante out/2024.	21 00566/2022	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA

Obras a licitar													SITUAÇÃO		EDITAL SUPERVISÃO
A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO		PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO					
L1	2106	110R	BR-101	153,00	206,00	Duplicação Estância a Divisa SE/BA					Previsão de licitar contratação integrada até o final de 2024. Divisão em 3 lotes: 5.1, 5.2 e 5.3.				
L2		110Q	BR-101	77,00	78,30	Ação 110Q - Remanescente da Travessia de Pedra Branca					Previsão de licitação da obra em out/2024. Licitação da supervisão prevista para nov/2024.				

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.