



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS**

Fortaleza, 20 de janeiro de 2023

Relatório de Avaliação da Estratégia nº 1/2023/DG/CPGE/DGE/PE

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA
ANO DE REFERÊNCIA: 2021**

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor.

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)								
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta		Resultado	Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2022	2023	Acumulado			
1	Índice de execução orçamentária	$(\text{Total mensal empenhado} / \text{dotação orçamentária disponível}) \times 100$	96	96	98,45	CPGE/DPO	Em tratativas com a Divisão de Planejamento Orçamentário (DPO) e considerando o resultado alcançado pelos indicadores, optou-se pela manutenção dos mesmos.	Manutenção
2	Índice de execução orçamentária – emendas parlamentares	$(\text{Total de orçamento empenhado com emendas} / \text{dotação orçamentária das emendas}) \times 100$	95	95	99,34	CPGE/DPO		
3	Taxa de utilização do orçamento disponibilizado	$[\text{Total de orçamento empenhado (exceto despesas obrigatórias)} / \text{total orçamento descontingenciado}] \times 100$	30	30	34,94	CPGE/DPO		
4	Índice de aplicação de recursos em ações finalísticas	$(\text{Despesa empenhada com programas finalísticos} / \text{dotação orçamentária disponível}) \times 100$	30	30	29,47	CPGE/DPO		
5	Grau de descontingenciamento do orçamento	$[\text{Orçamento descontingenciado (exceto despesas obrigatórias)} / \text{dotação orçamentária atualizada}] \times 100$	100	100	100	CPGE/DPO		

6	Índice de cumprimento de condicionantes para celebração de convênio	(Quantidade de convênios celebrados cumprindo todas as condicionantes /quantidade total de convênios apresentados) x 100	60	70	-	N/I	Há forte tendência administrativo-política na não utilização do instrumento convênio como instrumento de repasse. No entanto, apesar da incerteza institucional, optou-se por manter esse indicador por mais um exercício de modo a avaliá-lo com maior grau de certeza.	Manutenção
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	(Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição) x 100	57	59	69,21	DA DI DP CPGE CEST's	Considerando o bom resultado alcançado pelos indicadores e tendo em vista o envolvimento e empenho de boa parte das unidades do DNOCS, ficou estabelecida a manutenção.	Manutenção
8	Taxa de execução do restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)	[Saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) na inscrição]] x 100	67	69	63,61	DA DI DP CPGE CEST's		

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC

Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta		Resultado	Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2021	2022	Período			
10	Grau de investimento em TI	(Total do orçamento empenhado em TI / valor total empenhado exceto despesas	0,7	0,9	1,1	STI	Em consonância com a STI e	Manutenção

		obrigatórias) x 100						considerando o resultado apurado, ficou estabelecida a manutenção dos indicadores e seus atributos.
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento	96	97	99	STI		
12	Taxa de implementação das ações do PDTIC	(Número de ações do PDTIC implementadas no ano / total de ações) x 100	33	33		STI		
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período / total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x 100	80	80	100	STI		

Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública
Objetivo: Assegurar a logística institucional

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2022	2023	Anterior	Período			
14	Percentual de licitações impugnadas por motivos de elaboração do instrumento convocatório	(Nº de licitações impugnadas por motivos de elaboração do edital / total de licitações publicadas no período) x 100	35	30	N/A*	N/A*	DL	Ficou estabelecida a manutenção dos indicadores por mais um período de monitoramento junto à Divisão de Licitação	Manutenção
15	Percentual de licitações impugnadas por motivos técnicos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico e artefatos que os compõem	(Nº de licitações impugnadas por motivos técnicos / total de licitações publicadas no período) x 100	35	30	N/A*	N/A*	DA DI DP CPGE		
16	Inventários de bens móveis e imóveis	Somatório de inventários de bens móveis e imóveis por Unidade Gerencial (UG)	3	3		3	DRL/MP	Em consonância com a DRL, foi estabelecida a manutenção do indicador e meta definidos no exercício anterior.	Manutenção

17	Alienação de bens móveis inservíveis nas atividades da Autarquia	Somatório de leilões de bens móveis inservíveis identificados no último inventário objeto de alienação	1	1	-	2	DRL/MP	Em consonância com a DRL, foi estabelecida a manutenção do indicador e meta definidos originalmente.	Manutenção
----	--	--	---	---	---	---	--------	--	------------

(*) N/A: não se aplica.

(**) 1 (um) Inventário realizado - 59400.006520/2021-07 (Administração Central). 2(dois) Inventários não concluídos. 7(sete) inventários não realizados.

(***) 2 (dois) Leilões realizados 59402.000247/2021-89 e 59402.001667/2021-82.

Macroprocesso envolvido: Gestão de Pessoas								
Objetivo: Desenvolver e otimizar a gestão de pessoas								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta		Resultado	Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2022	2023	Período			
19	Grau de amplitude da capacitação dos servidores	(Quantidade de servidores treinados no exercício / quantidade de servidores no exercício) x 100 Capacitação = apenas organizadas pelo NDP	20	35	13	DGP	O baixo resultado obtido se justifica, dentre outros problemas, em razão do grau de desmotivação da grande maioria de servidores que já se encontra apto a se aposentar, os quais não apresentam mais interesse em adquirir novos conhecimentos. Outro agravante decorreu da pandemia, incorrendo em mais desmotivações para participar de eventos de capacitação em ambiente online, EAD. Esses fatores impactaram diretamente nos resultados alcançados e, sugere-se que o percentual do exercício seguinte seja reduzido para 20%.	Manutenção
20	Nível de satisfação do servidor	Pesquisa de clima organizacional	0,5	0,6	N/I*	DA	Apesar da pesquisa de satisfação não ter sido realizado, entende-se que se trata de indicador de grande importância e com grandes ramificações e decorrências para	Manutenção

							outros trabalhos na autarquia. Decidiu-se pela manutenção.	
21	Taxa de implementação das ações do Plano Anual de Capacitação	(Total de ações do Plano implementadas no ano / total de ações do Plano previstas para o ano) x 100	30	40	53,84	DGP	Foi estabelecida a manutenção do indicador e meta definidos	Manutenção

(*) N/I: não informado.

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social										
Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, a comunicação e o atendimento ao público										
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta		Resultado			Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2022	2023	Anterior	Período	Média/Somatório			
22	Índice de transparência	Resultado indicado no Fala BR	30,6	30	39,4		22,4	Ouvidoria	A Ouvidoria não detém todas as informações solicitadas pela CGU, haja vista que dependem de divulgação na página principal do DNOCS por setores como DA, DI, DP. Para os ciclos seguintes a unidade buscará apoio da Direção Geral para obter os dados solicitados.	Manutenção
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / total de demandas) x 100	92	75,86	-		96,12	Ouvidoria	Em consonância com a ouvidoria optou-se pela manutenção do indicador	Manutenção
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período	18	18	-		12,47	Ouvidoria		Manutenção

25	Taxa de redução dos recursos	(Nº recursos no período / total de demandas no período) x 100	27	10	-	-	-	Ouvidoria	O indicador se manteve sem informações pela ausência de recursos no período do monitoramento. Optou-se pelo cancelamento do mesmo devido a ausência de resultados.	Cancelamento
26	Número de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	100	100	-	119		Comunicação Social	Em consonância com a Comunicação Social, optou-se pela manutenção do indicador	Manutenção

(*) N/A: não se aplica.

Macroprocessos envolvidos: Gestão da Informação
Objetivo: Promover a transformação digital dos serviços e dados

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta		Resultado	Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2021	2022	Período			
27	Taxa de transformação digital dos serviços	(Quantidade de serviços transformados digitalmente / total de serviços a serem transformados) x 100	40	60	100	STI	Em consonância com a STI, Nugov e considerando o resultado apurado, ficou estabelecida a manutenção dos indicadores e seus atributos.	Manutenção

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional
Objetivo: Fortalecer a governança institucional

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta		Resultado	Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2021	2022	Período			
34	Índice de auditorias realizadas	(Quantidade de auditorias realizadas / quantidade de auditorias planejadas e extraordinárias) x 100	100	100	100	Auditoria interna	Considerando o resultado apurado e a conservação da força de trabalho e demais condições, ficou	Manutenção

35	Índice de capacitação da equipe de auditoria	(Número de servidores capacitados com mínimo de 40h(ano) / total de servidores da Unidade) x 100	100	100	100	Auditoria interna	estabelecida a manutenção dos indicadores.	
36	Taxa de análise de processos na comissão de ética	(Somatório de processos analisados / total de processos) x 100	90	100	80	Comissão de ética	Considerando o resultado apurado e a conservação da força de trabalho e demais condições, ficou estabelecida a manutenção dos indicadores.	Manutenção
37	Nº de processos de correição finalizados no ano corrente	Somatório de processos de correição finalizados no ano corrente	3	3	23	NUC	Considerando o estoque de processos de correição e o desempenho apurado no período, em contato com a unidade de correição, ficou estabelecida a meta de finalização de 15(quinze) processos em 2023 e 2024	Alteração

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional
Objetivo: Otimizar os processos de trabalho

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta		Resultado	Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2021	2022	Período			
38	Quantidade de macroprocessos estruturados (mapeados, identificados os riscos e respectivos controles, monitoramentos e ações de respostas)	Somatório de macroprocessos estruturados	2	2	2	NUGOV	Em consonância com o Núcleo de Governança e considerando a atual força de trabalho da unidade, optou-se por manter as metas para o exercício atual	Manutenção
39	Quantidade de macroprocessos implementados	Somatório de macroprocessos implementados	1	1	1	NUGOV		

Objetivo: Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção
Executar transferência de tecnologia na área de produção

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Resultado	Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação

			2021	2022	Anterior	Período			
40	Nº de capacitações na área de aquicultura	Somatório de capacitações	20	200	77	904	DP/DPA	Em consonância com a Diretoria de Produção, optou-se pela manutenção da meta atual	Manutenção

**Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido
Implantar sistemas simplificados de abastecimento voltados à população difusa**

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2022	2023	Anterior	Período			
41	Número de Poços Perfurados	Somatório de Poços Perfurados	535	535	N/I*	1362	CESTS/DG	Não foi possível determinar total de poços produtivos. Serão substituídos por Número de poços instalados e perfurados. Optou-se por realizar 50% da média dos últimos dos exercícios de 2020 e 2021. (Nº de poços perfurados e Nº de poços instalados)	Alteração.
42	Número de Poços Instalados	Somatório de Poços Instalados	226	226	N/I*	614	CESTS/DG		

(*) N/I: não informado.

**Macroprocessos envolvidos: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios
Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios**

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2021	2022	Anterior	Período			
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	70	70	65,83	55,62	DI	Em consonância com a Diretoria de Infraestrutura Hídrica, optou-se pela manutenção da meta atual	Manutenção

**Macroprocessos envolvidos: Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens
Objetivo: Efetuar a segurança de obras hidráulicas**

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta				Resultado	Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2021	2022	2023	2024	Período			
44	Grau de recuperação das infraestruturas hídricas	(Número de infraestruturas recuperadas / total de infraestruturas a serem recuperadas) x 100	40	60	70	70	37,50	DI	Em consonância com a Diretoria de Infraestrutura Hídrica, optou-se pela manutenção da meta atual	Manutenção

Macroprocessos envolvidos: Desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins
Objetivo: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2021	2022	2023	2024	Anterior	Período			
45	Taxa de produção de alevinos	Capacidade instalada x indicador orçamentário x indicador de infraestrutura x indicador de disponibilidade hídrica x indicador de mão de obra = produção esperada	11.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	12.500.000	14.217.458	DP/DPA	Em consonância com a Diretoria de Produção, pela redução da meta estipulada para 2023 para 15.000.000 de alevinos produzidos e 13.500.000 de alevinos distribuídos	Manutenção
46	Taxa de distribuição de alevinos	Taxa de produção de alevinos * 0,9 (0,1 representa a perda média da produção)	9.900.000	13.500.000	18.000.000	18.000.000	11.632.562	12.924.962	DP/DPA		Manutenção

Objetivo: Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica**Construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água para usos múltiplos**

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2021	2022	2023	2024	Anterior	Período			
47	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras / percentual previsto em cronograma) x 100	70	70	70	70	Valor: 0 *	79,44	DI/DOB	Considerando o atraso no encerramento da licitação e a emissão da Ordem de Serviço apenas em dezembro de 2021, em consonância com a Diretoria de Infraestrutura Hídrica o planejado para o indicador seria de 50% do cronograma previsto.	Alteração

(*)A única obra de implantação de barragem que está sendo executada diretamente pelo DNOCS é Barragem Fronteiras, cuja Ordem de Serviço somente foi emitida em 22/12/2022, não tendo havido tempo hábil para a realização da primeira medição até o fim do exercício.

Objetivo: Executar planos e projetos de irrigação**Realizar aproveitamento hidroagrícola e aquícola**

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta				Resultado	Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2021	2022	2023	2024	Período			
48	Rentabilidade da área	Valor bruto da produção / área irrigável	6.000	6.500	7.000	7.500	1.399,13*	DP/DTO	Em consonância com a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Produção, todos os indicadores e atributos da agricultura irrigada serão mantidos para o exercício de 2022	Manutenção
49	Índice de geração de empregos diretos	Número de empregos gerados / área irrigável	0,45	0,5	0,55	0,6	0,43	DP/DTO		
50	Eficiência operacional	Volume de água fornecido / volume de água captado	68	70	72	73	86,51	DP/DTO		
51	Rentabilidade da água	Valor bruto da produção / volume de água fornecido	1,7	1,6	1,5	1,4	3,64	DP/DTO		

52	Autossuficiência financeira	Receitas geradas pelos distritos / orçamento operacional	80	81	84	85	64,18	DP/DTO	
53	Inadimplência nas tarifas(*)	Total da tarifa K2 emitida / total da tarifa K2 recebida	10	10	9	9	93,52	DP/DTO	
54	Uso do solo	Área cultivada / área irrigável	37	38	40	42	61,04	DP/DTO	
55	Manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum	Total das despesas com manutenção / orçamento operacional para manutenção	79	82	84	86	75,02	DP/DTO	

Objetivo: Efetuar Monitoramento Hidrológico e a segurança hidráulica dos reservatórios construídos

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2021	2022	2023	2024	Anterior	Período			
56	Percentual de Barragens inspecionadas	(número de ISR realizada / número de ISR total previstas) x 100	100	100	100	100	53,74	37,30	DI/CEST's	Em acordo com a DI, foi definida a manutenção da meta	Manutenção

*(119/319)*100 = 37,30%

Indicadores Agregados

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta				Resultado	Unidades Envolvidas	Avaliação	Ação
			2021	2022	2023	2024	Período			

57	Indicador de TIC e segurança da informação	$[(\text{Taxa de implementação das ações do PDTIC} \times 3) + (\text{Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação} \times 2)] / 5$	80	80	80	80	N/I	STI	Após realização do ciclo de 2022, percebeu-se que os indicadores agregados não alcançaram o objetivo proposto. Ao invés disso, optou-se por retirar um resultado de alcance médio dos indicadores em cada objetivo, que atingiria o conceito verificar o desempenho de maneira agrupada e holística. Tal visão será incorporada no relatório de gestão de 2022.	Cancelamento
58	Índice de impugnação de editais	$[(\text{Percentual de licitações impugnadas por motivos de elaboração do instrumento convocatório} \times 2) + (\text{Percentual de licitações impugnadas por motivos técnicos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico e Artefatos que os compõem} \times 4)] / 6$	80	80	80	80	N/A	DL		
59	Índice de gestão de propriedade e patrimônio	$[(\text{Inventários de bens móveis e imóveis} \times 2) + (\text{Alienação de bens moveis inservíveis nas atividades da Autarquia} \times 3)] / 5$	80	80	80	80	N/I	DRL		
60	Índice de gestão de pessoas	$[(\text{Índice de mapeamento de competência} \times 2) + (\text{Grau de lotação da força de trabalho (servidores)} \times 2) + (\text{Grau de amplitude da capacitação dos servidores} \times 3) + (\text{Nível de satisfação do servidor} \times 2) + (\text{Taxa de implementação das ações do Plano Anual de Capacitação} \times 2)] / 11$	80	80	80	80	N/I	DGP		
61	Índice de gestão de acesso à informação	$[(\text{Índice de transparência} \times 2) + (\text{Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo} \times 3) + (\text{Grau de incremento do índice de satisfação} \times 3) + (\text{Taxa de redução dos recursos} \times 3) + (\text{Número de campanhas internas} \times 2)] / 13$	80	80	80	80	N/I	Ouvidoria		
62	Indicador de maturidade em gestão de processos	$[(\text{Taxa de macroprocessos estruturados} \times 2) + (\text{Taxa de macroprocessos implementados} \times 3)] / 5$	80	80	80	80	N/I	NUGOV		

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação	Avaliação	Ação
					4º trimestre		
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa. Macroprocesso envolvido: Realização estudos e implantação de infraestrutura hídrica	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico – 10%	Avanço físico – 3,26%. (Obs.: Valor referente até novembro/202	Em consonância com a DI, ficou estabelecido a manutenção das entregas previstas para 2023	Manutenção
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE) Macroprocesso envolvido: Realização estudos e implantação de infraestrutura hídrica	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m ³	Avanço físico da obra: 10%	Avanço físico – 18,7%.	Em consonância com a DI, ficou estabelecido a manutenção das entregas previstas para 2023	Manutenção
				Desapropriação de 30% dos lotes a serem desapropriados	Desapropriação – 45,01%.		
				Conclusão de Projeto de Obra Complementar Variante Ferroviária	O projeto ainda encontra-se em elaboração. Houve paralisação em virtude da necessidade de realização de celebração de acordo com a concessionária da ferrovia, o que acarretou em postergação da data prevista para conclusão.		
				Conclusão de Projeto de Obra Complementar Desvio de Rodovia	Os produtos foram entregues e enviados ao DNIT para análise com vistas à aprovação.		
				Construção do Reassentamento: 20% das obras	As obras de reassentamento não foram iniciadas		
7	Construção da Barragem Oiticica (RN) Macroprocesso envolvido:		Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m ³	Avanço físico da obra: 8%	Avanço físico da obra – 1,6%.		

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação	Avaliação	Ação
					4º trimestre		
	Realização estudos e implantação de infraestrutura hídrica						
10	Elaboração do Projeto da Barragem Poço de Varas (RN) Macroprocesso envolvido: Realização estudos e implantação de infraestrutura hídrica		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m ³	Atualização do Projeto Existente	Realizado: 1		
12	Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa Macroprocesso envolvido: Realização estudos e implantação de infraestrutura hídrica	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 10%	Avanço físico – 1,91% OBS. Obra paralisada em agosto/2022		
14	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF Macroprocesso envolvido: Realização estudos e	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Avanço físico Barragem São Gonçalo (PB) 10%	Obra Concluída em agosto/2022		
				Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 79,11%	Avanço físico – 34,95%. OBS. Obra reiniciada em dezembro/2022		
				Avanço físico Barragem Banabuiú (CE): 69,79%	Avanço físico – 48,62% OBS 1.: Valor referente até o mês de setembro/22, relativo à última medição aprovada. OBS 2: O percentual de avanço físico foi alterado em virtude de ter havido acréscimo de serviços, o que acarretou no fato de que o		

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação	Avaliação	Ação
					4º trimestre		
	implantação de infraestrutura hídrica				executado passo a representar um valor menor do total de serviços a serem realizados		
				Avanço físico Barragem Entremontes (PE): 50%	As obras não foram iniciadas		
				Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 50%	As obras não foram iniciadas		
				Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 50%	As obras não foram iniciadas		
				Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 50%	As obras não foram iniciadas		
				Avanço físico Barragem Orós (CE): 50%	As obras não foram iniciadas		
				Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): 50%	As obras não foram iniciadas		
15	Plano de Segurança de Barragem e Plano de Ação Emergencial (elaboração) Macroprocesso envolvido: Realização estudos e implantação de infraestrutura hídrica	Segurança de Barragens	Elaboração de Planos de Segurança e de Ação Emergencial em atendimento à Política Nacional de Segurança Hídrica	Número de Planos concluídos: 8	Realizado: 0		

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação	Avaliação	Ação
					4º trimestre		
16	Revitalização de Barragens do DNOCS Macroprocesso envolvido: Realização estudos e implantação de infraestrutura hídrica	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Número de Barragens recuperadas: 15	Realizado: 11		
18	Implantação do Teletrabalho Macroprocesso envolvido: Gestão de Pessoas	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	20%	Nenhuma ação realizada no período.	O projeto e implantação do PGD continua em fase de planejamento com suas primeiras entregas previstas para o primeiro semestre de 2023	Manutenção
19	Implantação do SIADS nas Unidades Gerenciais (UGs) Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública		Implantação do SIADS nas Unidades Gerenciais (UGs)	Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial em 04 (quatro) Unidades Gerenciais (restantes) e Implementar nas Unidades já Implantadas: 40	Projeto Concluído: 59400.007220/2022-18	Projeto Concluído com sucesso	Encerramento
20	Implementação da utilização do SIADS		Implantar o Sistema Integrado de Gestão	100	Projeto Concluído: 59400.007220/2022-18	Projeto Concluído com	Encerramento

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação	Avaliação	Ação
					4º trimestre		
	Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública		Patrimonial – SIADS			sucesso	
21	Implantação do Almojarifado Virtual Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública		Implantar o Almojarifado Virtual na Administração Central	Implantar o Almojarifado Virtual na Administração Central quando o sistema estiver disponível para o DNOCS: 100%	Projeto Concluído: 59400.001924/2020-15	Projeto Concluído com sucesso	Encerramento
22	Adesão ao TaxiGov Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública		Aderir à Ata de Registro de Preços após autorização do Ministério da Economia	Aderir e implantar o sistema TaxiGOV na Administração Central quando o Sistema estiver disponível para o DNOCS: 100%	Projeto Concluído. 59400.001100/2021-26 . serviço encontra-se em utilização por esta Administração Central do DNOCS	Projeto Concluído com sucesso	Encerramento
25	Aduтора Jaibaras Macroprocesso envolvido: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins	Construção e implantação de adutora	Fornecer e abastecer água do açude Jaibaras para a Estação de Piscicultura Osmar Fontenele	Avanço físico: 25%	N/I	Em consonância com a DPA, foi acordado que o previsto para os três projetos em 2021 será repactuado em 2022.	Manutenção
26	Modernização das Unidades de Produção Macroprocesso envolvido: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins	Ampliação e modernização das Unidades de Produção	Ampliar capacidade qualitativa e quantitativa das atividades de competência das unidades de produção para	Avanço físico: 25%	N/I	Em consonância com a DPA, foi acordado que o previsto para os três projetos em 2021 será	Manutenção

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação	Avaliação	Ação
					4º trimestre		
			melhor fornecimento de proteína animal, gerar mais renda e emprego à população			repactuado em 2022.	
27	Reuso de água nas Unidades de Produção (Centro de Pesquisas e Estações de Piscicultura) Macroprocesso envolvido: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins	Reuso de água	Redução e aproveitamento de água nas unidades de produção	Avanço físico: 25%	N/I	Em consonância com a DPA, foi acordado que o previsto para os três projetos em 2021 será repactuado em 2022.	Manutenção
28	Projeto de cultivo do Filhote (Brachyplatystoma filamentosum) Macroprocesso envolvido: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins	Fechamento de ciclo produtivo	Diversificação de espécies cultivadas de alto valor comercial	5	N/I	Em consonância com a DPA, foi acordado que o previsto para os três projetos em 2021 será repactuado em 2022.	Manutenção
29	Reprodução do Pitu brasileiro (Macrobrachium carinus) Macroprocesso envolvido: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins	Fechamento de ciclo reprodutivo	Repovoamento de estoques deplecionados	5	N/I	Em consonância com a DPA, foi acordado que o previsto para os três projetos em 2021 será repactuado em 2022.	Manutenção

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação	Avaliação	Ação
					4º trimestre		
30	Desempenho produtivo do camarão cinza (<i>Litopenaeus vannamei</i>) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas) Macroprocesso envolvido: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins	Cultivo	Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	45	N/I	Em consonância com a DPA, foi acordado que o previsto para os três projetos em 2021 será repactuado em 2022.	Manutenção
31	Desempenho produtivo da tilápia e do camarão cinza (<i>Litopenaeus vannamei</i>) consorciados, em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas) Macroprocesso envolvido: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	45	N/I	Em consonância com a DPA, foi acordado que o previsto para os três projetos em 2021 será repactuado em 2022.	Manutenção
32	Desempenho produtivo do Panga (<i>Pangasius bocourti</i>) em lotes dos perímetros irrigados		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros	5	N/I	Em consonância com a DPA, foi acordado que o previsto para os três projetos	Manutenção

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação	Avaliação	Ação
					4º trimestre		
	(principalmente em áreas degradadas) Macroprocesso envolvido: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins		irrigados, principalmente por salinização			em 2021 será repactuado em 2022.	
33	Desempenho produtivo do Camarão Gigante da Malásia (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas) Macroprocesso envolvido: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	45	N/I	Em consonância com a DPA, foi acordado que o previsto para os três projetos em 2021 será repactuado em 2022.	Manutenção
34	Titulação de Lotes Macroprocesso envolvido: Executar planos e projetos de irrigação	Regularização Fundiária	Garantir ao irrigante o título de sua propriedade, dando-lhe segurança jurídica e acesso a políticas públicas titulação dos lotes agrícolas	55	N/I	Em acordo com a DTO, ficou estabelecida a manutenção do projeto	Manutenção
35	Seminário sobre ações estruturantes do DNOCS Macroprocesso envolvido: Promover o	Infraestrutura Hídrica	Discutir e atualizar o portfólio de ações e projetos do DNOCS	01 (um) Seminário Realizado	Realizado: 0	Mantém a intenção de realizar pelo menos um seminário	Manutenção

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação	Avaliação	Ação
					4º trimestre		
	desenvolvimento sustentável do semiárido					sobre as ações estruturantes do DNOCS	

Resultado	Legenda	Função
Acima de 80% do previsto		rgb(0, 255, 0)
Entre 50 e 80% do previsto		rgb(255, 255, 0)
Até 50% do previsto		rgb(255, 0, 0)

(assinado eletronicamente)

Paulo Giovanni Nogueira de Lima

Chefe do Serviço de Gestão e Desenvolvimento Institucional



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Giovanni Nogueira de Lima, Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico**, em 28/02/2023, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1262631** e o código CRC **94066DE2**.

Avenida Duque de Caxias, 1700, Edifício Arrojado Lisboa - Bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60035-111 - <https://www.gov.br/dnocs>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 59400.000367/2023-68

SEI nº 1262631