

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 02 - UTE Reunião Extraordinária DMSE 15/08/2012

| Ítem | Usina | Máquina | | Aneel | | DMSE - Avaliação no período | | Justificativas |
|------|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|--------------|---|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | |
| | | | | Junho | Julho | Junho | Julho | |
| 1 | Cauhyra I (ES) (9) | 8 X 18,5 | 148,000 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | JAN/2014 | Sem previsão | Usinas não possuem LI, não possuem financiamento, sem obras em andamento. Usinas descumpriram marcos de implantação estabelecidos na outorga. Usinas possuem Termo de Intimação lavrado pela Aneel. |
| 2 | MC2 Camaçari 2 (BA) (9) | 10 X 17,6 | 176,000 | JAN/2013 | JAN/2013 | JAN/2014 | Sem previsão | |
| 3 | MC2 Camaçari 3 (BA) (9) | 10 X 17,6 | 176,000 | JAN/2013 | JAN/2013 | JAN/2014 | Sem previsão | |
| 4 | MC2 Governador Mangabeira (BA) (9) | 10 X 17,6 | 176,000 | JAN/2013 | JAN/2013 | JAN/2014 | Sem previsão | |
| 5 | MC2 Santo Antônio de Jesus (BA) (9) | 10 X 17,6 | 176,000 | JAN/2013 | JAN/2013 | JAN/2014 | Sem previsão | |
| 6 | MC2 Sapeaçu (BA) (9) | 10 X 17,6 | 176,000 | JAN/2013 | JAN/2013 | JAN/2014 | Sem previsão | |
| 7 | MC2 Suape II B (PE) (9) | 20 X 17,5 | 350,000 | JAN/2013 | JAN/2013 | JAN/2014 | Sem previsão | |
| 8 | MC2 Messias (AL) (9) | 10 X 17,6 | 176,000 | JAN/2013 | JAN/2013 | JAN/2014 | Sem previsão | |
| 9 | MC2 Rio Largo (AL) (9) | 10 X 17,6 | 176,000 | JAN/2013 | JAN/2013 | JAN/2014 | Sem previsão | |
| 10 | MC2 Pecém 2(CE) (9) | 20 X 17,5 | 350,000 | JAN/2013 | JAN/2013 | JAN/2014 | Sem previsão | |
| 11 | Termopower V (PE) (9) | 23 X 8,73 | 200,800 | JAN/2013 | JAN/2013 | JAN/2014 | Sem previsão | |
| 12 | Termopower VI (PE) (9) | 23 X 8,73 | 200,800 | JAN/2013 | JAN/2013 | JAN/2014 | Sem previsão | |
| 13 | Santa Rita de Cássia (PB) (8) | 20 X 8,73 | 174,600 | JAN/2011 | JAN/2011 | JAN/2014 | Sem previsão | Usina não possui LI, não possui financiamento, sem obras em andamento. Usina descumpriu marcos de implantação estabelecidos na outorga. Processo encontra-se judicializado. |

(1) Leilão A - 5 16/12/2005

(2) Leilão A - 3 29/06/2006

(3) Leilão A - 5 10/10/2006

(4) Leilão A - 3 FA 18/06/2007

(5) Leilão A - 3 26/07/2007

(6) Leilão A - 5 16/10/2007

(7) Leilão de Reserva 14/08/2008

(8) Leilão A - 3 17/09/2008

(9) Leilão A - 5 30/09/2008

(10) Leilão A - 3 27/08/2009

(11) Leilão Energia Reserva 25/08/2010

(12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

(13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

(15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.