

7ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 20/07/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES

Item	UHE	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				jun/16	jul/16	jun/16	jul/16		
37	Jirau	43	75	jan-15	jan-15	jul-16	ago-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	05/2008 A-5 19/05/2008
38	Jirau	44	75	jan-15	jan-15	ago-16	set-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	05/2008 A-5 19/05/2008
39	Jirau	45	75	fev-15	fev-15	ago-16	set-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011
48	Salto Apicás	1	15	ago-16	ago-16	jul-16	ago-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial. Aguardando LO da usina.	06/2013 A-5 29/08/2013
49	Salto Apicás	2	15	ago-16	ago-16	ago-16	set-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste. Aguardando LO da usina.	06/2013 A-5 29/08/2013
50	Salto Apicás	3	15	ago-16	ago-16	ago-16	set-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste. Aguardando LO da usina.	06/2013 A-5 29/08/2013
67	São Roque	1	47,3	jul-16	jul-16	jan-17	abr-17	Postergação em meses: 3. Obras paralisadas, problemas financeiros para a construção da obra. Necessidade de 8 meses para conclusão após retomada da obra. Considerando a data de tendência a partir da reunião quadrimestral de Agosto/2016.	07/2011 A-5 20/12/2011
68	São Roque	2	47,3	ago-16	ago-16	fev-17	mai-17	Postergação em meses: 3. Obras paralisadas, problemas financeiros para a construção da obra. Necessidade de 8 meses para conclusão após retomada da obra. Considerando a data de tendência a partir da reunião quadrimestral de Agosto/2016.	07/2011 A-5 20/12/2011
69	São Roque	3	47,3	out-16	out-16	abr-17	jul-17	Postergação em meses: 3. Obras paralisadas, problemas financeiros para a construção da obra. Necessidade de 8 meses para conclusão após retomada da obra. Considerando a data de tendência a partir da reunião quadrimestral de Agosto/2016.	07/2011 A-5 20/12/2011

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – PCHs

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				jun/16	jul/16	jun/16	jul/16		
100	Cabeça De Boi	1	15	ago-16	ago-16	ago-16	abr-17	Postergação em meses: 8. Atraso na montagem eletromecânica segundo relatório do empreendedor enviado à ANEEL.	06/2013 A-5 13/12/2013 01/2016 A-5 29/04/2016
101	Cabeça De Boi	2	15	ago-16	ago-16	set-16	abr-17	Postergação em meses: 7. Atraso na montagem eletromecânica segundo relatório do empreendedor enviado à ANEEL.	06/2013 A-5 13/12/2013 01/2016 A-5 29/04/2016
108	Capivari	1	6,03	nov-05	nov-05	ago-16	set-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	01/2016 A-5 29/04/2016
109	Capivari	2	6,03	nov-05	dez-05	ago-16	set-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste. Alterado Ato legal conforme REA nº 34/2002.	01/2016 A-5 29/04/2016
110	Capivari	3	6,03	-	-	ago-16	set-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	01/2016 A-5 29/04/2016
111	Capivari	4	0,65	-	-	ago-16	mar-17	Postergação em meses: 7. Atraso no andamento das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
121	Da Fazenda	1	13,5	ago-16	ago-16	set-16	jan-17	Postergação em meses: 4. Atraso na montagem eletromecânica segundo relatório do empreendedor enviado à ANEEL.	06/2013 A-5 13/12/2013 01/2016 A-5 29/04/2016
122	Da Fazenda	2	13,5	ago-16	ago-16	ago-16	jan-17	Postergação em meses: 5. Atraso na montagem eletromecânica segundo relatório do empreendedor à ANEEL.	06/2013 A-5 13/12/2013 01/2016 A-5 29/04/2016
149	Manopla	1	2,875	nov-16	nov-16	nov-16	ago-16	Antecipação em meses: 2. Antecipado devido a adequabilidade para testes e UG2 em operação comercial.	06/2013 A-5 13/12/2013
185	Tigre	1	4,5	jul-16	jul-16	ago-16	set-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	03/2015 A-5 30/04/2015 01/2016 A-5 29/04/2016
186	Tigre	2	4,5	jul-16	jul-16	ago-16	set-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	03/2015 A-5 30/04/2015 01/2016 A-5 29/04/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs

Item	UTE	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				jun/16	jul/16	jun/16	jul/16		
198	Angra III	1	1405	dez-13	dez-13	dez-20	SEM PREVISÃO	Empreendedor apontou desestruturação financeira de modo não ter como determinar cronograma para entrada em operação comercial.	N/D
224	Novo Tempo	2 x 214,000	428	jan-19	jan-19	mar-20	jan-21	Postergação em meses: 10. Empreendedor apresentou e sinalizou necessidade de postergação de 2 anos em relação a data de início de suprimento.	06/2014 A-5 28/11/2014
225	Novo Tempo	4 x 202,500	810	jan-19	jan-19	mar-20	jan-21	Postergação em meses: 10. Empreendedor apresentou e sinalizou necessidade de postergação de 2 anos em relação a data de início de suprimento.	06/2014 A-5 28/11/2014
231	Porto Das Águas	4	45	fev-16	fev-16	ago-16	set-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	06/2014 A-5 28/11/2014 01/2016 A-5 29/04/2016
238	Rio Grande	2 x 214,000	428	jan-19	jan-19	mar-20	jan-21	Postergação em meses: 10. Empreendedor apresentou e sinalizou necessidade de postergação de 2 anos em relação a data de início de suprimento.	06/2014 A-5 28/11/2014
239	Rio Grande	4 x 202,500	810	jan-19	jan-19	mar-20	jan-21	Postergação em meses: 10. Empreendedor apresentou e sinalizou necessidade de postergação de 2 anos em relação a data de início de suprimento.	06/2014 A-5 28/11/2014
242	Santa Helena	1	35	out-17	out-17	abr-18	SEM PREVISÃO	Aberto pedido de revogação conforme decisão da reunião de diretoria da ANEEL.	06/2013 A-5 29/08/2013
243	Santa Helena	2	20	out-17	out-17	abr-18	SEM PREVISÃO	Aberto pedido de revogação conforme decisão da reunião de diretoria da ANEEL.	06/2013 A-5 29/08/2013

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO						
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão	
				jun/16	jul/16	jun/16	jul/16			
359	Itarema IV	7 X 3,0	21	jan-17	jan-17	jul-16	ago-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014	
360	Itarema IX	10 X 3,0	30	jan-17	jan-17	jul-16	ago-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014	
361	Itarema VI	8 X 3,0	24	jan-17	jan-17	jul-16	ago-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014	
362	Itarema VII	7 X 3,0	21	jan-17	jan-17	jul-16	ago-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014	
363	Itarema VIII	7 X 3,0	21	jan-17	jan-17	out-16	ago-16	Antecipação em meses: 2. Liberada para operação em teste UG1 a UG7 a partir de 28/06/2016 conforme Despacho nº 1.693, de 27/06/2016	03/2014 A-3 06/06/2014	
534	Malhadinha 1	11 X 2,1	23,1	jun-14	jun-14	ago-16	out-16	Postergação em meses: 2. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	03/2011 LER 18/08/2011	
539	Vento Formoso	15 x 1,69	25,35	SET/2013(**)	SET/2013(**)	ago-16	out-16	Postergação em meses: 2. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	07/2010 LFA 26/08/2010	
540	Ventos De Tianguá	15 x 1,69	25,35	SET/2013(**)	SET/2013(**)	ago-16	out-16	Postergação em meses: 2. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	07/2010 LFA 26/08/2010	
541	Ventos De Tianguá Norte	16 x 1,69	27,04	SET/2013(**)	SET/2013(**)	ago-16	out-16	Postergação em meses: 2. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	07/2010 LFA 26/08/2010	
542	Ventos Do Morro Do Chapéu	15 x 1,69	25,35	SET/2013(**)	SET/2013(**)	ago-16	out-16	Postergação em meses: 2. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	07/2010 LFA 26/08/2010	
543	Ventos Do Parazinho	16 x 1,69	27,04	SET/2013(**)	SET/2013(**)	ago-16	out-16	Postergação em meses: 2. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	07/2010 LFA 26/08/2010	
668	Ventos do Norte 18	12 X 2,5	30	dez-17	dez-17	dez-17	jul-17	Antecipação em meses: 5. Iniciadas obras em 30/06/2016. Antecipada conforme andamento das obras informado pelo empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015	
679	Cristal	13 x 2,3	29,9	set-13	set-13	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	05/2010 LER 25/08/2010	
680	Esperança	14 X 2,0	28	set-15	set-15	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	05/2013 LER 23/08/2013	
681	Maniçoba	15 X 2,0	30	set-15	set-15	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	05/2013 LER 23/08/2013	
682	Primavera	13 x 2,3	29,9	set-13	set-13	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	05/2010 LER 25/08/2010	
683	São Judas	13 x 2,3	29,9	set-13	set-13	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	05/2010 LER 25/08/2010	

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO							
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão		
				jun/16	jul/16	jun/16	jul/16				
699	Ventos de Santa Aparecida	5 X 2,0	10	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido ato legal conforme Portaria nº 362, de 11/07/2016	09/2015 LER 13/11/2015		
700	Ventos de Santa Aparecida	5 X 2,0	10	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido ato legal conforme Portaria nº 362, de 11/07/2016	09/2015 LER 13/11/2015		
701	Ventos de Santa Aparecida	4 X 2,0	8	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido ato legal conforme Portaria nº 362, de 11/07/2016	09/2015 LER 13/11/2015		
702	Ventos de Santa Aurora	14 X 2,0	28	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido ato legal conforme Portaria nº 365, de 14/07/2016	09/2015 LER 13/11/2015		
703	Ventos de Santa Emília	14 X 2,0	28	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido ato legal conforme Portaria nº 369 de 19/07/2016	09/2015 LER 13/11/2015		
704	Ventos do São Gabriel	14 X 2,0	28	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido ato legal conforme Portaria nº 368 de 19/07/2016	09/2015 LER 13/11/2015		
711	Vila Amazonas V	10 X 3,0	30	abr-18	abr-18	ago-16	set-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013		
769	Santa Mônica I	7	2,7	mai-16	mai-16	out-16	ago-16	Antecipação em meses: 2. Liberada UG7 para operação em teste a partir de 16/07/2016 conforme Despacho nº 1.886, de 15/07/2016	04/2015 A-3 21/08/2015		
850	Camaúbas	9 X 3,0	27	mar-15	mar-15	set-16	set-17	Postergação em meses: 12. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	03/2011 LER 18/08/2011		
854	Reduto	9 X 3,0	27	mar-15	mar-15	set-16	set-17	Postergação em meses: 12. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	03/2011 LER 18/08/2011		
855	Santo Cristo	9 X 3,0	27	mar-15	mar-15	set-16	set-17	Postergação em meses: 12. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	03/2011 LER 18/08/2011		
856	São João	9 X 3,0	27	mar-15	mar-15	set-16	set-17	Postergação em meses: 12. Alterada data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão, conforme reunião DMSE Transmissão Julho/2016.	03/2011 LER 18/08/2011		

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs

Item	UFV	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				jun/16	jul/16	jun/16	jul/16		
256	BJL 4	20 x 1,0	20	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 286, de 05/07/2016	09/2015 LER 13/11/2015
262	Brisas Suaves	5 x 1,0	5	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº 287, de 05/07/2016	09/2015 LER 13/11/2015
268	Coremas II	30 x 1	30	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido ato legal conforme Portaria MME nº 370 de 19/07/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
277	Floresta II	30 x 1,0	30	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido ato legal conforme Portaria nº 258, de 17 de Junho de 2016.	09/2015 LER 13/11/2015
278	Floresta III	20 x 1,0	20	-	nov-18	dez-18	out-18	Antecipação em meses: 2. Compatibilizado com novo ato legal conforme Portaria nº 259, de 17 de Junho de 2016.	09/2015 LER 13/11/2015
314	Nova Cruz	15 X 2,0	30	-	nov-18	dez-18	out-18	Antecipação em meses: 2. Inserido ato legal, sub judice, conforme Portaria nº 363, de 12/07/2016. Data de tendência compatibilizada com Ato Legal.	09/2015 LER 13/11/2015
325	Paracatu 4	30 x 1,0	30	-	nov-18	out-18	out-18	Inserido ato legal conforme Portaria nº 260 de 17/06/2016.	09/2015 LER 13/11/2015