

Mapa dos Reservatórios Estratégicos do PISF- DNOCS



LEGENDA:

- EM AÇÃO PREPARATÓRIA**
- EM LICITAÇÃO**
- EM EXECUÇÃO**

Recuperação do Reservatório Banabuiú/ CE

Id Governa: 2592

Recuperação e modernização da Barragem de Banabuiú, no Ceará, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início: **16/09/2021**

Execução física (%): **96,25**

Restrições:

- > Chuvas atrasaram desenvolvimento das obras.
- > Atraso no fornecimento de comportas.

Providências:

- > Concluir a obra em **30/06/2024**.



Recuperação do Reservatório Orós/CE

Id Governa: 2594

Recuperação e modernização da Barragem de Orós, no Ceará, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Restrições:

> Primeira colocada na licitação foi desclassificada e entrou com recurso.

Providências:

> Assinar o contrato até **30/06/2024**.

Recuperação do Reservatório Prazeres/CE

Id Governa: 2596

Recuperação e modernização da Barragem de Prazeres, no Ceará, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início: **24/04/2024**

Providências:

> Alcançar **25%** de execução física até 31/08/2024.

Recuperação do Reservatório Quixabinha/CE

Id Governa: 2595

Recuperação e modernização da Barragem de Quixabinha, no Ceará, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início: **08/03/2024**

Providências:

> Alcançar **25%** de execução física até 31/08/2024.

Recuperação do Reservatório Acauã/PB

Id Governa: 2602

Recuperação e modernização da Barragem de Acauã, na Paraíba, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início previsto: **01/11/2024**

Providências:

> Publicar Edital de Licitação até **15/07/2024**.

Recuperação do Reservatório Eng. Avidos/PB

Id Governa: 2593

Recuperação e modernização da Barragem de Eng. Avidos, na Paraíba, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início: **02/06/2020**

Execução física (%): **89,1 (contrato principal)**

Restrições:

> Chuvas comprometeram ensecadeira e prazo de execução da obra.

➤ Providências:

- Retirada da ensecadeira até 30/06/2024;
- Concluir a obra de recuperação estrutural e de equipamentos até 30/07/2024.
- Publicar Edital de obras complementares até 30/06/2024.



Recuperação do Reservatório Lagoa do Arroz/PB

Recuperação e modernização da Barragem de Lagoa do Arroz, na Paraíba, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início previsto: **01/11/2024**

Providências:

> Publicar Edital de Licitação até **15/07/2024**.

Recuperação do Reservatório São José/PB

Id Governa: 2601

Recuperação e modernização da Barragem de São José, na Paraíba, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início previsto: **15/06/2024**

Providências:

> Emitir Ordem de Serviço até **15/06/2024**.

Recuperação do Reservatório Chapéu/PE

Id Governa: 2598

Recuperação e modernização da Barragem de Chapéu, em Pernambuco, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início previsto : **01/07/2024**

Providências:

> Assinar contrato até **30/06/2024**.

Recuperação do Reservatório Entremontes/PE

Id Governa: 2597

Recuperação e modernização da Barragem de Entremontes, em Pernambuco, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início previsto : **15/05/2024**

Providências:

> Alcançar **10%** de execução física até 31/08/2024.

Recuperação do Reservatório Angicos/RN

Id Governa: 2603

Recuperação e modernização da Barragem de Angicos, no Rio Grande do Norte, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início previsto: **07/06/2025**

Providências:

> Emitir Ordem de Serviço até **07/06/2024**.

Recuperação do Reservatório Pau dos Ferros/RN

Recuperação e modernização da Barragem de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início previsto: **30/11/2024**

Providências:

> Republicar Edital de Licitação até **30/06/2024**.

Recuperação do Reservatório Santa Cruz do Apodi/RN

Recuperação e modernização da Barragem de Santa Cruz do Apodi, no Rio Grande do Norte, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens.

Data de início previsto: **30/11/2024**

Providências:

> Publicar Edital de Licitação até **15/07/2024**.