

**INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO  
DAS PRINCIPAIS RODOVIAS E  
FERROVIAS FEDERAIS CONCEDIDAS**







**BR 040, trecho: Brasília/DF-Juiz de Fora/MG, concedido à INVEPAR (Via 040). PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR 040, trecho Juiz de Fora/MG-Rio de Janeiro/RJ, concedido à CON CER. PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR 050, trecho Minas Gerais-Goiás, concedido à ECORODOVIAS (ECO050). PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR 060, trecho concedido à TRIUNFO (CONCEBRA). PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR 080, trecho concedido ao CONSÓRCIO ECO 153 (Ecovias Araguaia), PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR-101/RJ, trecho concedida à Autopista Fluminense. PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR 101, trecho concedido à ARTERIS (Autopista Litoral Sul). PISTA SEM INTERDIÇÕES DEVIDO ÀS CHUVAS.**



**BR 116, trecho concedido à ARTERIS (Autopista Litoral Sul). PISTA SEM INTERDIÇÕES DEVIDO ÀS CHUVAS.**



**BR 116, trecho: Curitiba/PR-Divisa SC/RS, concedida à ARTERIS (Autopista Planalto Sul). PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR 116, trecho concedido à VIA BAHIA, PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



BR 116, km 545,600, norte, Barra do Turvo/SP concedida à Concessionária ARTERIS RÉGIS BITTENCOURT Faixa liberada. Ficou interditado faixa 3 das 19h50min do dia 29 JAN 2022 às 13h33min do dia 31 JAN 2022. Tratou-se de uma erosão no solo em faixa 3. Serviço efetuado no dia 31 JAN 2022 e a faixa de rolamento foi liberada.



BR 116, km 284,080, sul, Embu das Artes/SP concedida à Concessionária ARTERIS RÉGIS BITTENCOURT. INTERDIÇÃO PARCIAL, com acostamento interditado desde as 02h16min do dia 31 JAN 2022.



BR 116, km 350,601, sul, Miracatu/SP concedida à Concessionária ARTERIS RÉGIS BITTENCOURT. INTERDIÇÃO PARCIAL, com acostamento interditado desde as 04h54min do dia 1º FEV 2022. Erosão no solo com deslizamento de terra em área adjacente.



BR 116, km 214+600, Guarulhos/SP, marginal sentido sul (crescente), concedida à CONCESSIONÁRIA NOVADUTRA. Pista PARCIALMENTE interditada em virtude de ruptura de talude (interdição de faixas 2, 3 e 4). Desvio pela Pista Expressa Sul, com destino ao município de São Paulo. Trecho do desvio é de 0,4 km (entre km 214+500 e 214+900). Não há previsão de restabelecimento da normalidade. Serviços emergenciais em execução (intervenção em solo grampeado e drenos da cortina existente) e estudos geológicos em andamento para definição da solução definitiva.



BR 116, km 86+950, Pindamonhangaba/SP, sentido Norte (decrecente), concedida à CONCESSIONÁRIA NOVADUTRA. Acesso à cabine auxiliar e AVI interditado devido acúmulo de águas, às 23h45 de 31 JAN 2022 em virtude alagamento proveniente de área externa à rodovia. Após escoamento das águas o acesso a todas as pistas foi liberado às 6h15 de 1º FEV 2022.



**BR 116/RJ, km 84+280, pista simples, município de Teresópolis/RJ, concedida à Concessionária Rio-Teresópolis – CRT - Pista PARCIALMENTE interditada, no sentido RJ, em virtude de escorregamento de talude com vegetação. Utilização de Pare e Siga, para ambos os sentidos, sem previsão de restabelecimento da normalidade.**



**BR 153, trecho em São Paulo, concedido à TRIUNFO (Transbrasiliiana), PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR 153, trecho concedido ao CONSÓRCIO ECO 153 (Ecovias Araguaia), PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR 153/GO, km 508+600, Aparecida de Goiânia/Goiás, sentido Sul, concedida à CONCEBRA. Pista Sul interditada em virtude de erosão de talude e danos estruturais do bueiro duplo. Desvio pela Pista Norte, em mão dupla, com destino Goiânia/Brasília. Iniciada a mobilização para execução ao menos de uma primeira fase da obra, que consiste na execução da OAE sobre a pista sul, atualmente interditada, visando o reestabelecimento do tráfego.**



**BR 163, trecho no Mato Grosso, concedido ao CRO (ROTA DO OESTE). PISTA SEM INTERDIÇÕES.**





**BR 262/MG, km 355+000, Betim/MG, sentido Oeste, concedida à CONCEBRA. Pista Oeste com Faixa 1 interditada em virtude de trincas longitudinais na faixa 1 e canteiro central. Pista Leste e Pista Oeste, Faixa 2, liberadas. Aguardando projetos e o fim do período chuvoso para mobilização de obra.**



**BR 262/MG, km 365+800, Juatuba/MG, sentido Leste, concedida à CONCEBRA. Pista leste com Faixa 2 e acostamento interditados em virtude de deslizamento de talude de corte e queda da rampa da passarela. Aguardando avaliação para reparo definitivo. Aguardando projetos e o fim do período chuvoso para mobilização de obra.**



**BR 262/MG, km 387+800, Juatuba/MG, sentido Leste, concedida à CONCEBRA. Pista leste totalmente interditada, tendo em vista diversos pontos com depressão e recalques, juntamente com trincas em toda a pista. O tráfego opera em mão dupla pela pista oeste. Aguardando projetos e o fim do período chuvoso para mobilização de obra.**



**BR 262/MG, km 398+800, Pará de Minas/MG, sentido Leste, concedida à CONCEBRA. Pista Leste com Faixa 2 e acostamento interditados em virtude de erosão em talude lateral. Pista Oeste e Pista Leste Faixa 1 liberadas. Projetos prontos, entrega das aduelas metálicas do sistema de drenagem previstas para até o dia 10 FEV 2022, e a execução da travessia por método não destrutivo tem cronograma de execução previsto de até 90 dias, em razão da altura do aterro e da área em talvegue bastante requerida nesse período de chuvas.**



**BR 324, trecho concedido à VIA BAHIA, PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR 364, trecho concedido à ECORODOVIAS (Ecovias do Cerrado), PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR 365, trecho concedido à ECORODOVIAS (Ecovias do Cerrado), PISTA SEM INTERDIÇÕES.**



**BR-376/PR, km 639+300, Tijucas do Sul/PR, sentido sul, concedida à Autopista Litoral Sul. Pista PARCIALMENTE interdita desde as 16h33 de 29 JAN 2022. Detectada erosão do solo no acostamento, com indícios de movimentação de aterro. Acostamento interditado, faixas 1 e 2 liberadas ao tráfego. Equipe técnica informada e acionada para verificar se houve algum deslizamento ou queda de barreira. Aguardando parecer da engenharia. Prazo estimado para retorno à normalidade até 28 FEV 2022.**



BR-376/PR, km 664+140, Guaratuba/PR, sentido norte, concedida à Autopista Litoral Sul. Pista PARCIALMENTE interdita por precaução após detecção em 11 JAN 2022 de aumento de trincas no pavimento preexistentes. Local é objeto de obras de recuperação de aterro após deslizamento em 2021. Faixa 1 interdita, com implantação de sinalização noturna, faixas 2 e 3 liberadas ao tráfego. Nova vistoria do projetista em 19 JAN 2022. Até 02 FEV 2022 serão realizadas diversas sondagens rotativas complementares e aberturas na caixa de pavimento para mapeamento de profundidade das trincas e confirmação do perfil solo/rocha para definição solução de contenção. Prazo estimado para retorno à normalidade até 28 FEV 2022.



BR 381/SP – Rodovia Fernão Dias, concedida à CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA FERNÃO DIAS. Trecho da pista que estava PARCIALMENTE INTERDITADO (faixa 2 e acostamento) no km 60+700, sentido Sul, tendo em vista queda de vegetação na pista, está LIBERADO.



BR 381/MG, km 518+200, Brumadinho, sentido sul, concedida à AUTOPISTA FERNÃO DIAS. Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de deslizamento em talude de corte (faixa 3 e acostamento interditados). Desvio pelas faixas 1 e 2. Sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381/MG, km 527+000, Brumadinho, sentido norte, concedida à AUTOPISTA FERNÃO DIAS. Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de deslizamento em talude de aterro (pista norte bloqueada). Desvio pela pista sul do km 525 ao 529. Previsão para restabelecimento da normalidade: junho/2022.



BR 414, trecho concedido ao CONSÓRCIO ECO 153 (Ecovias Araguaia), PISTA SEM INTERDIÇÕES.





**EFVM (VALE): Trem de passageiros circulando entre Barão de Cocais e Vitória. O trecho Belo Horizonte – Barão de Cocais ainda não tem previsão para retorno do transporte de passageiros por questões de segurança operacional.**



**EFVM (VALE): Ramal de Belo Horizonte:**

- 0 ponto de interdição
- Previsão de liberação: Operação com locomotivas não tripuladas na região de Gongo Soco devido a restrição de circulação de pessoas.



**EFVM (VALE): Ramal de Fábrica (Ouro Branco/MG):**

- 0 pontos de interdição
- Previsão de liberação: Liberado.



**EFVM (VALE): Linha Principal (Itabira/MG – Vitória/ES):**

- 0 pontos de interdição
- Previsão de liberação: Liberado e a circulação está ocorrendo com velocidade reduzida.



**FCA no Trecho Eldorado – Pedreira Rio das Velhas:**

- 0 ponto de interdição
- Previsão de liberação: liberada.



**FCA no Trecho Pedreira Rio das Velhas - Cp. Eduardo - Monte Azul:**

- 0 pontos de interdição



**FCA no Trecho Eldorado - Divinópolis:**

- 2 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: até dia 28/01.



**FCA no Trecho Divinópolis – Garças de Minas:**

- 1 pontos de interdição (km 711+500)
- Previsão de liberação: dia 31/01.



**FCA no Trecho Tigre – Campos Altos:**

- 2 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: 2 ponto até dia 08/02.



**Corredor Minas Rio:**

- 0 pontos de interdição.



**FCA no Corredor Centro – Sudeste:**

- 0 ponto de interdição.
- Previsão de liberação: liberada.



**MRS Logística no Paraopeba (Belo Horizonte – Congonhas):**

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade.



**Ferrovias do Aço (Itabirito – Barra Mansa):**

- 0 ponto de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade apenas entre Itabirito e Pires (Ouro Preto).



**MRS Logística na Linha do Centro (Barra do Piraí – Congonhas):**

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade.



**MRS Logística no Ramal Burnier (Ouro Branco):**

- 4 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: em análise.



**MRS Logística no Ramal Olhos D'Água (Ibirité - Nova Lima):**

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade.



**MRS Logística no Ramal Ouro Branco (Ouro Branco):**

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade.