



BR 040, trecho: Brasília/DF-Juiz de Fora/MG, concedido à INVEPAR (Via 040). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 040, trecho Juiz de Fora/MG-Rio de Janeiro/RJ, concedido à CON CER. PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 050/MG, concedida à Eco050 (Ecorodovias). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 060, trecho concedido à TRIUNFO (CONCEBRA). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 080, trecho concedido ao CONSÓRCIO ECO 153 (Ecovias Araguaia), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR-101/RJ, trecho concedida à Autopista Fluminense. PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 101, trecho concedido à ARTERIS (Autopista Litoral Sul). PISTA SEM INTERDIÇÕES DEVIDO ÀS CHUVAS.



BR 116, trecho concedido à ARTERIS (Autopista Litoral Sul). PISTA SEM INTERDIÇÕES DEVIDO ÀS CHUVAS.



BR 116, trecho: Curitiba/PR-Divisa SC/RS, concedida à ARTERIS (Autopista Planalto Sul). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 116, trecho concedido à VIA BAHIA, PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 116, km 277,100, sul, Embu das Artes/SP concedida à Concessionária ARTERIS RÉGIS BITTENCOURT. Erosão no solo, com deslizamento de terra em área adjacente. INTERDIÇÃO PARCIAL. Aguardando parecer técnico.



BR 116, km 294,400, norte, Itapequerica da Serra/SP concedida à Concessionária ARTERIS RÉGIS BITTENCOURT. Queda de barreira em faixa de domínio. INTERDIÇÃO PARCIAL (acostamento). Aguardando parecer técnico.



BR 116, km 312,200, norte, São Lourenço da Serra/SP concedida à Concessionária ARTERIS RÉGIS BITTENCOURT. Escorregamento de talude em área adjacente. INTERDIÇÃO PARCIAL (acostamento). Aguardando parecer técnico.



BR 116, km 350,601, sul, Miracatu/SP concedida à Concessionária ARTERIS RÉGIS BITTENCOURT. Erosão no solo, com deslizamento de terra em área adjacente. INTERDIÇÃO PARCIAL (acostamento). Havia previsão de liberação em 03 FEV 2022, no entanto a concessionária aguarda novo parecer técnico.



BR 116, km 370,246, sul, Miracatu/SP concedida à Concessionária ARTERIS RÉGIS BITTENCOURT Escorregamento de talude – INTERDIÇÃO PARCIAL (acostamento). Prazo estimado para retorno à normalidade: 07 FEV 2022.



BR 116, km 214+600, Guarulhos/SP, marginal sentido sul (crescente), concedida à CONCESSIONÁRIA NOVADUTRA. Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de ruptura de talude (interdição de faixas 2, 3 e 4). Desvio pela Pista Expressa Sul, com destino ao município de São Paulo. Trecho do desvio é de 0,4 km (entre km 214+500 e 214+900). Não há previsão de restabelecimento da normalidade. Serviços emergenciais em execução (intervenção em solo grampeado e drenos da cortina existente) e estudos geológicos em andamento para definição da solução definitiva.



BR 116/RJ, km 84+280, pista simples, município de Teresópolis/RJ, concedida à Concessionária Rio-Teresópolis – CRT - Pista PARCIALMENTE interdita, no sentido RJ, em virtude de escorregamento de talude com vegetação. Utilização de Pare e Sigla, para ambos os sentidos, sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 153, trecho em São Paulo, concedido à TRIUNFO (Transbrasiliana), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 153, trecho concedido ao CONSÓRCIO ECO 153 (Ecovias Araguaia), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 153/GO, km 508+600, Aparecida de Goiânia/Goiás, sentido Sul, concedida à CONCEBRA. Pista Sul interditada em virtude de erosão de talude e danos estruturais do bueiro duplo. Desvio pela Pista Norte, em mão dupla, com destino Goiânia/Brasília. Iniciada a mobilização para execução ao menos de uma primeira fase da obra, que consiste na execução da OAE sobre a pista sul, atualmente interditada, visando o reestabelecimento do tráfego.



BR 262/MG, km 355+000, Betim/MG, sentido Oeste, concedida à CONCEBRA. Pista Oeste com Faixa 1 interditada em virtude de trincas longitudinais na faixa 1 e canteiro central. Pista Leste e Pista Oeste, Faixa 2, liberadas. Aguardando projetos para mobilização de obra.



BR 262/MG, km 365+800, Juatuba/MG, sentido Leste, concedida à CONCEBRA. Pista leste com Faixa 2 e acostamento interditados em virtude de deslizamento de talude de corte e queda da rampa da passarela. Aguardando avaliação para reparo definitivo. Aguardando projetos para início de obra.



BR 262/MG, km 387+800, Juatuba/MG, sentido Leste, concedida à CONCEBRA. Pista leste totalmente interditada, tendo em vista diversos pontos com depressão e recalques, juntamente com trincas em toda a pista. O tráfego opera em mão dupla pela pista oeste. Aguardando projetos e o fim do período chuvoso para mobilização de obra.



BR 262/MG, km 398+800, Pará de Minas/MG, sentido Leste, concedida à CONCEBRA. Pista Leste com Faixa 2 e acostamento interditados em virtude de erosão em talude lateral. Pista Oeste e Pista Leste Faixa 1 liberadas. Projetos prontos, entrega das aduelas metálicas do sistema de drenagem previstas para até o dia 10/02, e a execução da travessia por método não destrutivo tem cronograma de execução previsto de até 90 dias, em razão da altura do aterro e da área em talvegu bastante requerida nesse período de chuvas.



BR 324, trecho concedido à VIA BAHIA, PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 324, trecho concedido à VIA BAHIA, PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 364, trecho concedido à ECORODOVIAS (Ecovias do Cerrado), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 365, trecho concedido à ECORODOVIAS (Ecovias do Cerrado), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR-376/PR, km 664+140, Guaratuba/PR, sentido norte, concedida à Autopista Litoral Sul. Pista PARCIALMENTE interditada por precaução após detecção em 11 JAN 2022 de aumento de trincas no pavimento preexistentes. Local é objeto de obras de recuperação de aterro após deslizamento em 2021. Faixa 1 interditada, com implantação de sinalização noturna, faixas 2 e 3 liberadas ao tráfego. Nova vistoria do projetista em 19 JAN 2022. Até 02 FEV 2022 realizadas diversas sondagens rotativas complementares e aberturas na caixa de pavimento para mapeamento de profundidade das trincas e confirmação do perfil solo/rocha para definição solução de contenção. Aguardando definição do projetista. Prazo estimado para retorno à normalidade até 28 FEV 2022.



BR 381/SP – Rodovia Fernão Dias, concedida à CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA FERNÃO DIAS. PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 381/MG, km 518+200, Brumadinho, sentido sul, concedida à Autopista Fernão Dias. Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de deslizamento em talude de corte (faixa 3 e acostamento interditados). Desvio pelas faixas 1 e 2. A obra tem previsão de término para julho/2023, porém a faixa 3 poderá ser liberada antes dependendo das recomendações do estudo geotécnico.



BR 381/MG, km 527+000, Brumadinho, sentido norte, concedida à Autopista Fernão Dias. Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de deslizamento em talude de aterro (pista norte bloqueada). Desvio pela pista sul do km 526+800 ao km 527+150. Previsão para restabelecimento da normalidade: junho/2022.



BR 414, trecho concedido ao CONSÓRCIO ECO 153 (Ecovias Araguaia), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



EFVM (VALE): Trem de passageiros circulando entre Barão de Cocais e Vitória. O trecho Belo Horizonte – Barão de Cocais ainda não tem previsão para retorno do transporte de passageiros por questões de segurança operacional.



EFVM (VALE): Ramal de Belo Horizonte:

- 0 ponto de interdição
- Previsão de liberação: Operação com locomotivas não tripuladas na região de Gongo Soco devido a restrição de circulação de pessoas.



EFVM (VALE): Ramal de Fábrica (Ouro Branco/MG):

- 0 pontos de interdição
- Previsão de liberação: Liberado.



EFVM (VALE): Linha Principal (Itabira/MG – Vitória/ES):

- 0 pontos de interdição
- Previsão de liberação: Liberado e a circulação está ocorrendo com velocidade reduzida.



FCA no Trecho Eldorado – Pedreira Rio das Velhas:

- 0 ponto de interdição
- Previsão de liberação: liberada.



FCA no Trecho Pedreira Rio das Velhas - Cp. Eduardo - Monte Azul:

- 0 pontos de interdição



FCA no Trecho Eldorado - Divinópolis:

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberada.



FCA no Trecho Divinópolis – Garças de Minas:

- 0 pontos de interdição
- Previsão de liberação: liberada.



FCA no Trecho Tigre – Campos Altos:

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberada



FCA no Corredor Minas Rio:

- 0 pontos de interdição.



FCA no Corredor Centro – Sudeste:

- 0 ponto de interdição.
- Previsão de liberação: liberada.



MRS Logística no Paraopeba (Belo Horizonte – Congonhas):

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade.



MRS Logística Ferrovia do Aço (Itabirito – Barra Mansa):

- 0 ponto de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade apenas entre Itabirito e Pires (Ouro Preto).



MRS Logística na Linha do Centro (Barra do Piraí – Congonhas):

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade.



MRS Logística no Ramal Burnier (Ouro Branco):

- 4 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: em análise.



MRS Logística no Ramal Olhos D'Água (Ibirité - Nova Lima):

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade.



MRS Logística no Ramal Ouro Branco (Ouro Branco):

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade.



RUMO Malha Paulista – Trecho Itirapina – Bauru (Jaú)

- 1 ponto de interdição
- Previsão de liberação: 09/02