

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF – 10-06-2021

A reunião teve início com a apresentação dos participantes, sendo que todos participaram por videoconferência:

CE – COGERH – Bruno e Marcilio;

PB – AESA- Berange, e Alexandre Magno;

PE- APAC – Suzana, Renata, Robertson e Helvio; SEMARH – Simone e;

RN – Secretaria Carlos Nobre e Paulo Varela;

MDR – Oscalmi, Elianeiva, Tiago, Placido, Nartacha, Jimmu, Rafael Tesa e Alexandre Carvalho;

CODEVASF Sede e Salgueiro – Silvia, Gilvando, Carlos Batista, Camila, Aderson;

ME-PPI- Lua e Luigui;

ANA – Oscar, Tibério, Marcos Pufal, Marcus Vinicius, Anna Paola, Marcio Tavares e Flavio Castro.

Após a apresentação de todos os participantes, o representante do MDR, Oscalmi, fez apresentação do estágio de implementação da obra, apontando os pontos relevantes e as providências adotadas. Com relação ao eixo Leste, comentou que realizam o monitoramento constante. Sendo que para solucionar o problema na Galeria (WBS 2227) – recalque nos poços de visitas, foi elaborado o Projeto e estão preparando os documentos para licitação. A Contratação de serviços remanescentes e instalações acessórias foi fracassada, estão providenciando novas licitações, visando ampliação do interesse e competitividade, com previsão de licitação até dezembro/2021. Quanto a Barragem de Cacimba Nova – percolação pela fundação, será celebrado TED entre MDR e Codevasf, para a elaboração de projeto e execução da solução. Com relação ao Eixo Norte, a retomada de bombeamento deve ocorrer em 15 de julho, e quanto aos problemas identificados, o Dique (WBS 1217) – localizado à jusante do forebay da EBI-3 é monitorado constante, e tem vazão média de percolação, estável, de 3.400 l/min. O Dique Negreiros (WBS 1109), localizado próximo à Estrutura de Controle do Reservatório Negreiros – sofreu Intervenção para redução de percolação, é monitorado constantemente, e apresenta vazão média estável de 9.400 l/min. Realizarão novos ensaios para refinamento da solução e a proposta é o reforço de barragem no paramento de jusante; o canal CN 10 (WBS 1214), entre a EC do Reservatório Serra do Livramento e o Aqueduto Salgueiro também é monitorado com vazão de percolação estável de 416 l/min. Assim, a remoção das placas de concreto danificadas foram removidas e foi realizada a avaliação do dreno de fundo; o CN 14, entre a Galeria da Transnordestina e o Reservatório Milagres opera em cota controlada e está com a percolação monitorada com vazão média estável de 100 l/min. Foi realizada a manutenção corretiva dos motores WEG da EBI-1 com a troca das cordoalhas e revestimento isolante. Na EBI-3 está sendo realizada a troca das válvulas borboletas. O trecho Caiçara -Avidos tem a previsão de conclusão caminho das águas para julho/2021 e a previsão de chegada de água em Caiçara é novembro de 2021. Está sendo realizada transferência do Reservatório Atalho para Reservatório Porcos, com descarga de fundo: 1 m³/s e na Tomada de Uso Difuso (TUD): 10 m³/s. Quanto ao contrato para os Medidores de Vazão no rio Piranhas, divisa de RN/PB, a empresa selecionou os sítios para análise de viabilidade da instalação dos medidores. Tão logo tenham as alternativas, será agendada reunião com os interessados para apresentação das alternativas propostas. O pessoal responsável pelo TED- Universidade Federal de Viçosa (UFV) está em campo, para identificação das intervenções prioritárias para desobstrução do corpo hídrico, visando permitir vazão de 10 m³/s. Comentou ainda o estágio da obra do Ramal do Agreste, e dos testes realizados. A outorga do Reservatório Góis foi emitida pela APAC e o Plano de Segurança de Barragens está em elaboração. Foi concluída a licitação da Obra do Ramal do Apodi e o contrato foi assinado com a Construtora Queiroz Galvão S.A. O Pregão para o Cadastro Fundiário foi assinado com a empresa KRUK Consultoria, Avaliações e Perícias do Patrimônio. Propôs visita técnica conjunta, MDR, DNOCS, ANA e estados, aos Reservatórios Estratégicos com sugestão de até 2 pessoas pelos Estados, com vista a avaliar o monitoramento e melhorias necessárias. Quanto aos Programas Ambientais – PISF, o Eixo Norte – tem Licença de Instalação (LI) n.º 1344/2020, com 38 Planos e Programas Ambientais, 62 Condicionantes. e a

previsão de obtenção da LO até dezembro/2021. Para o Eixo Leste - Licença de Operação (LO) n.º 1464/2018, com 29 Planos e Programas Ambientais e 11 Condicionantes. Para o Ramal do Agreste a Licença de Instalação (LI) n.º 01.20.11.003238-5 foi emitida por CPRH – PE com 17 Planos e Programas Ambientais e 37 Condicionantes. A Gestão operacional está com os dados em nuvem, é possível a análise do balanço hídrico, através do Portal de Dados Operacionais (PDO), que está disponível em fase de testes, para a ANA - desde março de 2021 e para os Estados – desde maio de 2021. A previsão de liberação de acesso para usuários internos da SNSH a partir de julho de 2021. Informou que foi concluída a proposta de CARTILHA DE COMUNICAÇÃO, a qual será enviada aos estados para apreciação e sugestões, no período de 14 a 18/06/2021. Entretanto solicita que seja indicado os pontos focais para a discussão desse tema até 11/06/2021 e sugere a realização de reunião individualizada com os Estados, nas seguintes datas: de 21 a 25/06/2021 ✓ 21/06/2021 – Ceará ✓ 22/06/2021 – Paraíba ✓ 23/06/2021 – Pernambuco ✓ 24/06/2021 – Rio Grande do Norte.

A seguir passou-se aos participantes para esclarecimentos.

Representante da ANA- Tibério informou que o Edital para contratação de consultoria para apoio aos estados foi publicado e solicitou o apoio dos estados na divulgação do Edital.

Representante da AESA- Berange – perguntou se a licitação para recuperação do PV na galeria próximo a Monteiro não prejudicará a entrega de água para a Paraíba, visto a previsão de início da operação comercial, em outubro. Informou que as águas do PISF chegaram em Poções e precisam ser liberadas para jusante. Disse que gostaria de acompanhar a visita de campo da equipe da UFV e perguntou como está a licitação do Ramal do Piancó.

Representante do MDR – Oscalmi esclareceu que a intenção é realizar os trabalhos mantendo a entrega em Monteiro, por isso estão detalhando melhor os trabalhos. Quanto a liberação de água do reservatório Poços, será necessária a articulação com o DNOCS e sugere uma reunião específica entre esses atores para tratar o tema. Quanto ao acompanhamento dos trabalhos de campo da equipe da UFV ele comentou que essa 1ª visita, refere-se a 1ª fase, que será mais rápida, e que nas demais etapas tem proposição de visitas conjuntas com a participação dos representantes dos estados. Quanto ao Ramal do Piancó, a licitação não avançou, entretanto, as tubulações foram compradas e o projeto está pronto.

Especialista da ANA - Marcio Tavares– perguntou quais os problemas identificados nas válvulas e se as trocas são de rotina ou foi algum problema específico.

Representante do MDR – Oscalmi esclareceu que as válvulas apresentavam problemas na abertura das válvulas e não é manutenção de rotina e sim problema específico.

A seguir, visto não havendo mais questionamento passou-se a discutir as datas para visita aos reservatórios estratégicos e as reuniões para avaliar a cartilha de Comunicação. Ficam acordadas as seguintes datas:

Reuniões – cartilha de comunicação: **21/06/2021** às 14h30min reunião para alinhamento das diretrizes gerais da cartilha e uniformização das informações do PISF.

22/06/2021- reunião setorial com a Paraíba;

23/06/2021- reunião setorial com Pernambuco;

24/06/2021- reunião setorial com o Rio Grande do Norte;

25/06/2021- reunião setorial com o Ceará.

Foi alertado por vários participantes, que a comunicação sobre o PISF deve ser uniformizada entre os atores envolvidos com o PISF e assim, nessas reuniões além da Cartilha deverão ser discutidas outras ações de comunicação. MDR encaminhar os convites para as reuniões.

Quanto as visitas aos reservatórios estratégicos as datas sugeridas pelo MDR foram acordadas, entretanto para a Paraíba acredita-se que uma semana será suficiente para essas visitas. Assim o MDR entrará em contato com os representantes dos Estados para ajustar a logística das visitas.

Representante da ANA- Flavia informou que não poderá participar das visitas aos reservatórios estratégicos em decorrência da pandemia.

Representante da AESA- Berange- comentou sobre o seminário da UNB, do qual gostou, mas ressaltou a necessidade de não ser perdido o objetivo primordial do PISF de desenvolvimento regional e, portanto, a tarifa deverá ter um custo sustentável. O comentário foi endossado pelo Paulo Varela e Suzana. A qual perguntou se não seria possível acrescentar no aditivo do TEB-UNB a possibilidade de estudos de receitas acessórias para os estados.

Representante da ANA- Flavia- disse que para esse aditivo não será possível acrescentar essa atividade, mas entende que ela é importante e os estados devem procurar a maneira de viabilizar esse estudo.

Após a apresentação e comentários gerais a reunião foi encerrada.

Encaminhamento:

Mdr

- Encaminhará os convites para as reuniões reunião para alinhamento das diretrizes gerais da cartilha de comunicação e uniformização das informações do PISF.
- Articulará com os estados a logística das visitas aos reservatórios estratégicos.

Próxima reunião dia **01/07**

Anexa à Ajuda Memoria - a apresentação do MDR.