

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF - 06-05-2021

A reunião teve início com a apresentação dos participantes, sendo que todos participaram por videoconferência:

CE –Secretaria – Ramon; COGERH –Bruno, Marcilio e Denilson;

PB – AESA- Porfirio, Berange, João Pedro e Alexandre Magno;

PE- APAC –Suzana, Renata e Erika; SEMARH –Ana Ellis;

RN – Secretaria Carlos Nobre e Paulo Varela;

MDR – Oscalmi, Claudir, , Elianeiva, Tiago, Placido, Mariana, Francisco Igor e Nartacha;

CODEVASF Sede e Salgueiro –Luciano, Silvia, Gilvando, Salatiel, Camila, Tadeu, Celso, Carlos Marques, e Fabiano.

ME-PPI- Ricardo Ramagem;

ANA – Oscar, Tibério, Joaquim, Patrick, Marcelo Medeiros, Marcio Nobre, Cristianny, Ana Flavia, Fernanda Laus, Marcos Freitas, Marcos Pufal e Marcus Vinicius.

Após a apresentação de todos os participantes, o representante do MDR fez apresentação do estágio de implementação da obra, a saber:

Representante do MDR- Oscalmi –Iniciou a apresentação apontando os pontos relevantes e as providencias adotadas, referente ao eixo Leste, que exigem monitoramento constante. Ressaltou que não apresentam evolução de patologias e possibilita as entregas de águas conforme previsto no PGA. A saber: preparação da licitação para recuperação da Galeria Monteiro; Reservatório de Cacimba Nova, operando em nível para evitar percolação elevada. No TED-MDR x CODEVASF está prevista a contratação dos serviços remanescentes do eixo leste, mas o processo licitatório ainda não obteve êxito. Quanto ao eixo Norte, os vazamentos e percolações identificadas no Dique a jusante da EBI3, Dique de Negreiros, CN10, CN14 e CN17 estão estáveis e monitorados. Mas a operação tem que atentar para os níveis pois em alguns casos, em níveis mais altos verifica-se aumento nas percolações. A válvula dispersora da TUD de Atalho foi comissionada e está liberando 10 m²/s de água para Reservatório de Porcos, e a válvula esférica foi encaminhada à fábrica para manutenção e comissionamento. A previsão da conclusão das obras de Caiçara- Avidos está mantida para julho de 2021. O trabalho da empresa contratada para a elaboração de Estudos de alternativas, projeto básico e executivo contemplando a implantação de estrutura fixa de medição de vazão e controle dos dados no rio Piranhas e na divisa da PB com RN está indo bem. Foi assinado o TED com a Universidade de Viçosa para os estudos para as intervenções no rio Piranhas até a confluência do rio do Peixe, e estão aguardando orçamento para iniciar os trabalhos, sendo que a 1ª etapa possibilitará o fluxo de 10 m³/s de água no trecho. Quanto ao Ramal do Agreste não iniciou o enchimento do Reservatório Gois (antigo Negros) e foi concluída a escavação do Túnel Ipojuca – 9488m. O Ramal do Apodi está com o processo licitatório em fase recursal, mas com previsão de emissão da OS para junho de 2021. Foi aberto o pregão para a realização do cadastro fundiário do ramal. Reiterou a necessidade de os estados indicarem os técnicos para possibilitar acesso ao protótipo do Portal de Diagrama Operacional para conhecimento e contribuições e posteriormente será disponibilizarão na internet - Portal de Diagrama Operacional, a seguir apresentou os dados operacionais disponíveis no portal e comentou a importância da parceria com os estados para ao ajuste fino no monitoramento do PISF. Quanto a recuperação dos reservatórios estratégicos – a licitação para a recuperação do Reservatório Banabuiú está com problemas, mas estão envidando esforços para solucioná-los. A licitação para o Reservatório Avidos foi homologada e o MDR aguarda orçamento para início dos trabalhos. Informou que a parada do sistema de bombeamento do Eixo Norte, para realizar substituição de peças nas EBI 2 e 3 e na ocasião farão ajustes ao longo do canal, foi alterada para o período de 25/05 a 10/07. Esclareceu ainda que farão a solicitação da LO para o eixo Norte. Na programação da parada espera-se que todos os reservatórios estarão em níveis operacionais, não prejudicará a liberação de água em alguma TUD e nem para os testes em CAC, mas possivelmente com vazão reduzida. Comentou ainda que esteve em reunião com a direção do DNOCS e foram realizados alguns acertos com vista a melhor instrumentação e troca de informação sobre o monitoramento dos reservatórios estratégicos. Para isso sugere realizar visita, com a presença do estado e da ANA, aos reservatórios para avaliação e alinhamento da forma de operação e transferência de dados.

Representante do MDR – Nartacha complementou que foi celebrado TED com o DNOCS para ações de segurança de barragens e os primeiros reservatórios a serem contemplados serão: Poções, Boqueirão, Aramando Ribeiro, Curemas -Mãe d'água e Poço da Cruz.

A seguir passou-se aos participantes para esclarecimentos.

Os representantes dos estados, Porfirio, Berange, Suzana, Bruno, Carlos Nobre e Paulo Varela e demais participantes comentaram a importância da assinatura do Pre-acordo e estão atentos para os desafios dos próximos passos. Acrescentaram que ainda tem um longo caminho a ser percorrido e comentaram o bom nível da apresentação.

Representante de Pe- Suzana -informou que a APAC contratou empresa para apoiá-los no modelo de gestão do PISF.

Representante da AESA- Berange - reiterou a necessidade de cartilha para informar a população com relação ao PISF e sobre a questão dos instrumentos de controle e dificuldade operacional do Reservatório de Poços. Comentou do projeto que a AESA implantou – Comitê nas Escolas. Lembrou ainda, da necessidade de avaliar o acesso as comportas de Porcos e se o MDR contratará plano de segurança de Barragens para o Reservatório Avidos.

Representante do MDR – Mariane informou a todos de sua saída do MDR, irá assumir nova função na Casa Civil. Aproveitou para agradecer a parceria com todos e externar a alegria com a assinatura do Pre-Acordo. A seguir apresentou seu substituto Francisco Igor. Depois esclareceu que a cartilha não foi concluída porque esperavam a assinatura do pre-acordo, o qual traz pontos importantes que serão considerados no texto da Cartilha.

Representante do MDR – Oscalmi informou que quando do início dos trabalhos da UFV será realizada visita ao trecho que será realizada a limpeza e será importante a presença dos estados. Esclareceu que a liberação de água de Caiçara respeitará a capacidade das estruturas.

Representante da AESA- BERANGE- comentou que a água liberada em Monteiro ainda não chegou nos reservatórios de jusante.

Representante da ANA- Patrick esclarece sobre a composição da tarifa do PISF e a metodologia adotada para estimar as perdas nos canais, reservatórios. no eixo Leste da ordem de 10%, no Norte cerca de 34%. A tarifa considera a vazão entregue. Ressaltou ainda, que na Resolução 2333/17 contêm os procedimentos de alteração do PGA.

Representante da COGERH - Bruno – comentou que a escolha de cenários para o POA não é fácil, pois tem que considerar as vazões mínimas, máximas e os meses de operação. E recomendar fazer um ajuste/avaliação no cálculo das perdas do sistema, já que agora a maior parte do sistema está em operação. Ressaltou ainda que o atraso na paralização do bombeamento do eixo norte, será benéfico para os estes no CAC.

Representante do MDR – Nartacha comentou que foram contratados os Planos de segurança de Barragem dos reservatórios listados acima, mas existe um cronograma para contratação dos demais, no qual o Reservatório de Avidos está incluído.

Representante da CODEVASF – Camila solicitou aos estados, que caso tenham intenção de solicitar revisão dos POAS, informar logo, pois estão realizando o planejamento de compra de energia.

Representante da CODEVASF –Gilvando – comentou sobre a operação do eixo leste, a qual ocorre dentro das expectativas.

Por fim, a maioria dos participantes comentaram a importância da assinatura do Pre-acordo e estão atentos para os próximos passos a serem desempenhados. Todos reconheceram a importância do trabalho da Mariana para a implementação do PISF, agradeceram sua contribuição, desejaram sucesso a no novo desafio e deram as boas-vindas ao Francisco Igor. Após a apresentação e comentários gerais a reunião foi encerrada.

Próxima reunião dia **10/06**.

Consta anexa à Ajuda Memoria e a apresentação do MDR.