



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 3º TA AO TC Nº 05/2017

DO AEROPORTO DE PASSO FUNDO/RS

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 05/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MInfra, E A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO/RS (SBPF).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MInfra**, criado pela Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.115.342/0001-67, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, o Sr. **RONEI SAGGIORO GLANZMANN**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.787.576-84, e portador do RG sob o nº M-7846630, expedida pela SSP/MG, nomeado pela Portaria nº 522 publicada no Diário Oficial da União, de 16 de janeiro de 2019, Seção 2, nº 11, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.838.143/0001-89, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, Centro Administrativo - 7º andar, CEP: 90.119-900, Porto Alegre/RS, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Logística e Transportes, o Sr. **LUIZ GUSTAVO DE SOUZA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 256.306.010-91, portador do RG sob o nº 6002233499 - SJS/II RS, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 05/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 10.788, de 06 de setembro de 2021 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MInfra); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.025244/2017-20**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto:

- a) Prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 05/2017;
- b) Promover adequação de redação em cláusula constante no Termo de Compromisso nº 05/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 05/2017 fica prorrogado por mais 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias, passando o seu término de 11 de novembro de 2022 para **11 de maio de 2024**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AJUSTE DE REDAÇÃO

• Adequação da **alínea k)**, do **inciso II - DO COMPROMISSÁRIO** da **CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES** no Termo de Compromisso nº 05/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação ajustada:

(...)

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES

(...)

II - DO COMPROMISSÁRIO:

(...)

*k) apresentar ao **CONCEDENTE**, para que seja autorizado o início dos serviços objeto deste Termo: a Declaração de cumprimento ao disposto no Decreto nº 7.983/2013; a indicação do servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviços de engenharia juntamente de sua Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados, conforme o disposto no Inciso II, da Subcláusula Única, da CLÁUSULA DÉCIMA;*

a Licença de Instalação emitida pelo Órgão Ambiental competente acerca das obras e serviços a serem executados; e, ainda, apresentar a comprovação da Titularidade Dominial da Área de Intervenção;

(...)

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>
RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura
SAC/MInfra
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
Secretário de Logística e Transportes
do Estado do Rio Grande do Sul
SELT/RS
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggioro Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 27/10/2022, às 18:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gustavo de Souza, Usuário Externo**, em 31/10/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6416479** e o código CRC **3D54BD4D**.



Referência: Processo nº 50000.025244/2017-20



SEI nº 6416479

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8580 - www.infraestrutura.gov.br



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PLANO DE TRABALHO 3º TA AO TC Nº 05/2017

Brasília, 26 de outubro de 2022.

1. TÍTULO/PROJETO

Elaboração de projetos, reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS e SCI, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Passo Fundo/RS (SBPF).

2. CONCEDENTE

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MInfra

3. COMPROMISSÁRIO

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 45.051.546,39 (quarenta e cinco milhões, cinquenta e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos)

6. VIGÊNCIA

2.347 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS		08.838.143/0001-89	
Endereço		Cidade	UF CEP
Avenida Borges de Medeiros, 1555 – 12º e 13º andares		Porto Alegre	RS 90.110-150
Nome do Responsável		CPF	
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA		256.306.010-91	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
6002233499		SJS/II RS	
Cargo	Função	Matricula	
SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES	SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES	-	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério da Infraestrutura - MInfra		37.115.342/0001-67	
Endereço		Cidade	UF CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco “R”		Brasília	DF 70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
RONEI SAGGIORO GLANZMANN		030.787.576-84	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
M-7846630		SSP/MG	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	-	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Elaboração de projetos, reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança,	Início	Término

implantação de TPS e SCI, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Passo Fundo/RS (SBPF).	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2.347 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
--	---	--

Justificativa do Aditamento

A estratégia inicial adotada por este DAP para cumprimento do objeto supramencionado foi de concluir as obras do novo Terminal de Passageiros - TPS para posteriormente seguir com as tratativas referentes aos serviços vinculados à Meta 6 - SCI constante no Plano de Trabalho.

É válido informar que a reforma da edificação destinada a SCI está condicionada a liberação da estrutura ocupada pelo antigo TPS, tendo em vista que esta edificação irá compor parte da edificação futura da SCI. O processo de migração definitiva das operações para o novo Terminal se encontra em andamento, com previsão de término para os próximos 60 (sessenta) dias.

Além disso, convém registrar que o impedimento do início das obras de reforma da SCI também está associado claramente ao maior tempo demandado na execução e finalização das obras do novo Terminal de Passageiros, visto que ultrapassou o período inicialmente planejado.

Mesmo assim, é conveniente mencionar que este Departamento Aeroportuário está tratando junto à Infraero sobre a contratação dos serviços englobados pela Meta 6 para que esta seja concluída dentro do novo prazo pleiteado.

Assim sendo, no sentido de atender plenamente a demanda da Meta 6, bem como realizarmos a devida prestação de contas de todo o objeto, estamos apresentando proposição de aditivo de prorrogação de prazo desse TC nº 05/2017 em mais 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias, passando sua vigência total para 2.347 (dois mil trezentos e quarenta e sete) dias.

Identificação dos Serviços

Adequação da Pista de Pouso e Decolagem para 1680 m x 30 m, construção de nova Pista de Rolamento, novo Pátio de Estacionamento de Aeronaves e novo Terminal de Passageiros, vias de serviço e acesso, estacionamento para veículos; Sinalização horizontal e vertical, Auxílios à navegação aérea, Subestação, Infraestrutura dos sistemas elétricos, cercamento patrimonial e operacional, Serviços complementares.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS

META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	META 1 - PROJETOS					
1.1	Elaboração do Anteprojeto	Unidade	1,00	-	MÊS 01	MÊS 06
1.2	Procedimentos Licitatórios e de Contratação	Unidade	1,00	-	MÊS 06	MÊS 12
1.3	Elaboração do Projeto Básico	Unidade	1,00	R\$ 139.504,79	MÊS 13	MÊS 34
1.4	Projeto Executivo	Unidade	1,00	R\$ 59.787,77	MÊS 35	MÊS 40
1.5	Projetos de Zoneamento dos Auxílios à Navegação	Unidade	1,00	R\$ 65.314,25	MÊS 40	MÊS 40
1.6	As Built	Unidade	1,00	R\$ 91.259,13	MÊS 35	MÊS 36

1.7	Ações Ambientais Iniciais	Unidade	1,00	R\$ 161.779,28	MÊS 13	MÊS 34
2	META 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	Mobilização, Placa de Obra e Canteiro de Obras	Unidade	1,00	R\$ 496.560,17	MÊS 35	MÊS 35
2.2	Administração Local	Unidade	1,00	R\$ 2.119.601,79	MÊS 35	MÊS 46
3	META 3 - INFRAESTRUTURA LADO TERRA					
3.1	Terraplenagem	Unidade	1,00	R\$ 225.798,19	MÊS 35	MÊS 36
3.2	Pavimentação	Unidade	1,00	R\$ 337.677,77	MÊS 40	MÊS 42
3.3	Sinalização	Unidade	1,00	R\$ 243.344,81	MÊS 43	MÊS 43
3.4	Drenagem	Unidade	1,00	R\$ 132.783,59	MÊS 41	MÊS 41
4	META 4 - TERMINAL DE PASSAGEIROS					
4.1	TPS Padrão - P3B	Unidade	1,00	R\$ 8.021.893,37	MÊS 36	MÊS 45
4.2	Projeto Customizado - P3B	Unidade	1,00	R\$ 1.058.421,42	MÊS 36	MÊS 39
5	META 5 - LADO AR					
5.1	Terraplenagem	Unidade	1,00	R\$ 4.590.501,35	MÊS 36	MÊS 46
5.2	Pavimentação	Unidade	1,00	R\$ 11.031.211,41	MÊS 36	MÊS 46
5.3	Sinalização Horizontal	Unidade	1,00	R\$ 658.973,34	MÊS 39	MÊS 41
5.4	Drenagem	Unidade	1,00	R\$ 1.984.814,25	MÊS 36	MÊS 41
5.5	Infraestrutura Elétrica	Unidade	1,00	R\$ 1.571.978,50	MÊS 38	MÊS 41
5.6	Auxílios à Navegação Aérea	Unidade	1,00	R\$ 5.918.284,92	MÊS 36	MÊS 43
5.7	Cerca Patrimonial	Unidade	1,00	R\$ 1.498.186,68	MÊS 35	MÊS 38
5.8	Cerca Operacional	Unidade	1,00	R\$ 234.295,02	MÊS 45	MÊS 45
5.9	Serviços Complementares (Plantio de Grama, Demolições, Paisagismo, Acessibilidade, Comissionamento da PPD, Guarita, Via de Serviço e outros serviços)	Unidade	1,00	R\$ 803.750,20	MÊS 36	MÊS 50
5.10	Ações Ambientais	Unidade	1,00	R\$ 1.775.436,76	MÊS 35	MÊS 50
6	META 6 - SEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
6.1	Elaboração e Aceitação dos Projetos	Unidade	1,00	R\$ 240.000,00	MÊS 60	MÊS 64
6.2	Procedimentos Licitatórios e de Contratação	Unidade	1,00	-	MÊS 65	MÊS 68
6.3	Obras para implantação da SCI	Unidade	1,00	R\$ 1.590.387,63	MÊS 69	MÊS 74
7	META 7 - ENCERRAMENTO					
7.1	Recebimento / Prestação de Contas	Unidade	1,00	-	MÊS 75	MÊS 77
Total				R\$ 45.051.546,39	MÊS 01	MÊS 77

10. PLANO DE APLICAÇÃO			
PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MInfra	44.30.42	Transferência ao Estado do Rio Grande do Sul para auxílios	R\$ 43.700.000,00
SSECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS	44.90.00	Projetos e Obras Aeroporto de Passo Fundo	R\$ 1.351.546,39
Total			R\$ 45.051.546,39

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE						
MESES	EXERCÍCIO					
	2018 (R\$)	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan						
Fev						
Mar						
Abr						
Mai				R\$ 8.000.000,00		
Jun					R\$ 710.380,17	
Jul				R\$ 12.000.000,00		
Ago						
Set						R\$ 925.605,60
Out				R\$ 15.830.033,76		
Nov			R\$ 4.868.163,15			
Dez	R\$ 517.645,22				R\$ 232.800,00	R\$ 615.372,10
Total/Ano	R\$ 517.645,22		R\$ 4.868.163,15	R\$ 35.830.033,76	R\$ 943.180,17	R\$ 1.540.977,70
Total Repasse						R\$ 43.700.000,00

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA						
MESES	EXERCÍCIO					
	2018 (R\$)	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan						
Fev						
Mar						
Abr						

Mai				R\$ 247.422,69		
Jun					R\$ 21.970,52	
Jul				R\$ 371.134,03		
Ago						
Set						R\$ 28.626,98
Out				R\$ 489.588,68		
Nov			R\$ 150.561,75			
Dez	R\$ 16.009,65				R\$ 7.200,00	R\$ 19.032,09
Total/Ano	R\$ 16.009,65		R\$ 150.561,75	R\$ 1.108.145,40	R\$ 29.170,52	R\$ 47.659,07
Total Contrapartida						R\$ 1.351.546,39
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO						R\$ 45.051.546,39

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Logística e Transportes - SELT, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário, como: acesso rodoviário, ligações de energia elétrica, etc.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.5007

15. DECLARAÇÃO - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
Secretário de Logística e Transportes
do Estado do Rio Grande do Sul
SELT/RS
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>
RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura
SAC/MInfra
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggioro Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 27/10/2022, às 18:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gustavo de Souza, Usuário Externo**, em 31/10/2022, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6416468** e o código CRC **677AF6A1**.



Referência: Processo nº 50000.025244/2017-20



SEI nº 6416468

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8580 - www.infraestrutura.gov.br

Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 05/2017 do Aeroporto de Passo Fundo/RS (SBPF); DATA DA ASSINATURA: 31/10/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 547 dias, ou seja, com vigência até o dia 11/05/2024; PROCESSO: 50000.025244/2017-20; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiaro Glanzmann - CPF nº 030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Luiz Gustavo de Souza - CPF nº 256.306.010-91, pela SELT/RS (Compromissário).

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO

PROCESSO Nº 50000.038749/2022-11. ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 123/2022. PARTE AUTORIZANTE: Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). CNPJ nº 37.115.342/0041-54. PARTE AUTORIZADA: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - SP, inscrito no CNPJ nº 45.731.650/0001-45. OBJETO: Acesso aos sistemas e subsistemas informatizados da SENATRAN. DATA DE ASSINATURA: 1 de novembro de 2022

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO

PROCESSO Nº 50000.008537/2021-29. ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 71/2021 - B. PARTE AUTORIZANTE: Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). CNPJ nº 37.115.342/0041-54. PARTE AUTORIZADA: GRINGO O MELHOR AMIGO DO MOTORISTA LTDA., inscrita no CNPJ nº: 34.697.707/0001-10. OBJETO: Acesso a dados, sistemas e subsistemas informatizados do SENATRAN. DATA DE ASSINATURA: 1º de novembro de 2022

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO

PROCESSO Nº 50000.008537/2021-29. ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 71/2021 - B. PARTE AUTORIZANTE: Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). CNPJ nº 37.115.342/0041-54. PARTE AUTORIZADA: GRINGO O MELHOR AMIGO DO MOTORISTA LTDA., inscrita no CNPJ nº: 34.697.707/0001-10. OBJETO: Acesso a dados, sistemas e subsistemas informatizados do SENATRAN. DATA DE ASSINATURA: 1º de novembro de 2022

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO

PROCESSO Nº 50000.038749/2022-11. ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 123/2022. PARTE AUTORIZANTE: Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). CNPJ nº 37.115.342/0041-54. PARTE AUTORIZADA: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - SP, inscrito no CNPJ nº 45.731.650/0001-45. OBJETO: Acesso aos sistemas e subsistemas informatizados da SENATRAN. DATA DE ASSINATURA: 1 de novembro de 2022

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 11/2022

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Infraestrutura - MInfra, instituída com base na Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede e foro no Distrito Federal, em conformidade com o art. 10 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e consoante as políticas e diretrizes para o desenvolvimento do setor portuário nacional, em vista do requerimento protocolado no Processo nº 50300.011486/2022-19, cujos parâmetros estão descritos no Anexo I, torna público que receberá, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação deste extrato no Diário Oficial da União - DOU, pedidos de autorização para construção e exploração de instalação portuária na região geográfica do município de Acará/PA. O requerimento que ensejou a abertura do presente Anúncio, bem como seu Instrumento Convocatório, encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da ANTAQ (<https://www.gov.br/antaaq/pt-br/assuntos/instalacoes-portuarias/instalacoes-privadas>), podendo também ser obtidos em sua Secretaria Geral - SGE, situada no SEPN Quadra 514, Conjunto "E", Edifício ANTAQ, Asa Norte, Brasília, DF.

EDUARDO NERY MACHADO FILHO
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - UASG 682010

Nº Processo: 50300005021202229. Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada visando a realização de pesquisa de satisfação dos usuários da navegação interior longitudinal de passageiros, por meio de entrevistas presenciais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/11/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Sepn Q. 514 - Conj "e" - Edifício Espaço Guimarães Rosa, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/682010-5-00015-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 03/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/11/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACEDO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/11/2022) 682010-68201-2022NE000042

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOSAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - UASG 393001

Nº Processo: 50515012560202207. Objeto: Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização do escritório-sede da Agência Nacional de Transporte Terrestres em São Paulo, com fornecimento de peças originais e de primeiro uso, conforme regramento do Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/11/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Projeto Orla - Trecho 3, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/393001-5-00023-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 03/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/11/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ABELAR VIEIRA ROSA NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/11/2022) 393001-39250-2022NE800143

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - UASG 393001

Nº Processo: 50500071499202291. Objeto: Contratação de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação de gerenciamento de acesso lógico privilegiado, contemplando garantia de atualizações de versões e serviços correlatos, conforme condições, quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. . Total de Itens Licitados: 4. Edital: 03/11/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Projeto Orla - Trecho 3, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/393001-5-00022-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 03/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/11/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ADAO CABRAL FORMIGA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/11/2022) 393001-39250-2022NE800143

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022 - UASG 393001

Nº Processo: 50545327696201958. Objeto: Serviços de engenharia para readequação e modernização do edifício sede da unidade de Santa Catarina, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme regramento previsto no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/11/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Projeto Orla - Trecho 3, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/393001-5-00024-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 03/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/11/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ABELAR VIEIRA ROSA NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/11/2022) 393001-39250-2022NE800143

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2022 - UASG 393003

Número do Contrato: 947/2013.
Nº Processo: 50600.003845/2010-46.
Concorrência. Nº 256/2012. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.. Contratado: 35.467.604/0001-27 - FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência sem reflexo financeiro. Prazo: prorrogação do prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, passando seu término da vigência para o dia 06/03/2023. Vigência: 07/09/2022 a 06/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.408.857,51. Data de Assinatura: 24/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/08/2022).

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 324/2022-00 - UASG 393003

Com base na documentação acostada nos autos do Processo nº 50600.000993/2021-61, RDC nº 0324/2022-00, e decorrido o prazo recursal, homologo e adjudico o presente procedimento licitatório, nos termos do Artigo 28, Inciso IV da Lei 12.462/2011, para que produza efeitos jurídicos e legais.
Sagrou-se vencedor o consórcio CONSÓRCIO DYNATEST-STRATA, pelo menor valor de R\$ 26.863.667,15 (vinte e seis milhões e oitocentos e sessenta e três mil e seiscentos e sessenta e sete reais e quinze centavos).

FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ
Diretora de Administração e Finanças - Substituta

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Celebrado Entre Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV
Processo: 50600.037441/2021-17
DEVEDORA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
CNPJ DEVEDORA: 04.892.707/0001-00
CREDOR: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV
CNPJ/MF nº 33.641.663/0001-44
OBJETO: Reconhecimento de Dívida, referente ao pagamento de serviços executados no 00 00559/2018, cujo objeto é prestação de serviços técnicos especializados visando à manutenção e criação de composições de custos unitários do SICRO, à realização de pesquisa nacional de insumos, ao cálculo dos índices de reajustamento de obras, à ampliação do desenvolvimento de novas metodologias e ao apoio técnico à CGCIT e DIREX, no valor de R\$ 26.851,63 (vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS E RORAIMA
SERVIÇO 9-SRE-AM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15/2022 - UASG 393009

Número do Contrato: 827/2014.

Nº Processo: 50601.000236/2018-82.

Regime Diferenciado de Contratações. Nº 39/2014. Contratante: SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT. Contratado: 33.177.148/0001-55 - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA. Objeto: 15º Termo Aditivo de Rerratificação de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato SR-00827/2014-00, por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, elevando o prazo de vigência que era de 2.954 para 3.014 dias consecutivos, o prazo de vigência, que tinha término previsto para 01/11/2022 passa a vencer em 31/12/2022, com início a partir de 02/11/2022, conforme Cálculo do Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC, por interesse da Administração, autorizado pelo Superintendente Regional do DNIT/AM. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57 e ART. 60 DA LEI Nº 8.666/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.648 DE 27/05/98 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SR-00827/2014-00. Vigência: 27/10/2022 a 31/12/2022. Data de Assinatura: 27/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 27/10/2022).

