



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL  
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS  
COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 4º AO TC Nº 03/2018

**DO AEROPORTO DE CASCAVEL/PR**

**QUARTO ADITIVO AO  
TERMO DE COMPROMISSO  
Nº 03/2018, CELEBRADO ENTRE  
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO  
DO MINISTÉRIO DE PORTOS  
E AEROPORTOS - MPOR, E O  
MUNICÍPIO DE  
CASCAVEL/PR PARA  
REALIZAÇÃO DE  
INVESTIMENTOS NO  
AEROPORTO DE CASCAVEL  
(SBCA).**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, convertida na Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.115.342/0001-67, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, inscrito no SIAPE sob nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e o **MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.208.867.0001/07, com sede na Rua Paraná, nº 5.000, Centro, CEP: 85.807-900, Cascavel/PR, doravante denominada **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **LEONALDO PARANHOS DA SILVA**, inscrito na Matrícula sob nº 30713-2, **RESOLVEM** celebrar o presente **QUARTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 03/2018**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 01/01/2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança); e

das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.020400/2018-47**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

---

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 03/2018.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

---

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 03/2018 fica prorrogado por mais 699 (seiscentos e noventa e nove dias) dias, passando o seu término de 07 de agosto de 2024 para **07 de julho de 2026**.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO**

---

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

## **CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO**

---

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>

**TOMÉ FRANCA**

Secretário Nacional de Aviação Civil  
do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR  
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>

**LEONALDO PARANHOS DA SILVA**

Prefeito Municipal de Cascavel/PR

(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 29/07/2024, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Paranhos da Silva**, **Usuário Externo**, em 30/07/2024, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **8518332** e o código CRC **80688B63**.



Referência: Processo nº 50000.020400/2018-47



SEI nº 8518332

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

**PLANO DE TRABALHO 4º TA AO TC Nº 03/2018**

Brasília, 24 de junho de 2024.

**1. TÍTULO/PROJETO**

"Execução de Pátio de Aeronaves, Reforma da SCI, Construção da Guarita P1 e Execução de Cerca Operacional no Aeroporto Municipal de Cascavel-PR Coronel Adalberto Mendes da Silva" (SBCA), no Município de Cascavel no Estado do Paraná".

**2. CONCEDENTE**

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

**3. COMPROMISSÁRIO**

Município de Cascavel/PR

**4. INSTRUMENTO LEGAL**

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

**5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO**

R\$ 8.811.110,48 (oito milhões, oitocentos e onze mil cento e dez reais e quarenta e oito centavos)

**6. VIGÊNCIA**

2.891 (dois mil oitocentos e noventa e um) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

**7. DADOS CADASTRAIS**

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

Município de Cascavel/PR		76.208.867.0001/07	
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>	<b>UF</b> <b>CEP</b>
Rua Paraná, nº 5000. Centro		Cascavel	PR    -
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>	
Leonardo Paranhos da Silva		498. 725. 759 - 91	
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>	
4.181.988-0		SSP-PR	
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula</b>	
Prefeito Municipal	Prefeito Municipal	30713-2	
<b>Órgão / Entidade Concedente</b>		<b>CNPJ</b>	
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		37.115.342/0001-67	
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>	<b>UF</b> <b>CEP</b>
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF    70.044-902
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>	
Tomé Barros Monteiro da Franca		033.834.054-86	
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>	
5.740.008		SSP/PE	
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula SIAPE</b>	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	3390590	

## 8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

<b>Título do Projeto</b>	<b>Período de Execução</b>	
"Execução de Pátio de Aeronaves, Reforma da SCI, Construção da Guarita P1 e Execução de Cerca Operacional no Aeroporto Municipal de Cascavel-PR Coronel Adalberto Mendes da Silva" (SBCA), no Município de Cascavel no Estado do Paraná"	<b>Início</b>	<b>Término</b>
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2.891 (dois mil oitocentos e noventa e um) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
<b>Justificativa do Termo Aditivo</b>		

1 - Em relação ao Plano de Trabalho foi possível executar duas metas até a presente data, sendo: a Meta 1 - Cerca Operacional e a Meta 2 - Pátio de Aeronaves;  
 2 - Tendo em vista o término da vigência atual do instrumento estar se aproximando, em 07 de agosto de 2024, e que a Meta 3 - SCI (Seção Contra Incêndio) e Meta 4 - Construção da Guarita P1 não foram executadas e que, a confecção dos projetos não foi concluída, faz-se necessário a dilação de prazo de execução em mais 699 (seiscentos e noventa e nove) dias deste Termo de Compromisso nº 03/2018 do Aeroporto Municipal Coronel Adalberto Mendes da Silva (SBCA), no Município de Cascavel no Estado do Paraná.

I) Os trâmites administrativos e técnicos para término da Construção do Terminal de passageiros do Aeroporto de Cascavel, do Pátio e Cerca Operacional asseguraram todos os requisitos para operacionalização do Aeroporto. Diante do bom êxito e resultados desta infraestrutura, que assegurou inclusive premiação por dois anos seguintes de Melhor Aeroporto Regional do País. As obras complementares, embora importantes, sofreram pausa estratégica para que houvesse uma dedicação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Cascavel para outras áreas.

II) Atualmente a área urbana do nosso município é um verdadeiro canteiro de obras, com intervenções de corredores; trincheiras em importantes avenidas, além de obras em certas marginais, requisitando o empenho e a dedicação da equipe de engenharia em projetos e fiscalização.

III) Justificamos ainda que essa incapacidade técnica para consecução dos projetos da SCI e Guarita encontra-se no planejamento para superação, visto que os mesmos é responsabilidade técnica de elaboração pelos técnicos da Prefeitura, sob supervisão do profissional de referência em assuntos do Aeroporto, que acumula atribuições de Gestor Municipal das principais obras municipais e Secretário municipal, ampliando portanto as suas responsabilidades e diminuindo sua disponibilidade.

Por fim, considerando também as limitações impostas que acima fora descrito:

Diante do exposto, apresentamos em anexo, proposta de novo Plano de Trabalho, devidamente atualizada condizente com a nova realidade de prazo, execução e desembolso, e sendo assim solicitamos a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 03/2018, por um período de mais 699 (seiscentos e noventa e nove dias), totalizando 2.891 (dois mil , oitocentos e noventa e um) dias a partir da data de assinatura do mesmo.

## 9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
0	Procedimentos Administrativos do Compromissário	-	-	R\$ -	08/2018	07/2020
1	Execução de 12.264 m <sup>2</sup> de Cerca Operacional	Unidade	1	R\$ 1.054.628,13	07/2019	04/2020
1.1	Período Licitatório	Unidade	1	R\$ -	07/2019	10/2019
1.2	Serviços Preliminares	Unidade	1	R\$ 176.223,45	11/2019	04/2020
1.3	Implantação	Unidade	1	R\$ 821.834,22	11/2019	04/2020

1.4	Administração da Obra	Unidade	1	R\$ 86.716,80	11/2019	04/2020
<b>2</b>	<b>Execução de Pátio de Aeronaves</b>	<b>Unidade</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 6.811.110,48</b>	<b>12/2019</b>	<b>07/2020</b>
2.1	Período Licitatório	Unidade	1	R\$ -	12/2019	02/2020
2.2	Serviços Preliminares	Unidade	1	R\$ 365.568,82	03/2020	04/2020
2.3	Terraplanagem	Unidade	1	R\$ 60.038,21	03/2020	04/2020
2.4	Base/Sub-base	Unidade	1	R\$ 350.684,88	03/2020	05/2020
2.5	Pavimentação	Unidade	1	R\$ 3.729.209,66	04/2020	06/2020
2.6	Drenagem	Unidade	1	R\$ 627.962,03	03/2020	06/2020
2.7	Serviços Noturnos Taxiway (Terraplanagem, base, sub-base, pavimentação e drenagem)	Unidade	1	R\$ 1.189.540,94	03/2020	07/2020
2.8	Administração da Obra	Unidade	1	R\$ 488.105,94	03/2020	07/2020
<b>0</b>	<b>Procedimentos Administrativos do Compromissário</b>	-	-	R\$ -	<b>08/2024</b>	<b>07/2026</b>
<b>3</b>	<b>SCI - Seção Contraintendência</b>	<b>Unidade</b>		<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>08/2024</b>	<b>04/2026</b>
3.1	Elaboração/Correção de Projetos		1	R\$ -	08/2024	01/2025
3.2	Período Licitatório	Unidade	1	R\$ -	02/2025	05/2025
3.3	Serviços Preliminares	Unidade	1	R\$ 10.000,00	06/2025	07/2025
3.4	Fundação	Unidade	1	R\$ 30.000,00	08/2025	11/2025
3.5	Estrutura	Unidade	1	R\$ 255.000,00	09/2025	12/2025
3.6	Alvenaria	Unidade	1	R\$ 45.000,00	09/2025	12/2025
3.7	Revestimento	Unidade	1	R\$ 70.000,00	09/2025	01/2026
3.8	Instalações Sanitárias	Unidade	1	R\$ 37.500,00	10/2025	01/2026
3.9	Instalações Elétricas	Unidade	1	R\$ 47.500,00	10/2025	01/2026
3.10	Limpeza da Obra	Unidade	1	R\$ 5.000,00	02/2026	04/2026
<b>4</b>	<b>Construção Guarita P1</b>	<b>Unidade</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 445.371,87</b>	<b>08/2024</b>	<b>04/2026</b>
5	Elaboração/Correção de Projetos	Unidade	1	R\$ -	08/2024	01/2025
4.1	Período Licitatório	Unidade	1	R\$ -	02/2025	05/2025
4.2	Serviços Preliminares	Unidade	1	R\$ 13.000,00	06/2025	07/2025
4.3	Fundação	Unidade	1	R\$ 37.500,00	08/2025	11/2025
4.4	Estrutura	Unidade	1	R\$ 165.225,53	09/2025	12/2025
4.5	Alvenaria	Unidade	1	R\$ 17.500,00	09/2025	12/2025
4.6	Revestimento	Unidade	1	R\$ 140.000,00	09/2025	01/2026
4.7	Instalações Sanitária	Unidade	1	R\$ 17.000,00	10/2025	01/2026
4.8	Instalações Elétricas	Unidade	1	R\$ 22.500,00	10/2025	01/2026
4.9	Limpeza da Obra	Unidade	1	R\$ 2.500,00	02/2026	04/2026
<b>0</b>	<b>Procedimentos Recebimento Definitivo das Obras e Prestação de Contas Compromissário</b>	-	-		<b>05/2026</b>	<b>07/2026</b>
<b>Total</b>				<b>R\$ 8.811.110,48</b>	<b>08/2018</b>	<b>07/2026</b>

## 10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.40.42	Transferência ao Município de Cascavel/PR	R\$ 8.000.000,00
Município de Cascavel/PR	-	-	R\$ 811.110,48
<b>Total</b>			<b>R\$ 8.811.110,48</b>

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE (R\$)							
MESES	EXERCÍCIO						
	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)
Jan							
Fev							
Mar		R\$ 524.774,47					
Abr		R\$ 1.000.000,00					
Mai							
Jun		R\$ 3.475.225,53					R\$ 189.074,37
Jul		R\$ 1.524.774,47					
Ago							
Set							R\$ 526.151,16
Out							
Nov	R\$ 560.000,00						
Dez							R\$ 200.000,00
<b>Total/Ano</b>	<b>R\$ 560.000,00</b>	<b>R\$ 6.524.774,47</b>	<b>R\$ - -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 915.225,53</b>
<b>Total Repasse</b>							<b>R\$ 8.000.000,00</b>

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA							
MESES	EXERCÍCIO						
	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)
Jan							
Fev							
Mar							
Abr							



Mai							
Jun		R\$ 352.348,98					R\$ 89.627,63
Jul		R\$ 154.595,07					
Ago							
Set							R\$ 123.803,44
Out							
Nov							
Dez							R\$ 90.735,36
<b>Total/Ano</b>	<b>R\$</b> -	<b>R\$</b> 506.944,05	<b>R\$</b> -	<b>R\$</b> -	<b>R\$</b> -	<b>R\$</b> -	<b>R\$</b> 304.166,43
						<b>Total Contrapartida</b>	<b>R\$</b> 811.110,48
						<b>TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO</b>	<b>R\$</b> 8.811.110,48

### 13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Município de Cascavel/PR, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

### 14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.2017.14UB.0001

### 15. DECLARAÇÃO - Município de Cascavel/PR

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

**LEONALDO PARANHOS DA SILVA**

Prefeito Municipal de Cascavel/PR

**(COMPROMISSÁRIO)**

## **16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO**

Aceito,

<assinatura eletrônica>

**TOMÉ FRANCA**

Secretário Nacional de Aviação Civil

do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR

**(CONCEDENTE)**



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 29/07/2024, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Paranhos da Silva**, **Usuário Externo**, em 30/07/2024, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **8518320** e o código CRC **2D8BA01B**.



Referência: Processo nº 50000.020400/2018-47



SEI nº 8518320

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:

## UNIDADE ESTADUAL EM SERGIPE

## RETIFICACAO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 114616

Número do Contrato: 5/2023.

Nº Processo: 03628.000087/2023-31.

No extrato de Termo Aditivo nº 01/2024 publicado no D.O.U de 31/07/2024, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 14/07/2024 a 14/07/2024. Leia-se: Vigência: 14/07/2024 a 14/07/2025.

(COMPASNET 4.0 - 31/07/2024).

## Ministério de Portos e Aeroportos

## SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 03/2018 do Aeroporto de Cascavel/PR (SBCA); DATA DA ASSINATURA: 30/07/2024; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 699 dias, ou seja, com vigência até o dia 07/07/2026; PROCESSO: 50000.020400/2018-47; SIGNATÁRIOS: Tomé Barros Monteiro da Franca - CPF nº 033.\*\*\*.\*\*\*-86, pela SAC/MPOR (Concedente); e Leonaldo Paranhos da Silva - CPF nº 498.\*\*\*.\*\*\*-91, pelo MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR (Compromissário).

## AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 - UASG 682010

Nº Processo: 50300009141202386. Objeto: Contratação de serviços para realização de uma pesquisa primária, por meio de entrevistas remotas, tendo como público-alvo usuários de instalações portuárias especializadas na movimentação de contêineres e usuários de empresas brasileiras de navegação de cabotagem especializadas no transporte de contêineres.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/08/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Seprn Q. 514 - Conj "e" - Edifício Espaço Guimarães Rosa, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/682010-5-90010-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 01/08/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 15/08/2024 às 09h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

BRUNO XAVIER DA SILVA  
Coordenador de Compras

(SIASGnet - 31/07/2024) 682010-68201-2024NE000448

## AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

## EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo Digital: 87/23-93 RLE nº 28/2024. Espécie: Contrato APS/110.2024, datado de 26/07/2024, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e PRODUSERV SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prestação dos serviços de limpeza e conservação dos locais internos de escritórios, sanitários e Portões de Acesso mantidos pela APS e serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais de copa, higiene e limpeza ao longo de todo o Porto de Santos, pelo prazo de 30 (trinta) meses, no valor global de R\$ 23.890.000,33 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa mil reais e três centavos). Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Júlio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças da APS, respectivamente, e o Sr. Carlos Gomes Adão, Sócio Administrador da Contratada.

Processo Digital: 140/24-55 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: Contrato APS/109.2024, datado de 26/07/2024, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e ASSOCIAÇÃO DA SEÇÃO NACIONAL DA PIANC - ASSOCIAÇÃO MUNDIAL PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE. Objeto: Prestação dos serviços filiação junto ao PIANC Brasil, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 7.763,77 (sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos). Fundamentação: Art. 30, caput, da Lei 13.303/2016, conforme parecer jurídico da APS, datado de 29/05/2024, e consoante autorização de alçada do Diretor de Administração e Finanças, com fundamento no item 8 da Política de Competências e Alçadas dos Administradores, em seu despacho de 28/06/2024. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Júlio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças da APS, respectivamente, e o Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, Presidente da Contratada.

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo Digital: 399/21-44. Espécie: Primeiro Aditamento, datado de 04/07/2024 ao Contrato SPA/036.2022, datado de 06/04/2022, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e VIP CAFÉ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E CAFÉ LTDA. Objeto do Termo: Prorrogar seu prazo por mais 30 (trinta) meses, a partir do término do instrumento contratual vigente, no valor global de R\$ 444.123,60 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos), inclusão da Cláusula LGPD, alteração na Cláusula Décima Terceira - Conformidade e inclusão de condição de rescisão. Fundamentação: Parecer SUJUD/GEJAD nº 168/2024 de 12/06/2024, consoante a autorização da Diretoria-Executiva da APS, nos termos do deliberado em sua 2450ª Reunião (Ordinária), realizada em 25/06/2024. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Júlio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças da APS, respectivamente, e o Sr. Daniel Fernandes Hellmeister, Sócio-Diretor da Contratada.

Processo Digital: 226/23-98. Espécie: Primeiro Aditamento, datado de 26/07/2024 ao Contrato SPA/104.2023, datado de 28/07/2023, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e PELISSARI INFORMÁTICA S.A. Objeto do Termo: Prorrogar seu prazo por mais 12 (doze) meses, a partir do término do instrumento contratual vigente, apenas para o Item 1 - Suporte ao Licenciamento REINF - SOFICOM módulo EFD-REINF, no valor global de R\$ 48.240,00 (quarenta e oito mil e duzentos e quarenta reais). Fundamentação: Parecer SUJUD/GEJAD nº 200/2024, de 23/07/2024, consoante a autorização da Diretoria-Executiva da APS, nos termos do deliberado em sua 2457ª Reunião (Ordinária), realizada em 25/07/2024. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Júlio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças da APS, respectivamente, e os Srs. Kleuber Pereira Batista e Fabio Thudor Dragojevic, Representantes da Contratada.

## EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Documento Digital: 11862/2023 - Espécie: Acordo de Cooperação nº 010/2024, datado de 15/07/2024, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e a HAURIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Objeto: Formalização de parceria entre os PARTÍCIPES, visando o desenvolvimento de inovação tecnológica na área de indicadores operacionais para medição da performance das operações portuárias, a fim de comprovar o cumprimento das pranchas operacionais praticadas pelos operadores portuários, pelo prazo de 12 (doze) meses. Fundamentação: Parecer SUJUD/GEJAD nº 123.2024, datado de 09/05/2024, consoante a autorização da Diretoria-Executiva da APS, nos termos do deliberado em sua 2441ª Reunião (Ordinária), realizada em 07/06/2024. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Edilberto Ferreira Beto Mendes, Presidente e Diretor de Operações da APS, respectivamente, e o Sr. Mauricio Ribeiro Zannin, Sócio Administrador da Hauric Tecnologia da Informação LTDA.

## RETIFICAÇÃO

Processo Digital: 228/20-71

No extrato publicado no D.O.U. nº 144 de 29/07/2024, na Seção 3, página 142, ONDE SE LÊ: "...Processo Digital: 28/20-71...", LEIA-SE: "...Processo Digital: 228/20-71..."

## EXTRATO DE FOMENTO

Processo Digital: 233/24-34 - Espécie: Termo de Fomento nº 14/2024, datado de 30/06/2024, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e A FUNDAÇÃO CENTRO DE EXCELÊNCIA PORTUÁRIA DE SANTOS - CENEP. Objeto: Execução da orientação técnica para desenvolvimento de produto de inovação na temática ESG na comunidade portuária, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, pelo prazo de 14 (quatorze) meses, no valor de R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais). Fundamentação: Parecer SUJUD/GEJAD nº 201/2024 de 23/07/2024, consoante autorização de alçada do Presidente, com fundamento no item 8 da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, em seu despacho em 26/07/2024. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Sr. Anderson Pomini, Presidente da APS e os Srs. Bruno Pelochs Barbino e Alexandre Barroso Euzébio, Diretor de Administração e Finanças e Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do CENEP, respectivamente.

## EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

## DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

## SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

## EXTRATO DE CESSÃO

Extrato de TC 06.2024.206.0001. Cedente Infraero/SEDE CNPJ: 00.352.294/0001-10. Cessionário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA -SIN. CNPJ 08.313.496/0001-65 Fund. Legal: Subitem 1.2 do Termo. Objeto: Termo de Cessão não onerosa de áreas do Aeroporto de Mossoró - SBMS - Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Vigência: 300 meses. Ass.: 29/07/2024.

## GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

## COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DE DESPESAS

## AVISO DE LICITAÇÃO

## LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 167/ADLI-3/SEDE/2024

Obj. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Assistência Técnica de Engenharia de Segurança do Trabalho Em Perícias de Insalubridade/Periculosidade e Medicina do Trabalho Em Perícias Médicas Referente Aos Processos Judiciais Trabalhistas Para A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Abertura: 9h, 22/08/2024, [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) (1051815). Edital: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e [www.infraero.gov.br](http://www.infraero.gov.br). Inf.: [licitabr@infraero.gov.br](mailto:licitabr@infraero.gov.br) e (61) 3312-3487/3066

CELSE PEQUENO CERQUEIRA

Coordenador de Licitações de Despesas

## EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

SMS Nº PRSP-SMS-2024/00057 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PARA EMS DA MARCA REYCO PARA AEROPORTOS DA REDE INFRAERO. Contratada: BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 21.063.232/0001-69. Valor Global: R\$ 119.000,00. Fund. Legal: Lei 13.303/20216 c/c RILCI. Fonte de recursos: 001.113.01.005-2.20513-0. Autorização em 31/07/2024. ARTHUR HENRIQUE GOMES MOTTA - Gerente de Suprimentos de manutenção -MNSM. Robson Antonio Cutolo - Presidente da Comissão

## GERÊNCIA DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

IL Nº 021/ADLI-1/SEDE/2024 - Participação da INFRAERO, como patrocinadora, na feira Multimodal Nordeste 2024, que realizar-se-á de 06 a 08 de agosto de 2024, no Recife Expo Center. Contratada: MULTIMODAL NORDESTE FEIRAS, EVENTOS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 53.873.821/0001-07. Valor Global do Patrocínio: R\$ 100.000,00. Fund. Legal: Artigo 30, Inciso I, da Lei nº 13.303 de 30 de Junho de 2016; Artigo 47, Inciso I, Alínea "a", da Lei 13.303 de 30 de Junho de 2016, do RILCI. Aprovação DIREX em 29/07/2024. Autorização em 30/07/2024: Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros, Superintendente do DCSM. Ratificação em 30/07/2024: Tiago Chagas Fairerstein, Diretor Comercial. Roberto de Castro Xavier - Coordenador ADLI-1

## DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS

## SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA OPERAÇÃO

## AEROPORTO DE SÃO PAULO - CONGONHAS

## EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

DLS nº 100/PRSP-2/SEDE/2024 | SMS nº PRSP-SMS-2024/00055. Objeto: Aquisição de 30 (trinta) Fitas Ribbon YMCKO - 300 impressões - Evolis - N5F008AAA. Contratada: IITA Indústria de Impressoras Tecnológicas da Amazônia Ltda., CNPJ nº 07.693.320/0001-13. Valor global: R\$ 7.500,00. Fundamento legal: Inciso II, artigo 55, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero - RILCI c/c inciso II, artigo 29, da Lei nº 13.303/2016. Fonte de Recurso: DEP: 001 - Conta Contábil: 311040047 - Centro de Custo: 201172. Autorização em 30/07/2024 por Ricardo da Silva Vianna Junior - Gerente de Logística Administrativa. Vanessa Palombo S. Rodrigues. Gerente do Escritório de São Paulo.

## DIRETORIA DE OPERAÇÕES

## SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO

## EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA SMS Nº SEDE-SMS-2024/00307 e SMS Nº SEDE-SMS-2024/00320 LRE Nº 145/ADLI-3/SEDE/2023. Objeto: Fornecimento de baterias estacionárias. Contratada: BRIMAX COM. E REP. LTDA, CNPJ nº 24.384.947/0001-01. Valor Global R\$ 362,00 e R\$ 4.066,00, respectivamente. Fundamento Legal: Lei 13.303/2016. Fonte do recurso: 001.11301005-2.20513-0. Autorização em 18/07/2024 e 31/07/2024. Arthur Henrique Gomez Motta - Gerente de Suprimentos de Manutenção.

## EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA SMS Nº SEDE-SMS-2024/00319 LRE Nº 076/ADLI-3/SEDE/2024. Objeto: Fornecimento de baterias automotivas. Contratada: ARMY BATERIAS LTDA, CNPJ nº 37.902.352/0001-42. Valor Global R\$ 4.280,00. Fundamento Legal: Lei 13.303/2016. Fonte do recurso: 001.11301005-2.20513-0. Autorização em 31/07/2024. Arthur Henrique Gomes Motta. Gerente I em Exercício - Gerência de Suprimentos de Manutenção.

