



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS
COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 4º AO TC Nº 14/2017

DO AEROPORTO DE ARAGUAÍNA/TO

QUARTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 14/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA DE ARAGUAÍNA/TO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE ARAGUAÍNA/TO (SWGNG).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **RAFAEL PEREIRA SCHERRE**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 980.241.751-34, e portador do RG sob o nº 1524748, expedida pela SSP/DF, nomeado pela Portaria nº 138 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 15 de junho de 2023, Seção 2, edição nº 112, Página 55 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **AGÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARAGUAÍNA - ASTT**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.344.698/0001-70, com sede Presidente Castelo Branco, nº 1601, Setor Brasil, CEP: 77824-360, Araguaína/TO, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Presidente da Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito de Araguaína, o Sr. **AMARILDO FERNANDES DA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 310.900.871-87, e portador do RG sob o nº 1220924, expedida pela SSP/TO, tendo como partícipe a **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.387.437/0001-22 com sede na Rua 06, nº 20, Bairro Vila Aliança, CEP: 77.813-825, Araguaína/TO, doravante denominada UNIDADE EXECUTORA, representada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. **FREDERICO MINHARRO PRADO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.211.251-21, e portador do RG sob o nº 926.843, expedida pela SSP/TO, RESOLVEM celebrar o presente **QUARTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 14/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 (Lei Orçamentária Anual); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001; do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, consoante ao processo nº **50000.035084/2017-27**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 14/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 14/2017 fica prorrogado por mais 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias, passando o seu término para **10 de outubro de 2025**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>

RAFAEL PEREIRA SCHERRE
Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>

AMARILDO FERNANDES DA SILVA
Presidente da ASTT
Agência Municipal de Segurança,
Transporte e Trânsito de Araguaína/TO

(COMPROMISSÁRIO)

<assinatura eletrônica>
FREDERICO MINHARRO PRADO
Secretário Municipal de Infraestrutura
do Município de Araguaína/TO
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Pereira Scherre**, **Secretário Nacional de Aviação Civil - Substituto**, em 07/12/2023, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **FREDERICO MINHARRO PRADO**, **Usuário Externo**, em 12/12/2023, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **AMARILDO FERNANDES DA SILVA**, **Usuário Externo**, em 14/12/2023, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7807311** e o código CRC **015F3078**.



Referência: Processo nº 50000.035084/2017-27



SEI nº 7807311

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PLANO DE TRABALHO 4º TA AO TC Nº 14/2017

Brasília, 29 de novembro de 2023.

1. TÍTULO/PROJETO

Elaboração de Projetos, ajustes de faixas e áreas de segurança, recuperação de pavimentos, ampliação do TPS, reforma do SESCINC, construção da KF, construção da CUT, construção da subestação, auxílios à navegação aérea, fechamentos e serviços complementares.

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

AGÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARAGUAÍNA - ASTT

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 49.140.146,61 (quarenta e nove milhões, cento e quarenta mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos)

6. VIGÊNCIA

2850 (dois mil oitocentos e cinquenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

AGÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARAGUAÍNA - ASTT		20.344.698/0001-70	
Endereço		Cidade	UF CEP
Presidente Castelo Branco, nº 1601, Setor Brasil		Araguaína	TO 77.824-360
Nome do Responsável		CPF	
Frederico Minharro Prado		025.211.251-21	
Amarildo Fernandes da Silva		310.900.871-87	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
926.843		SSP/TO	
1220924		SSP/TO	
Cargo	Função	Matricula	
Secretário Municipal de Infraestrutura	Secretário Nacional	50405	
Presidente	Presidente	56555	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441/0001-38	
Endereço		Cidade	UF CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF 70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Rafael Pereira Scherre		980.241.751-34	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
1524748		SSP/DF	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto	Secretário Nacional Substituto	1591280	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Elaboração de Projetos, ajustes de faixas e áreas de segurança, recuperação de pavimentos, ampliação do TPS,	Início	Término

reforma do SESCINC, construção da KF, construção da CUT, construção da subestação, auxílios à navegação aérea, fechamentos e serviços complementares.	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2850 (dois mil oitocentos e cinquenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
---	---	---

Justificativa do Aditivo

Devido a recente contratação do item 7.3 referente a meta do PAPI com vigência de 12 meses a contar a partir da sua assinatura (14 de setembro de 2023), sendo assim excedendo o prazo de vigência atual do Termo de Compromisso nº 14/2017, faz-se necessário o ajuste do cronograma de execução do Plano de Trabalho bem como a dilação do prazo de vigência em mais 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias, para a conclusão dos objetos contratados.

Identificação dos Serviços

Recuperação de pavimentos, ajustes de faixas, mobilização e desmobilização de canteiro de obras, terraplanagem, pavimentação, drenagem, sistemas elétricos, instalações hidrossanitárias, reforma e ampliação do TPS, reforma do SESCINC, construção da KF, construção da CUT, construção da subestação, aquisição de equipamentos, urbanismo, segurança patrimonial e proteção vegetal.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

PROJETOS

META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM	Unidade	1,00	R\$ 13.537.601,13	MÊS 01	MÊS 37
1.1	ESTUDO PRELIMINAR E PROJETO BÁSICO	Unidade	1,00	-	MÊS 01	MÊS 37
1.1.1	Elaboração de Projeto Básico	Unidade	1,00	-	MÊS 01	MÊS 37
1.2	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Unidade	1,00	-	MÊS 39	MÊS 44
1.2.1	Processo Licitatório 1	Unidade	1,00	-	MÊS 39	MÊS 42
1.2.2	Assinatura do Contrato 1	Unidade	1,00	-	MÊS 43	MÊS 43
1.2.3	Autorização para Emissão de Ordem de Serviço 1	Unidade	1,00	-	MÊS 44	MÊS 44
1.2.4	Emissão da Ordem de Serviço 1	Unidade	1,00	-	MÊS 44	MÊS 44
1.3	PROJETO EXECUTIVO	Unidade	1,00	R\$ 54.889,05	MÊS 50	MÊS 51
1.3.1	Elaboração de Projeto Executivo e As-Built	Unidade	1,00	R\$ 54.889,05	MÊS 45	MÊS 57
1.4	OBRA	Unidade	1,00	R\$ 13.482.712,08	MÊS 45	MÊS 57
1.4.1	Instalação do Canteiro - Tipo I	Unidade	1,00	R\$ 273.667,23	MÊS 45	MÊS 46
1.4.2	Desmobilização Canteiro Tipo I	Unidade	1,00	R\$ 9.364,62	MÊS 54	MÊS 55

1.4.3	Administração, Operação e Manutenção do Canteiro	Unidade	1,00	R\$ 983.846,24	MÊS 45	MÊS 55
1.4.4	Terraplenagem	Unidade	1,00	R\$ 3.918.569,51	MÊS 45	MÊS 51
1.4.5	Segurança Patrimonial (CERCAMENTO OPERACIONAL E PATRIMONIAL)	Unidade	1,00	R\$ 352.784,05	MÊS 45	MÊS 47
1.4.6	Drenagem	Unidade	1,00	R\$ 6.071.211,24	MÊS 46	MÊS 56
1.4.7	Limpeza da Obra	Unidade	1,00	R\$ 288.614,02	MÊS 45	MÊS 53
1.4.8	Proteção Vegetal	Unidade	1,00	R\$ 1.584.655,17	MÊS 54	MÊS 57
2	PROJETOS BASICOS	Unidade	1,00	-	MÊS 68	MÊS 74
2.1	TERMO DE REFERENCIA	Unidade	1,00	-	MÊS 68	MÊS 68
2.1.1	Elaboração do Termo de Referencia	Unidade	1,00	-	MÊS 68	MÊS 68
2.2	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Unidade	1,00	-	MÊS 68	MÊS 70
2.2.1	Processo Licitatório 2	Unidade	1,00	-	MÊS 68	MÊS 68
2.2.2	Assinatura do Contrato 2	Unidade	1,00	-	MÊS 68	MÊS 68
2.2.3	Emissão da Ordem de Serviço 2	Unidade	1,00	-	MÊS 69	MÊS 70
2.3	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS	Unidade	1,00	-	MÊS 70	MÊS 74
2.3.1	Projeto Básico de Pavimentação e Auxílios à Navegação	Unidade	1,00	-	MÊS 70	MÊS 71
2.3.2	Projeto Básico de Edificações	Unidade	1,00	-	MÊS 71	MÊS 72
2.3.3	PBZPA	Unidade	1,00	-	MÊS 72	MÊS 73
2.3.4	TR de Mobiliário	Unidade	1,00	-	MÊS 72	MÊS 73
2.3.5	TR de Equipamentos	Unidade	1,00	-	MÊS 74	MÊS 74
3	PAVIMENTAÇÃO E AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA	Unidade	1,00	R\$ 16.992.889,05	MÊS 75	MÊS 85
3.1	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Unidade	1,00	-	MÊS 75	MÊS 79
3.1.1	Processo Licitatório 3	Unidade	1,00	-	MÊS 75	MÊS 77
3.1.2	Assinatura do Contrato 3	Unidade	1,00	-	MÊS 77	MÊS 77
3.1.3	Autorização para Emissão de Ordem de Serviço 3	Unidade	1,00	-	MÊS 78	MÊS 78
3.1.4	Emissão da Ordem de Serviço 3	Unidade	1,00	-	MÊS 79	MÊS 79
3.2	PROJETO EXECUTIVO	Unidade	1,00	-	MÊS 70	MÊS 74
3.2.1	Elaboração de Projeto Executivo e As-Built	Unidade	1,00	-	MÊS 70	MÊS 74
3.3	OBRA	Unidade	1,00	-	MÊS 80	MÊS 85
3.3.1	Instalação do Canteiro - Tipo I	Unidade	1,00	R\$ 304.889,05	MÊS 80	MÊS 85
3.3.2	Desmobilização Canteiro Tipo I	Unidade	1,00	R\$ 8.000,00	MÊS 85	MÊS 85
3.3.3	Administração, Operação e Manutenção do Canteiro	Unidade	1,00	R\$ 250.000,00	MÊS 80	MÊS 85
3.3.4	Recapamento da PPD	Unidade	1,00	R\$ 2.800.000,00	MÊS 80	MÊS 85
3.3.5	Ampliação da área de giro nas duas cabeceiras	Unidade	1,00	R\$ 1.100.000,00	MÊS 80	MÊS 85

3.3.6	Alargamento da Pista de Taxiway	Unidade	1,00	R\$ 1.500.000,00	MÊS 80	MÊS 85
3.3.7	Ampliação do Pátio de Aeronaves	Unidade	1,00	R\$ 6.000.000,00	MÊS 80	MÊS 85
3.3.8	Implantação de vias de serviço e acesso	Unidade	1,00	R\$ 2.000.000,00	MÊS 80	MÊS 85
3.3.9	Implantação do estacionamento de veículos (lado terra)	Unidade	1,00	R\$ 1.200.000,00	MÊS 80	MÊS 85
3.3.10	Biruta Iluminada	Unidade	1,00	R\$ 180.000,00	MÊS 80	MÊS 85
3.3.11	Farol de Aeródromo	Unidade	1,00	R\$ 150.000,00	MÊS 80	MÊS 85
3.3.12	Balizamento Luminoso	Unidade	1,00	R\$ 1.500.000,00	MÊS 80	MÊS 85
4	EDIFICACOES - REFORMA E AMPLIAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 14.350.000,00	MÊS 80	MÊS 92
4.1	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 3	Unidade	1,00	-	MÊS 80	MÊS 84
4.1.1	Processo Licitatório 3	Unidade	1,00	-	MÊS 80	MÊS 82
4.1.2	Assinatura do Contrato 3	Unidade	1,00	-	MÊS 82	MÊS 82
4.1.3	Autorização para Emissão de Ordem de Serviço 3	Unidade	1,00	-	MÊS 83	MÊS 83
4.1.4	Emissão da Ordem de Serviço 3	Unidade	1,00	-	MÊS 84	MÊS 84
4.2	PROJETO EXECUTIVO	Unidade	1,00		MÊS 85	MÊS 92
4.2.1	Elaboração de Projeto Executivo e As-Built	Unidade	1,00	-	MÊS 85	MÊS 92
4.3	OBRA	Unidade	1,00	R\$ 14.350.000,00	MÊS 85	MÊS 92
4.3.1	Reforma e Ampliação do TPS	Unidade	1,00	R\$ 12.000.000,00	MÊS 85	MÊS 92
4.3.2	Reforma do SCI	Unidade	1,00	R\$ 750.000,00	MÊS 85	MÊS 92
4.3.3	Construção da KF	Unidade	1,00	R\$ 450.000,00	MÊS 85	MÊS 92
4.3.4	Construção da CUT	Unidade	1,00	R\$ 450.000,00	MÊS 85	MÊS 92
4.3.5	Construção da Subestação Principal	Unidade	1,00	R\$ 350.000,00	MÊS 85	MÊS 92
4.3.6	Paisagismo, Urbanismo e Proteção Vegetal	Unidade	1,00	R\$ 350.000,00	MÊS 85	MÊS 92
5	MOBILIÁRIO	Unidade	1,00	R\$ 759.656,43	MÊS 75	MÊS 85
5.1	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 4	Unidade	1,00	-	MÊS 75	MÊS 79
5.1.1	Processo Licitatório 4	Unidade	1,00	-	MÊS 75	MÊS 77
5.1.2	Assinatura do Contrato 4	Unidade	1,00	-	MÊS 77	MÊS 77
5.1.3	Autorização para Emissão de Ordem de Serviço/Fornecimento 4	Unidade	1,00	-	MÊS 78	MÊS 78
5.1.4	Emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento 4	Unidade	1,00	-	MÊS 79	MÊS 79
5.2	FORNECIMENTO	Unidade	1,00	R\$ 759.656,43	MÊS 80	MÊS 85
5.2.1	Fornecimento de Mobiliário para o TPS	Unidade	1,00	R\$ 759.656,43	MÊS 80	MÊS 85
6	EQUIPAMENTOS PARA AS EDIFICAÇÕES	Unidade	1,00	R\$ 2.154.095,96	MÊS 75	MÊS 85
6.1	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 5	Unidade	1,00	-	MÊS 75	MÊS 79
6.1.1	Processo Licitatório 5	Unidade	1,00	-	MÊS 75	MÊS 77
6.1.2	Assinatura do Contrato 5	Unidade	1,00	-	MÊS 77	MÊS 77

6.1.3	Autorização para Emissão de Ordem de Serviço/Fornecimento 5	Unidade	1,00	-	MÊS 78	MÊS 78
6.1.4	Emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento 5	Unidade	1,00	-	MÊS 79	MÊS 79
6.2	FORNECIMENTO	Unidade	1,00	R\$ 2.154.095,96	MÊS 80	MÊS 85
6.2.1	Fornecimento de Equipamentos para as Edificações	Unidade	1,00	R\$ 2.154.095,96	MÊS 80	MÊS 85
7	PAPI	Unidade	1,00	R\$ 1.346.104,04	MÊS 54	MÊS 73
7.1	PROJETO	Unidade	1,00	-	MÊS 54	MÊS 62
7.1.1	Elaboração e Aceitação do Termo de Referência	Unidade	1,00	-	MÊS 54	MÊS 56
7.1.2	Contratação dos Projetos	Unidade	1,00	-	MÊS 57	MÊS 58
7.1.3	Elaboração e Aceitação dos Projetos Básicos e Executivos	Unidade	1,00	-	MÊS 59	MÊS 62
7.2	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Unidade	1,00	-	MÊS 63	MÊS 67
7.2.1	Processo Licitatório 6	Unidade	1,00		MÊS 63	MÊS 65
7.2.2	Assinatura do Contrato 6	Unidade	1,00		MÊS 66	MÊS 66
7.2.3	Autorização para Emissão de Ordem de Serviço/Fornecimento 6	Unidade	1,00		MÊS 66	MÊS 67
7.2.4	Emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento 6	Unidade	1,00		MÊS 67	MÊS 67
7.3	IMPLANTAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 1.345.904,04	MÊS 72	MÊS 83
7.3.1	CABECEIRA 09	Unidade	1,00	R\$ 641.115,62	MÊS 72	MÊS 74
7.3.1.1	Serviços preliminares	Unidade	1,00	R\$ 6.533,62	MÊS 72	MÊS 74
7.3.1.2	Administração local	Unidade	1,00	R\$ 42.434,32	MÊS 72	MÊS 74
7.3.1.3	Movimento de terra do cabeamento liver	Unidade	1,00	R\$ 35.222,72	MÊS 72	MÊS 73
7.3.1.4	Perfuração não destrutível	Unidade	1,00	R\$ 9.354,00	MÊS 72	MÊS 73
7.3.1.5	Execução e instalação das caixas de passagem	Unidade	1,00	R\$ 63.560,62	MÊS 72	MÊS 73
7.3.1.6	Passagem de cabos	Unidade	1,00	R\$ 235.953,14	MÊS 72	MÊS 74
7.3.1.7	Base de concreto	Unidade	1,00	R\$ 9.275,49	MÊS 72	MÊS 74
7.3.1.8	Execução e instalação do Precision Approach Path Indicator (PAPI)	Unidade	1,00	R\$ 210.501,25	MÊS 72	MÊS 74
7.3.1.9	Gound check para implantação de PAPI	Unidade	1,00	R\$ 9.957,49	MÊS 73	MÊS 74
7.3.1.10	ICA	Unidade	1,00	R\$ 3.558,58	MÊS 73	MÊS 74
7.3.1.11	Fly Check	Unidade	1,00	R\$ 9.366,19	MÊS 73	MÊS 74
7.3.1.12	Serviços complementares - as built	Unidade	1,00	R\$ 5.298,20	MÊS 73	MÊS 74
7.3.2	CABECEIRA 27	Unidade	1,00	R\$ 704.888,42	MÊS 74	MÊS 83
7.3.2.1	Serviços preliminares	Unidade	1,00	R\$ 6.533,62	MÊS 74	MÊS 76
7.3.2.2	Administração local	Unidade	1,00	R\$ 60.679,12	MÊS 74	MÊS 76
7.3.2.3	Movimento de terra do cabeamento liver	Unidade	1,00	R\$ 134.030,77	MÊS 74	MÊS 75
7.3.2.4	Perfuração não destrutível	Unidade	1,00	R\$ 15.142,80	MÊS 74	MÊS 75
7.3.2.5	Execução e instalação das caixas de passagem	Unidade	1,00	R\$ 33.428,22	MÊS 74	MÊS 75
7.3.2.6	Passagem de cabos	Unidade	1,00	R\$ 205.675,25	MÊS 74	MÊS 76
7.3.2.7	Base de concreto	Unidade	1,00	R\$ 10.916,93	MÊS 74	MÊS 76

7.3.2.8	Execução e instalação do Precision Approach Path Indicator (PAPI)	Unidade	1,00	R\$ 210.501,25	MÊS 74	MÊS 76
7.3.2.9	Gound check para implantação de PAPI	Unidade	1,00	R\$ 9.957,49	MÊS 75	MÊS 76
7.3.2.10	ICA	Unidade	1,00	R\$ 3.358,58	MÊS 71	MÊS 76
7.3.2.11	Fly Check	Unidade	1,00	R\$ 9.366,19	MÊS 71	MÊS 83
7.3.2.12	Serviços complementares - as built	Unidade	1,00	R\$ 5.298,20	MÊS 71	MÊS 83
8	ENCERRAMENTO	Unidade	1,00	-	MÊS 92	MÊS 95
8.1	RECEBIMENTO DAS OBRAS/PROJETOS	Unidade	1,00	-	MÊS 92	MÊS 95
8.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Unidade	1,00	-	MÊS 95	MÊS 95
Total				R\$ 49.140.146,61	MÊS 01	MÊS 95

10. PLANO DE APLICAÇÃO (8.400.000,00)

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.30.42	Transferência ao Estado de Rondônia para auxílio	R\$ 47.665.942,21
AGÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARAGUAÍNA - ASTT	44905100	Obras e instalações	R\$ 1.474.204,40
Total			R\$ 49.140.146,61

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO				
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)
Jan					
Fev				R\$ 672.952,02	
Mar		R\$ 3.442.108,42			
Abr					
Mai				R\$ 6.637.713,01	
Jun					
Jul	R\$ 2.169.031,39	R\$ 2.933.953,02			
Ago				R\$ 16.998.053,75	
Set					
Out					
Nov			R\$ 269.180,81	R\$ 9.956.569,52	
Dez	R\$ 4.586.380,27				
Total/Ano	R\$ 6.755.411,66	R\$ 6.376.061,44	R\$ 269.180,81	R\$ 34.265.288,30	

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO				
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)
Jan					
Fev				R\$ 20.812,95	
Mar		R\$ 106.456,96			
Abr					
Mai				R\$ 205.290,09	
Jun					
Jul	R\$ 67.083,45	R\$ 90.740,82			
Ago				R\$ 525.713,00	
Set					
Out					
Nov			R\$ 8.325,18	R\$ 307.935,14	
Dez	R\$ 141.846,81				
Total/Ano	R\$ 208.930,26	R\$ 197.197,78	R\$ 8.325,18	R\$ 1.059.751,18	
				Total Contrapartida	R\$ 1.474.204,40
				Total Geral do TC	R\$ 49.140.146,61

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Estado de Rondônia, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.0001

15. DECLARAÇÃO - AGÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARAGUAÍNA - ASTT

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

AMARILDO FERNANDES DA SILVA

Presidente da ASTT

Agência Municipal de Segurança,
Transporte e Trânsito de Araguaína/TO
(COMPROMISSÁRIO)

<assinatura eletrônica>

FREDERICO MINHARRO PRADO

Secretário Municipal de Infraestrutura
do Município de Araguaína/TO
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>

RAFAEL PEREIRA SCHERRE

Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Pereira Scherre, Secretário Nacional de Aviação Civil - Substituto**, em 07/12/2023, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **FREDERICO MINHARRO PRADO, Usuário Externo**, em 12/12/2023, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **AMARILDO FERNANDES DA SILVA, Usuário Externo**, em 14/12/2023, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0),
informando o código verificador **7807319** e o código CRC **701BAE44**.



Referência: Processo nº 50000.035084/2017-27



SEI nº 7807319

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
GERÊNCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 114601

Número do Contrato: 45/2020.
Nº Processo: 6.146/2060.
Pregão. Nº 32/2020. Contratante: FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ. Contratado: 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Objeto: O presente termo de aditamento contratual tem como objeto: 1.1.1. Nos termos da cláusula segunda do contrato, prorrogar o prazo de vigência deste para o período de 23/12/2023 a 22/12/2025. 1.1.2. Estabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente da redução da alíquota do icms, conforme nota informativa, da secretaria de estado da economia de goiás, de 27 de junho de 2022, do estado do goiás.. Vigência: 23/12/2023 a 22/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 25.488,00. Data de Assinatura: 13/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 13/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2023 - UASG 114601

Número do Contrato: 58/2019.
Nº Processo: 66421946.
Pregão. Nº 65/2019. Contratante: FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ. Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: O presente termo de aditamento contratual tem como objeto: nos termos da cláusula segunda do contrato, prorrogar o prazo de vigência, estabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente da redução da alíquota do icms, conforme lei complementar n.º 194 de 23/06/2022 e aos valores médios de mercado e ajustar o valor do contrato de acordo o índice de serviços de telecomunicações (ist) acumulado dos últimos 12 meses, mês referencia: outubro. Vigência: 31/12/2023 a 30/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.218.516,40. Data de Assinatura: 13/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 13/12/2023).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023 - UASG 114601

Nº Processo: 3604.566/2325. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de mão de obra para o cargo de Secretária Executiva Bilingue e Técnico em Secretariado. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 14/12/2023 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Av. Franklin Roosevelt, 166 - Sala 706, Castelo - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/114601-5-00109-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 14/12/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/12/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

WALDIR FORTUNATO JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 13/12/2023) 114629-11301-2023NE800001

UNIDADE ESTADUAL EM ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2023 - UASG 114615

Nº Processo: 03627.000082/2023-18.
Pregão Nº 2/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS. Contratado: 21.639.712/0001-25 - C C J DA SILVA LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia - manutenção predial sob demanda, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários à prestação do serviço para atender às necessidades das agências e da sede da superintendência do IBGE em Alagoas. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 13/12/2023 a 13/12/2024. Valor Total: R\$ 204.000,00. Data de Assinatura: 07/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 13/12/2023).

UNIDADE ESTADUAL NO CEARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 114610

Número do Contrato: 7/2013.
Nº Processo: 03623.002453/2013-64.
Dispensa. Nº 62/2013. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARA. Contratado: 010.099.403-25 - JOAO EUDES BEZERRA. Objeto: Prorrogação de vigência de locação do imóvel da agência de quixadá/ce.. Vigência: 16/12/2023 a 16/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 22.947,60. Data de Assinatura: 13/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 13/12/2023).

UNIDADE ESTADUAL EM GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2023 - UASG 114627

Nº Processo: 23116.000396/2022-83.
Pregão Nº 4/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS. Contratado: 01.569.755/0001-74 - EMPRESA DE CONSERVACAO E LIMPEZA DALU LTDA. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nas instalações ocupadas pelo ibge no estado de goiás. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 08/11/2023 a 07/11/2024. Valor Total: R\$ 661.469,67. Data de Assinatura: 16/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 13/12/2023).

UNIDADE ESTADUAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 114618

Número do Contrato: 61/2022.
Nº Processo: 20526.000557/2022-19.
Dispensa. Nº 47/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE MINAS GERAIS. Contratado: 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por um novo período de 12 (doze) meses.. Vigência: 31/12/2023 a 30/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.969,88. Data de Assinatura: 11/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 11/12/2023).

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 999/2023

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 03602000159202338. Objeto: Pregão Eletrônico - Conjunto de Receptores e Antenas GNSS para as estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC do Sistema Geodésico Brasileiro SGB.

MARIA ANTONIA ESTEVES DA SILVA
Superintendente Estadual do Ibge em Minas Gerais

(SIDECE - 13/12/2023) 114629-11301-2023NE800001

UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 114612

Número do Contrato: 1/2022.
Nº Processo: 23817.000205/2021-03.
Pregão. Nº 6/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE. Contratado: 06.070.309/0001-34 - AUDAZ SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 01/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 17/01/2024 a 16/01/2025, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 17/01/2024 a 16/01/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 19.697,04. Data de Assinatura: 08/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 08/12/2023).

UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2023 - UASG 114625

Nº Processo: 03643.000209/2023 . Objeto: Contrato de locação do imóvel que sedia a Agência do IBGE em Novo Hamburgo/RS. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Ausência de cessões ou de imóveis próprios Declaração de Dispensa em 08/12/2023. JOSE RENATO BRAGA DE ALMEIDA. Superintendente. Ratificação em 12/12/2023. FLAVIA VINHAES SANTOS. Diretora-executiva. Valor Global: R\$ 100.800,00. CNPJ CONTRATADA : 90.543.752/0001-91 VIVER IMOVEIS LTDA.

(SIDECE - 13/12/2023) 114629-11301-2023NE800001

UNIDADE ESTADUAL EM SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2023 - UASG 114624

Nº Processo: 03642.000550/2023-66.
Pregão Nº 7/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA. Contratado: 15.402.398/0001-60 - MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de engenharia para execução da readequação de toda infraestrutura elétrica de imóvel próprio da superintendência estadual do ibge em santa catarina, conforme projeto elaborado previamente, nos termos da tabela abaixo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 08/12/2023 a 08/06/2024. Valor Total: R\$ 137.500,00. Data de Assinatura: 08/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 13/12/2023).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 14/2017 do Aeroporto de Araguaína/TO (SWGNI); **DATA DA ASSINATURA:** 12/12/2023; **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência por mais 476 dias, ou seja, com vigência até o dia 08/10/2025; **PROCESSO:** Nº 50000.035084/2017-27; **SIGNATÁRIOS:** Rafael Pereira Scherre - CPF nº 980.***.***-34, pela SAC/MPOR (Concedente); e Frederico Minharro Prado- CPF nº 025.***.***-21, pelo Município de Araguaína/TO (Compromissário).

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 10/2020 do Aeroporto Brigadeiro Camarão (SBVH), no município de Vilhena/RO; **DATA DA ASSINATURA:** 13/12/2023; **OBJETO:** Instalação de PAPI, Biruta Iluminada, Farol Rotativo, Infraestrutura Elétrica e Iluminação do Pátio no aeroporto Brigadeiro Camarão (SBVH), no município de Vilhena/RO, com vigência até o dia 27/12/2024; **PROCESSO:** 50000.031090/2020-19; **SIGNATÁRIOS:** Juliano Alcantara Noman - CPF nº 814.***.***-91, pela SAC/MPOR (Concedente); e Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO (Compromissário).

SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 00045.000585/2007-26. Extrato do 7º Termo Aditivo ao Convênio de Descentralização nº 001/2020, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério de Portos e Aeroportos, e a Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN, para administração e exploração do Porto Organizado de Maceió. Do Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio de Descentralização nº 001/2020, por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 16 de dezembro de 2023. **DATA DA ASSINATURA:** 11/12/2023. **VIGÊNCIA:** até a 13/06/2024. **SIGNATÁRIOS:** pelo Ministério de Portos e Aeroportos, o Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Senhor Alex Sandro de Ávila; e pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte, o Diretor Presidente, o Senhor Esteferson Ubarana Gomes da Silva.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos dos arts. 292 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as tentativas de intimação pela via postal, fica a interessada CENTRAL CARIOCA DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 11.174.261/0001-44, comunicada da decisão de primeira instância prolatada pela Coordenadoria de Julgamento e Gestão de Processos Administrativos Sancionadores - COJUG/GTAG, que decidiu que o processo seja arquivado, de acordo com o art. 33, inciso I, da Resolução ANAC nº 472, de 06 de junho de 2018, face à ausência de elementos probatórios suficientes para a caracterização da infração. **REFERÊNCIA:** Processo SEI (NUP) 00058.002207/2019-71; Auto de Infração (AI) nº 007008/2019; Unidade Emissora GTFI; Capitulação correspondente a art. 302, inciso VI, alínea "i" da Lei nº 7.565/1986 (CBA). **AVISO:** Com a entrada em vigor da Resolução ANAC nº 520, de 3 de julho de 2019, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito da ANAC e estabelece regras para intimação eletrônica, as pessoas físicas ou jurídicas que figurarem como interessados em processos administrativos em tramitação na Agência deverão se cadastrar no Protocolo Eletrônico, para o envio e o recebimento de documentos por meio da internet. Usuários não cadastrados poderão ser comunicados dos atos processuais por meio da imprensa oficial. Mais informações no endereço <https://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei>.

HILDEBRANDO OLIVEIRA
Chefe de Assessoria

