



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

**Indicadores do Monitoramento e Controle
da Programação**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação

2013

**Recife
19 de abril de 2013**

Sumário

	Pág.
Introdução	3
1 – Diretrizes e prioridades estratégicas da SUDENE para o período 2013-2015	5
2 – Resultados do enquadramento dos projetos nas diretrizes e prioridades estratégicas da SUDENE para o período 2013-2015	6
3 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	8
4 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	14
5 – Indicadores de Gestão de Convênios	18
6 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos	25
7 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE..	26
8 – Indicadores de Gestão dos Projetos Estratégicos da SUDENE	28
9 – Deliberações da Diretoria Colegiada, em plenária de 19/04/2013	29
10 – Conclusão	31
Anexo I – Quadros do monitoramento	32
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira em 2012	89
Anexo III – Projetos tabulados segundo a programação do PPA em 2012	91

Introdução

O monitoramento interno e a avaliação por meio de indicadores foi instituído pela Diretoria Colegiada no dia 01 de novembro de 2012, quando foi aprovado na sua 121ª plenária.

Ele se constitui ferramenta poderosa não só para o próprio controle executivo do gestor mas para a área técnica também. Além disso, possibilita acompanhar a convergência entre os projetos e as diretrizes ou objetivos estratégicos estabelecidos, possibilitando a adoção de ações preventivas ou até, o estabelecimento de metas.

O monitoramento é apresentado em ciclos, por meio de reuniões gerais realizadas em princípio, trimestralmente, quando participa toda a alta direção da Autarquia e as áreas técnicas. Cada ciclo foi concebido para representar o avanço alcançado pela unidade responsável pelo projeto ou atividade, que também terá como atribuição, a exposição, em reunião interna de monitoramento, sobre os resultados alcançados. Os dados são previamente encaminhados pelas unidades internas à Assessoria de Gestão Institucional, que os critica e, juntamente com a mesma, faz os devidos ajustes quando necessários, promovendo ainda, o agendamento das reuniões gerais de apresentação e a correspondente convocação.

Posto isso, os resultados contidos neste primeiro relatório do ano referem-se ao 1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação de 2013, e marcam o reinício do processo de monitoramento, bem como, o estabelecimento dos marcos iniciais para a atuação programática (projetos) no exercício em referência.

Foram aqui considerados 31 (trinta e um) indicadores, dos quais 28 (vinte e oito) de capacidade¹ e 3 (três) de produtividade². No detalhe, são 11 (onze) indicadores para Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE); 6 (seis) indicadores para Gestão dos Incentivos e Benefícios Fiscais; 6 (seis) indicadores para Gestão de Convênios; 3 (três) indicadores para Gestão de Recursos Humanos; 2 (dois) indicadores para Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE; 2 (dois) indicadores para Gestão dos Projetos Estratégicos da SUDENE; e, 1 (um) indicador para Gestão Orçamentária e Financeira.

Alguns compreendem a movimentação do último semestre de 2012, como é o caso dos atinentes ao FDNE e aos incentivos fiscais, enquanto outros abrangeram todo o exercício. Isso se deveu ao processo de contabilização dos dados, que a depender de cada instrumento, possibilita uma estratificação temporal mais fácil.

O monitoramento também alcança a execução dos projetos. Nesse sentido, está iniciando com 46 (quarenta e seis) planos operativos cadastrados, assim chamados, pois se constituem detalhes executivos dos principais projetos a serem conduzidos em 2013. Alguns desses projetos poderão ser adiados, e por isso, suprimidos dos próximos relatórios pois a execução depende da disponibilidade de limites orçamentários - até a data deste relatório eram desconhecidos, de negociações interinstitucionais, busca de outros parceiros na execução, e até, da capacidade executiva da unidade.

O leitor observará que diversos projetos são plurianuais, haja vista a sua origem, em alguns casos, iniciados há mais de dois anos pela característica do trabalho. Por exemplo, a recuperação das fundações do prédio sede e os projetos do FDNE.

1 Indicador de Capacidade mede a capacidade de resposta de um processo através da relação entre as saídas produzidas por unidade de tempo.

2 Indicador de Produtividade (eficiência) mede a proporção de recursos consumidos com relação às saídas dos processos.

Há o caso de projetos apoiados por convênios, que não são plurianuais, mas como foram celebrados no final do ano passado sua execução continua neste ano. Mas também encontrará vários novos, como é o caso dos relacionados com o Concurso Público, com Tecnologia da Informação e outros. Vale adiantar que além dos 46 (quarenta e seis) aqui trabalhados, outros poderão se incorporar ao monitoramento no decorrer do ano.

Esses resultados referem-se, em suma, ao que foi alcançado no exercício de 2012 e pontuam o esforço da atual administração no sentido de buscar consolidar um processo de controle sobre os principais projetos em curso na Autarquia. Um esforço iniciado no segundo semestre daquele ano, que se tornou parte de um processo de planejamento estratégico, segmentado nas seguintes etapas:




Figura 1 – Ciclo do Planejamento Estratégico da SUDENE

Os resultados aqui retratados foram apresentados à alta administração (Superintendente da Autarquia e Diretores das Diretorias de Administração, de Gestão de Fundos e Incentivos e de Planejamento e Articulação de Políticas) no dia 19 de abril de 2013, na sala Presidente Juscelino Kubitschek, 13º andar, Ala Norte, recebendo não apenas o reconhecimento devido, mas propiciando determinações às unidades presentes em função do que foi apresentado, demonstrando que o processo além de possibilitar a transparência e a necessidade de integração sobre o que está sendo feito, permite a deliberação imediata sobre correção de rumos, delegação de providências e compartilhamento de responsabilidades.

Outrossim, em relação ao FDNE, em particular, alguns indicadores ficaram com a apuração prejudicada por força das mudanças na legislação, que retardaram, entre abril e dezembro, muitas das providências que fazem parte da rotina de tramitação da carta-consulta, agora denominada consulta prévia, e dos projetos, cujo agente operador aguardava a regulamentação para aplicar a nova prática. Só isso fez com que a contagem do tempo de permanência no Banco operador reiniciasse do zero a partir da regulamentação (Decreto nº 7.838/12). Também frustrou uma avaliação do nível de demanda, pois a procura, com base no ingresso de novas consultas prévias, foi muito baixo.

Também, no que tange à execução orçamentária e financeira finalística, a mudança de procedimento do Ministério da Integração, repassando limites apenas quando solicitado pela SUDENE, se por um lado possibilitou uma “maior eficiência” na utilização dos recursos, por outro, frustrou a possibilidade de avaliação comparativa entre o previsto e o realizado (agilidade operacional no uso dos recursos), além de prejudicar articulações devido ao risco de frustração de recursos do orçamento que foi percebido pelos potenciais proponentes. Fato é que, apesar de uma razoável melhora na execução

finalística, ainda persistiu uma execução da programação inscrita no PPA 2012-2015, um pouco abaixo do esperado.

1 – Diretrizes e prioridades estratégicas da SUDENE para o período 2013-2015

Conforme decisão da Diretoria Colegiada da SUDENE, prolatada na sua 132ª reunião, realizada em 27/02/2013, o realinhamento estratégico elaborado conjuntamente com as Diretorias de Planejamento, de Fundos e Incentivos, de Administração e a Assessoria de Gestão Institucional, foi assumido como marco estratégico destinado a referenciar os projetos a serem trabalhados pela Autarquia para o período 2013-2015. Com base nessa decisão, o citado referencial foi aqui adotado para fins de enquadramento dos projetos inseridos no monitoramento interno.

O referido referencial adota 4 diretrizes e 14 objetivos, todos convergentes com as atribuições estabelecidas para a SUDENE pela Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007 e pelas políticas nacionais setoriais. São eles:

1.1 - Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste

Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.

Objetivo 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva;

Objetivo 1.3 – Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;

Objetivo 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido;

Objetivo 1.5 - Fortalecer as administrações públicas.

1.2 - Diretriz 2 – Universalizar o acesso a ativos estratégicos

Objetivo 2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis;

Objetivo 2.2 - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido;

Objetivo 2.3 - Promover a sustentabilidade ambiental;

Objetivo 2.4 – Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil.

1.3 - Diretriz 3 – Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE

Objetivo 3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências;

Sub-objetivo 3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras;

Sub-objetivo 3.1.2 – Modernizar a gestão;

Sub-objetivo 3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores;

Objetivo 3.2 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação;

Objetivo 3.3 – Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

Nota:

- Objetivo 3.1: a modernização da gestão compreende como pressupostos: a adequação da estrutura de pessoal da SUDENE às diretrizes estratégicas da SUDENE; a implantação de processos correspondentes a essas diretrizes e atribuições; e, a adoção de tecnologias adequadas às suas atribuições (sistemas, softwares, hardware, segurança da informação).

1.4 - Diretriz 4 – Fortalecer a imagem da SUDENE

Objetivo 4.1 - Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes);

Objetivo 4.2 – Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional.

Notas:

- Objetivo 4.1: a dinamização da comunicação interna e externa compreende: a disponibilização de informações geradas pelas unidades internas no contexto de suas atribuições, como insumo à decisão, seja ela de natureza política, estratégica ou administrativa.

- Objetivo 4.2: a utilização dos colegiados da SUDENE como instrumentos estratégicos e táticos de fortalecimento institucional decorre de que o Conselho Deliberativo, por ser instância de decisões políticas da SUDENE e reunir governadores e ministros de estado, deve se debruçar sobre pautas realmente estratégicas e sensíveis para o desenvolvimento regional, e seus comitês, sobre questões técnicas que exijam consenso para a harmonia social, econômica e até litigiosa, a exemplo das posições divergentes entre os poderes judiciário federal e executivo dos estados do Nordeste, na questão dos incentivos fiscais como instrumento de atração de investimentos.

2 – Resultados do enquadramento dos projetos nas diretrizes e prioridades estratégicas da SUDENE para o período 2013-2015

Com consequência do enquadramento dos projetos nas diretrizes e prioridades estratégicas da SUDENE foi possível vislumbrar a distribuição da alocação orçamentária, a execução financeira global, e o andamento segundo esses marcos estratégicos, conforme retrata a tabela adiante.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento

Diretriz Estratégica (1)	Objetivo Estratégico (1)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	25	5.683.351,4	1.678.413,49			20	5			25
	1.2	1	800,00	280,00			1				1
	1.5	1	234,11	0,00				1			1
Sub-Total		27	5.684.385,51	1.678.693,49	-	-	21	6	-	-	27
2	2.1	1	6.496,60	0,00				1			1
	2.3	1	530,48	0,00				1			1
	2.4	2	579,78	0,00				2			2
Sub-Total		4	7.606,86	0,00	-	-	-	4	-	-	4
3	3.1	3	1.354,86	0,00	1		1	1			3
	3.2	6	450,00	0,00	3		1	2			6
	3.3	6	24.218,91	4.718,24			5			1	6
Sub-Total		15	26.023,77	4.718,24	4	-	7	3	-	1	15
TOTAL		46	5.718.016,14	1.683.411,73	4	-	28	13	-	1	46

Fonte: AGI/SUDENE

(1) - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos seguem a mesma numeração citada no tópico anterior.

(2)- Inclui os projetos apoiados por transferências voluntárias, os de financiamento do FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração para o alcance da missão institucional.

(3)- Corresponde à participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais.

Convenções: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Nota: Os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Referência: 1º Ciclo (trabalhado em 19/04/2013)

A tabela 1 revela que o maior volume de recursos está direcionado para a diretriz 1, que trata da “Promoção da Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste”. Entre esses projetos destacam-se os apoiados por meio de convênios e os financiados pelo FDNE, que respondem pela maior parte dos recursos nessa diretriz. A outra diretriz, a 3, trata da promoção da excelência técnica e da qualidade da gestão. Neste caso, o maior peso dos recursos encontra-se nos projetos destinados à recuperação da estrutura física do prédio da SUDENE. Os recursos previstos nessas diretrizes referem-se a orçamentos aprovados para os projetos. E os recursos liberados, ao que foi realizado até o exercício orçamentário de 2012.

Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento

Programa do PPA (1) (Código)	Ação do PPA (1) (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	20N9	1	126,37	74,84				1			1
	0355	19	5.670.426,12	1.676.833,82			18	1			19
	8689	1	530,48	0,00				1			1
	8918	1	694,46	419,10				1			1
	8340	2	7.353,62	0,00			1	1			2
	8902	5	12.281,54	1.365,73			2	3			5
Sub-Total		29	5.691.412,59	1.678.693,49	-	-	21	8	-	-	29
2040	8172	2	579,78	0,00				2			2
Sub-Total		2	581,78	579,78	-	-	-	2	-	-	2
2111	2000	15	26.023,77	4.718,24	4		7	3		1	15
Sub-Total		15	26.038,77	30.742,01	4	-	7	3		1	15
TOTAL		46	5.718.016,14	1.683.411,73	4	-	28	13	-	1	46

Fonte: AGI/SUDENE

(1) – Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (Ações: 20N9 – Apoio ao Associativismo e Cooperativismo; 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas; 8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica). Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional (Ação 2000 – Administração da Unidade).

(2)- Inclui os projetos apoiados por transferências voluntárias, os de financiamento do FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração para o alcance da missão institucional.

(3)- Corresponde à participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais.

Convenções: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Nota: Os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Referência: 1º Ciclo (trabalhado em 19/04/2013)

A tabela 2 mostra que o maior volume de recursos está concentrado no Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, porém, sob o efeito dos recursos do FDNE. Neste programa (2029) estão concentrados 29 projetos cujos recursos previstos somam R\$ 5,69 bilhões, dos quais R\$ 1,68 bilhão haviam sido aplicados até a data deste relatório, lembrando que alguns desses projetos são plurianuais. E os recursos referem-se ao acumulado até o exercício de 2012. Mesmo liberações realizadas até a data deste relatório, referem-se a Restos a Pagar de exercícios anteriores.

No Anexo 1 encontram-se os 46 planos operativos trabalhados neste ciclo, dos quais 27 estão relacionados com a promoção da competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste, 4 com

universalização do acesso a ativos estratégicos, e 15, com a promoção da excelência técnica e da qualidade da gestão da SUDENE. São ao todo, 46 projetos homologados para serem implementados a partir deste ano ou continuarem a sua execução com base em Restos a Pagar. Alguns dos projetos são plurianuais, como os do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, ou os de recuperação estrutural, de segurança do ambiente de trabalho, ou ainda, de modernização da gestão. No Anexo I poderão ser observados maiores detalhes dos projetos e as etapas alcançadas em sua execução. No Anexo II, por sua vez, encontra-se, de forma resumida, a execução orçamentária geral, alcançada pela SUDENE em cada programa e ação do PPA, e no Anexo III, um resumo dessa execução sob os “olhos” programáticos do PPA.

3 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

3.1 - Capacidade de Análise de Consultas-prévias do FDNE (CACC) - Interno

- a) **Fórmula:** $\frac{\text{Consultas prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas prévias protocoladas (até 60 dias antes da data base do monitoramento)}} = 8/14 = 57,14 \%$
- b) **Objetivo:** Aferir o desempenho da unidade na análise de consultas prévias no período de referência.
- c) **Responsabilidade da aferição:** Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) **Resultado ideal (%):** 100 % (quanto maior melhor)
- e) **Status hierárquico (uso interno ou público):** público
- f) **Periodicidade:** jul a dez/2012
- g) **Comentários:** Os resultados foram afetados pelas mudanças introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada somente em 09/11/2012, pelo Decreto nº 7.838.

Notas:

1-Os 60 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2-A expectativa criada com as mudanças na legislação levou a classe empresarial a retardar a apresentação de pleitos até que a questão fosse regulamentada. Ou seja, entre abril e novembro ocorreu um represamento de demanda que resultou em seis consultas prévias protocoladas e não analisadas, frustrando o resultado, até porque a quantidade de técnicos para esse trabalho (três) é pequena.

h) **Resultados Anteriores (CACC):**

Dez/2011 = 98,6 %

Nov/2012 = 100,0 %

3.2 - Produtividade da Análise de Consultas prévias do FDNE (PACC)

- a) **Fórmula:** $\frac{\text{Consultas prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = 8/3 = 2,67 \text{ cons.prév.anal./técnico}$

- b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de cartas-consulta no exercício de sua apresentação.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): (quanto maior melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): público
- f) Periodicidade: jul a dez/2012
- g) Comentários: Os resultados foram afetados pelas mudanças introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada somente em 09/11/2012, pelo Decreto nº 7.838.
- h) Resultados Anteriores (PACC):
 - Dez/2011 = 20,5 cartas-consulta analisadas/técnico
 - Nov/2012 = 0,67 cartas-consulta analisadas/técnico

3.3 - Consistência das Consultas prévias Apresentadas ao FDNE (CCCA) - Interno

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Consultas prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas prévias protocoladas (até 60 dias antes da data base do monitoramento)}} = 0/14 = 0,00 \%$$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas, consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): público
- f) Periodicidade: jul a dez/2012.
- g) Comentários: Este resultado deve ser considerado com cuidado pois até dez/2012 só haviam sido analisadas oito consultas prévias, todas habilitadas, de um total de quatorze protocoladas.

Nota:

1-Os 60 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

- h) Resultados Anteriores (CCCA):
 - Dez/2011 = 40,8 %
 - Nov/2012 = 100,0 %

3.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco operador (TAP-Banco Operador)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (Banco Operador)}}{90\text{dias}} = \dots\dots\dots$ (índice) **prejudicado**.
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): $\dots\dots\dots$ (igual ou menor que 1 (um))
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): público
- f) Periodicidade: jul a dez/2012.
- g) Comentários: A análise foi prejudicada por que com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.838, de 09/11/2012, foi reiniciada do zero a contagem do tempo de tramitação.

Notas:

(1) O novo prazo de análise previsto no regulamento do FDNE é de 90 dias contados da data de sua entrada naquele Agente, contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização. Isso poderá ser reflexo, também, da baixa qualidade dos pleitos apresentados.

(2) O tempo médio de análise será obtido da média aritmética dos tempos de análise de todos os projetos computados no período considerado. Não integram este resultado os projetos concluídos, mas tão somente, aqueles com entrada no exercício.

h) Resultados Anteriores (TAP – Banco Operador):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = **cálculo prejudicado** pelas razões já expostas.

3.5 - Produtividade do Exame Preliminar de Projetos do FDNE (PEPP)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Projetos Examinados}}{\text{N}^\circ \text{ de Técnicos}} = \dots\dots\dots$ (índice) **prejudicado**.

Atenção: Este indicador não será mais utilizado nos próximos relatórios por que o Decreto nº 7838/2012 eliminou a figura da análise preliminar de projetos.

3.6 - Inconsistência dos Projetos do FDNE Examinados pelo Banco Operador (IPEP)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Projetos Devolvidos} \times 100}{\text{Projetos Examinados}} = 0/21 = 0 \%$

- b) Objetivo: Aferir, a qualidade técnica dos projetos apresentados e examinados. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de projetos examinados, foram rejeitados por deficiências à luz dos critérios técnicos adotados.

- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0 % (quanto menor melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): público.
- f) Periodicidade: jul a dez/2012.
- g) Comentários: A posição dos projetos examinados está temporariamente prejudicada pois ainda encontram-se sob análise um total de 21 projetos, sendo que encontram-se no BNB (14); Caixa Econômica Federal (2) e Banco do Brasil (5). Isso decorreu das alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.838, de 09/11/2012, que levou ao reinício do zero a contagem do tempo de análise, e até a elaboração deste relatório os trabalhos ainda não haviam terminado.
- h) Resultados Anteriores (IPEP):
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Nov/2012 = **cálculo prejudicado** pelas razões já expostas.

3.7 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Valor empenhado} \times 100}{\text{Dotação LOA 2012}} = \frac{2.005.081.635,00}{2.022.481.635,00} = 99,14 \%$$
- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos puderam ser empenhados face à dotação inscrita para o FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): público
- f) Periodicidade: jul a dez/2012
- g) Comentários: O valor empenhado acompanhou o quadro de desembolsos previstos e do Atestado de Disponibilidade Financeira dos projetos.
- h) Resultados Anteriores (EORÇ-FDNE):
Dez/2011 = 100,0 %
Nov/2012 = 0,0 %

3.8 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Rec. Liberados} \times 100}{\text{Rec. Empenhados}} = \frac{65.123.204,58}{2.005.081.635,00} = 3,25 \%$$
- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos puderam ser efetivamente liberados, no exercício, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

- e) Status hierárquico (uso interno ou público): público
- f) Periodicidade: jul a dez/2012
- g) Comentários: A baixa liberação (3,25 % do total empenhado) decorreu das mudanças legais do FDNE, pois além da MP nº 564, de abr/2012, e da regulamentação feita pelo Decreto nº 7.838, em nov/2012, ainda houve a expedição da Resolução nº 4.171, do Conselho Monetário Nacional, em 24/12/2012, regulamentando complementarmente, as condições do financiamento. Isso fez com que somente no final do ano as liberações possíveis fossem viabilizadas.
- h) Resultados Anteriores (EFIN-FDNE):
 - Dez/2011 = 14,2 %
 - Nov/2012 = 0,0 %

3.9 – Tempo Médio de Demora para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelo Banco Operador (TDDC-FDNE) – Interno

- a) Fórmula: $\frac{M_1 \times 100}{30 \text{ dias}} = \dots\%$ (**prejudicado**)
- b) Objetivo: Aferir o índice que representa a demora entre a aprovação dos projetos pela Diretoria Colegiada da SUDENE e a aprovação pelo Banco operador.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): público
- f) Periodicidade: jul a dez/2012.
- g) Comentários: Ainda não existem dados para o cálculo do tempo médio dessa tramitação pois os 21 projetos registrados até a data de elaboração deste relatório - BNB (14); Caixa Econômica Federal (2) e Banco do Brasil (5) – ainda estavam em análise. Isso decorreu das alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.838, de 09/11/2012, que levou ao reinício do zero a contagem do tempo de análise.

Convenção:

M_1 – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do projeto aprovado no protocolo da SUDENE e a sua aprovação pela Diretoria Colegiada.

Nota:

- 30 dias é o prazo legal para tal aprovação. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, será entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador, não existindo mais, a figura da pré-análise da SUDENE.

- h) Resultados Anteriores (TDDC-FDNE):
 - Dez/2011 = Não existia o indicador.
 - Nov/2012 = **cálculo prejudicado** pelas razões já expostas.

3.10 – Tempo Médio de Demora entre a Tramitação da Consulta prévia Aprovada e o Projeto do FDNE Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TDCCP-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{T_2 - T_1}{T_2} = \dots$ (índice) (prejudicado)
- b) Objetivo: Aferir o índice que representa a demora entre a aprovação da consulta prévia e a aprovação do projeto pela Diretoria Colegiada.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice):(menor que 1 e quanto menor melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): público
- f) Periodicidade: jul a dez/2012.
- g) Comentários: Ainda não existem dados para o cálculo do tempo médio dessa tramitação pois os 21 projetos registrados até a data de elaboração deste relatório - BNB (14); Caixa Econômica Federal (2) e Banco do Brasil (5) – ainda estavam em análise. Isso decorreu das alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.838, de 09/11/2012, que levou ao reinício do zero a contagem do tempo de análise.

Notas:

- O “Tempo médio” T1 será obtido da média aritmética dos tempos T1, que por sua vez, corresponde ao tempo transcorrido entre a data da entrada da consulta prévia em condições de conformidade e a data de sua aprovação pela SUDENE..
- O “Tempo médio” T2 será obtido da média aritmética dos tempos T2 que por sua vez, corresponde ao tempo transcorrido entre a data da entrada da consulta prévia em condições de conformidade e a data da aprovação do projeto correspondente pela Diretoria Colegiada.

h) Resultados Anteriores (TDCCP-FDNE):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = **cálculo prejudicado** pelas razões já expostas.

3.11 – Índice de Aprovação de Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAPDC-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Qtde. de proj. aprov. no exerc. pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no exerc. pelo agente operador}} = \dots$ (índice)
(prejudicado)
- b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice):.... (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): público

- f) Periodicidade: jul a dez/2012
- g) Comentários: Não houve aprovação de projeto em 2012 fosse por recomendação do Agente operador, fosse por posicionamento da Diretoria Colegiada da SUDENE. Isso decorreu das alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.838, de 09/11/2012.

Nota:

- A quantidade de projetos aprovados no exercício pode ser afetada pela limitação de recursos orçamentários e financeiros do fundo ou pela intempestividade do agente operador na entrega à SUDENE, do projeto aprovado.

h) Resultados Anteriores (IAPDC-FDNE):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = **cálculo prejudicado** pelas razões já expostas.

4 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

4.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- a) Fórmula: $T_1 = \frac{3.220 \text{ dias}}{N} = 30,1 \text{ dias/pleito}$
N = 107 pleitos
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período contado a partir do seu ingresso.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais
- d) Resultado ideal (dias): Quanto menor melhor.
- e) Período de aferição: jul a dez/2012.
- f) Status hierárquico (uso interno ou público): público.
- g) Comentários: no período iniciado em 1º de julho de 2012 e encerrado em 31 de dezembro de 2012, foram **vistoriados 96 estabelecimentos dos 107 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período**. A diferença, de 11 pleitos, refere-se a processos de transferência e benefício (5) e de retificação (5). O outro restante, refere-se ao pleito de interesse da Granitos S.A., aprovado em 07.12.2012, mas que teve sua vistoria realizada em 16.09.2011. Esse prazo não foi computado tendo em vista tratar-se de processo cuja aprovação dependeu de parecer jurídico. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 30,1 dias**. O resultado só não foi melhor devido a existência de três pleitos cujo prazo de conclusão da vistoria, em relação à data da formalização excedeu 100 dias, a saber: Globest Participações, localizada no Ceará, com 166 dias; Netuno Internacional, na Bahia, com 120 dias, e J M Lopez, instalada no Rio Grande do Norte, cujo prazo decorrido foi de 109 dias.

A tabela adiante distribui, nos meses indicados, os processos e suas respectivas vistorias.

Tabela 3 - Quantidade de Processos Formalizados e Vistorias Realizadas, segundo meses, para os entrantes entre 01/jul e 31/dez/2012

Meses	Processos formalizados	Vistorias realizadas
Julho 2012	15	-
Agosto 2012	14	7
Setembro 2012	16	16
Outubro 2012	23	18
Novembro 2012	36	32
Dezembro 2012	3	18
Fevereiro 2013	-	4
Março 2013	-	1
Total	107	96

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais/DGFI/SUDENE

Convenções:

T_1 = Média aritmética do número de dias entre a formalização do pleito e a realização da vistoria no período examinado.

N = Número de pleitos formalizados no período examinado

Nota:

- Aqui faz-se uma distinção entre os 107 pleitos considerados no cálculo, que representam a parcela passível de vistoria, no caso os de redução do IRPJ, e os 160 processos protocolados, inclusive os de redução, objetivando diferentes incentivos como a isenção do AFRMM, e do reinvestimento.

h) Resultados Anteriores (TEDV-IF):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 64,54 dias/pleito

4.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incent. de (UF) rejeitados no semestre} \times 100}{\text{Pleitos formalizados no semestre}} = \frac{0 \times 100}{160} = 0,00 \%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os dados agregados a nível de Nordeste também poderão ser considerados. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais

d) Resultado ideal (%): 0 % (quanto menor melhor)

e) Período de aferição: jul a dez/2012

f) Status hierárquico (uso interno ou público): público.

- g) Comentários: De acordo com a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais, durante o período, nenhum pleito foi rejeitado. Considerando o número de pleitos formalizados, de 160, o grau de indeferimento em 0,00% é um resultado excelente. A rejeição é consequência da inobservância, e portanto, não conformidade, em relação à legislação vigente. Significa dizer que qualquer ausência de documentação ou não preenchimento adequado dos formulários provoca a devolução do processo para que as deficiências sejam sanadas.

A antítese do resultado global é que a taxa de pleitos em condições de conformidade, no período examinado, alcançou 100,0 %.

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no semestre e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial do estado.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, ou por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, e assim, a elaboração de um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.

h) Resultados Anteriores (IPIF-IF):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 2,36 %

4.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de análises concluídas no semestre} \times 100}{\text{n}^\circ \text{ de pleitos formalizados no semestre}} = \frac{144 \times 100}{160} = 90 \%$$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vitorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais
- d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Período da aferição: jul a dez/2012.
- f) Status hierárquico (uso interno ou público): público.
- g) Comentários: No período, foram concluídas **144** análises de pleitos diversos, o que significou percentual de 90 % do total de pleitos ingressados.
- h) Resultados Anteriores (APIF-IF):
- Dez/2011 = Não existia o indicador.
- Dez/2011 a mai/2012 = **77,16 %**

4.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

- a) Fórmula: $T_1 = \frac{8.438 \text{ dias}}{160 \text{ pleitos formalizados}} = 52,7 \text{ dias/pleito}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais
- d) Resultado ideal (dias/pleito): Quanto menor melhor
- e) Período da aferição: jul a dez/2012.
- f) Status hierárquico (uso interno ou público): público.
- g) Comentários: o prazo médio observado, de **52,7** dias/pleito decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos e foi impactado pelo número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda (72,7 dias no total), uma vez que o prazo médio de espera para os processos de isenção do AFRMM e de reinvestimento **foi de 34 dias/pleito**.

Convenção:

T_1 = Somatória da quantidade de dias entre a data de entrada dos pleitos (data da formalização do pleito) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de pleitos formalizados no período examinado.

- h) Resultados Anteriores (TMEA-IF):
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Dez/2011 a mai/2012 = 53,86 dias/pleito

4.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no semestre}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{144}{10} = 14,4 \text{ análises/técnico}$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): (quanto maior melhor)
- e) Período da aferição: jul a dez/2012.
- f) Status hierárquico (uso interno ou público): público.
- g) Comentários: O número observado, de quase 14,5 análises/técnico, é considerado um resultado satisfatório se levarmos em conta o número de dias gastos com a realização das vistorias uma vez que é o mesmo servidor que formaliza o processo, realiza a vistoria e complementa o exame do processo.

- h) Resultados Anteriores (PAPI-IF):
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Dez/2011 a mai/2012 = 12,7 análises/técnico

4.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{n}^\circ \text{ de vistorias realizadas no período}}{\text{n}^\circ \text{ de equipes}} = \frac{91}{5} = 18,2$ vistorias/equipe
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): (quanto maior melhor)
- e) Período da aferição: jul a dez/2012.
- f) Status hierárquico (uso interno ou público): público.
- g) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 91 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.

Nota:

- Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

- h) Resultados Anteriores (PFPI-IF):
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Dez/2011 a mai/2012 = 12,4 vistorias/equipe.

5 – Indicadores de Gestão de Convênios

5.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{44 \times 100}{67} = 65,6 \%$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.
- d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Período de aferição: jan a dez/2012.

- f) Comentários: Foram considerados os pleitos de convênios que no exercício, tiveram propostas inscritas no Sistema de Convênios SICONV ou foram Termos de Cooperação.

Nota:

- No exercício de 2012 foram protocolados 67 (sessenta e sete) pleitos e habilitados para análise 44 (quarenta e quatro). Destes, 8 (oito) foram Termos de Cooperação (o TC do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba-IFPB foi posteriormente cancelado por dificuldades burocráticas) e 36 (trinta e seis), apresentados para fins de celebração de convênios, em atendimento a Chamamento Público, totalizando 44 pleitos. Destes, nove convênios e oito Termos de Cooperação foram celebrados.

O quadro a seguir relaciona os 44 pleitos tramitados e analisados.

**Quadro 1 - Pleitos Protocolados e Analisados em 2012,
por Programa e Ação do PPA**

PROGRAMA 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		
Ação: 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico		
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2012		
Propostas	Proponente	UF
015065/2012	PARAIBA GOVERNO DO ESTADO	PB
015000/2012	ESTADO DE SERGIPE - ADMINISTRACAO DIRETA	SE
014678/2012	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	BA
013341/2012	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	PE
Ação: 8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica		
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 02/2012		
Propostas	Proponente	UF
014979/2012	AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM	PE
014881/2012	AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM	PE
014625/2012	AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM	PE
013101/2012	AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM	PE
011604/2012	PARAIBA GOVERNO DO ESTADO	PB
Termos de Cooperação		
001/12	Ministério da Integração Nacional (Município de Canhotinho)	PE
002/12	Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE	PE
003/12	Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF)	-
004/12	Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF)	-
005/12	Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF)	-
006/12	Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF)	-
Ação 8917: Fortalecimento das Administrações Locais.		
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2012		
Propostas	Proponente	UF
014879/2012	AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM	PE
014813/2012	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO	BA
014743/2012	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEPLANDE	AL
014454/2012	AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO	PE

	- CONDEPE/FIDEM	
013796/2012	BONITO DE SANTA FE PREFEITURA	PB
012763/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS	SE
012734/2012	POCO VERDE PREFEITURA	SE
-	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - TERRITORIO SERTAO DO SÃO FRANCISCO	BA
Ação 8918: Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas		
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 04/2012		
Propostas	Proponente	UF
015098/2012	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	PE
Ação: 20N7 - Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais		
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2012		
Propostas	Proponente	UF
014740/2012	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEPLANDE	AL
014736/2012	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEPLANDE	AL
Ação: 20N9 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo		
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 06/2012		
Propostas	Proponente	UF
014762/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILANDIA	MA
014693/2012	SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PREFEITURA	PB
014652/2012	POÇO DANTAS PREFEITURA MUNICIPAL	PB
013742/2012	AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM	PE
013364/2012	LUIZ GOMES PREFEITURA	RN
Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação		
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 07/2012		
Propostas	Projeto	UF
10957/2012	CVT Confecções – Tobias Barreto	SE
14903//2012	CVT TIC – Ilhéus	BA
15497/2012	CVT Mineração – Caitité	BA
15346/2012	CVT Mineração – Junco do Seridó	PB
15001/2012	Cadeia Leiteira	AL
14395/2012	Ovinocaprinocultura	AL
Termo de Cooperação		
007/12	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB	PB
008/12	Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE)	NE
Programa 2040 – Gestão de Riscos e Respostas a Desastres		
Ação: 8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil		
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 008/2012		
Propostas	Proponente	UF
015277/2012	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARA	CE
015207/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	MA
015175/2012	CEDRO PREFEITURA	CE
015048/2012	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARA	CE
013022/2012	PARAIBA GOVERNO DO ESTADO	PB
TOTAL	44 pleitos	

Fontes: Coordenação de Execução de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Promoção do Desenvolvimento Territorial e Coordenação de Promoção da Infraestrutura e do Meio Ambiente/CGDS.

Notas:

- 1 - A SUDENE recebeu, por intermédio do SICONV, um total de 59 propostas para convênios, entretanto foram habilitadas 36 (as acima relacionadas), e mais os 8 Termos de Cooperação, que obedeceram procedimento legal diferenciado.
- 2 - A diferença resultante do total de propostas recebidas via Chamamento Público (59) e as propostas habilitadas para convênios (36) foi descartada pois, ou tratava-se apenas de simples registro, sem quaisquer outros documentos, ou pleitos sem clareza quanto ao desejado, razão pela qual não constaram da relação acima.

g) Resultados Anteriores (CAPC):

Dez/2011 = 100,0 %

Jan-Nov/2012 = 100,0 %

5.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{17 \times 100}{44} = 38,6 \%$$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

e) Período da aferição: jan-dez/2012

f) Comentários: Para fins de contagem dos pleitos aprovados, foram considerados aqueles assinados até 30/dez/2012.

Nota: No exercício de 2012 foram celebrados 17 pleitos, entre Termos de Cooperação (8) e Convênios (9), sendo que um dos termos de Cooperação foi posteriormente cancelado (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba-IFPB) por dificuldades do executor. De todo modo, ele foi considerado no cálculo acima, mas na relação abaixo constam apenas os 16 exitosos.

Convênios e Termos de Cooperação celebrados em 2012 e vigentes:

1. **Convênio nº 769782/2012** - SUDENE/CONDEPE-FIDEM: Plano de Desenvolvimento da área de influência de Bom Conselho-PE;
2. **Convênio nº 769783/2012** – SUDENE/Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco: Fortalecimento dos APL da ovinocaprinocultura e apicultura;
3. **Convênio nº 769784/2012** – SUDENE/Estado da Paraíba: Plano Estratégico de Desenvolvimento do Estado da Paraíba;
4. **Convênio nº 770741/2012** – SUDENE/Estado da Paraíba: Estruturação e capacitação em Defesa Civil;
5. **Convênio nº 770859/2012** – SUDENE/SEMAS-PE: Zoneamento de áreas vulneráveis à desertificação do Estado de Pernambuco;
6. **Convênio nº 770860/2012** – SUDENE/Município de Ruy Barbosa-RN: Construção de uma ponte;
7. **Convênio nº 770355/2012** - SUDENE/Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará: Estruturação e capacitação em Defesa Civil; e
8. **Convênio nº 771203/2012** - SUDENE/CONDEPE-FIDEM: Apoio ao Associativismo e Cooperativismo: Cadeia do Mel / Sertão do Araripe;
9. **Convênio nº 769473/2012** - SUDENE /Governo do Estado de Sergipe: Ampliação e fortalecimento das estruturas produtivas através do apoio ao Centro Vocacional Tecnológico (CVT) de Confecções do município de Tobias Barreto.

10. **Termo de Cooperação** com o Ministério da Integração Nacional para apoio pavimentação de ruas no município de Canhotinho/PE;
11. **Termo de Cooperação** com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) para introdução e adequação de máquinas e equipamentos agrícolas visando a prática mecanizada em operações de plantio e colheita da cana-de-açúcar em topografia de média e alta declividade;
- 12 **Temos de Cooperação** com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco para reforço da infraestrutura de irrigação nos perímetros irrigados Nilo Coelho e Bebedouro, em Petrolina/PE;
- 13 **Temos de Cooperação** com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco para pavimentação asfáltica no perímetro irrigado Maria Tereza, em Petrolina;
- 14 **Temos de Cooperação** com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco para aquisição de patrulha mecanizada para diversos municípios atingidos pelas estiagens no Nordeste;
- 15 **Temos de Cooperação** com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco para pavimentação asfáltica em corredores viários dos núcleos habitacionais do perímetros irrigados Nilo Coelho e Bebedouro, em Petrolina/PE).
16. **Termo de Cooperação** entre a SUDENE e o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE)/PE: Apoio ao desenvolvimento integrado da Cadeia Produtiva de Biodiesel no Nordeste Brasileiro, compreendendo a Infraestrutura Laboratorial para Caracterização Físico-Química de Oleaginosas com Potencial para Produção.

g) Resultados Anteriores (CPCA):

Dez/2011 = 14,6 %

Jan-nov/2012 = 21,74 %

5.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} = \frac{50 \times 100}{67} = 74,6 \%$$
- b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Período da aferição: jan-dez/2012
- f) Comentários: O elevado indeferimento ainda se deve à baixa qualidade dos pleitos apresentados e ao desconhecimento sobre as exigências do SICONV. A Coordenação de Gestão de Convênios vem promovendo seminários nos estados e na sede da

SUDENE no intuito de capacitar gestores na melhoria qualitativa de suas propostas e na compreensão sobre o uso dessa ferramenta.

Notas:

(1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

(3) Foram processadas 67 (sessenta e sete) propostas, das quais 59 (cinquenta e nove) oriundas de Chamamento Público e 8 (oito), de Termos de Cooperação, contudo, apenas 9 (nove) foram homologadas como convênios, e 8 foram os Termos de Cooperação efetivados. Desta forma, foram rejeitados $67 - 17 = 50$ pleitos.

g) Resultados Anteriores (IIC):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan-nov/2012 = 13,04 %

5.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação(DFCON)

a) Fórmula:
$$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} \right) = \frac{18 \times 100}{18} = 100\%$$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto mais próximo de 100% melhor)

e) Período da aferição: jan-dez/2012

f) Comentários: De acordo com informações da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, todas as fiscalizações programadas foram realizadas.

Nota:

O número de fiscalizações realizadas no exercício normalmente é afetado pelas disponibilidades financeiras para diárias e passagens ou por possíveis atrasos de documentação a ser apresentada pelo conveniente.

g) Resultados Anteriores (DFCON):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan-nov/2012 = não informado pela unidade.

5.5 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{179 \text{ dias}}{13 \text{ pleitos}} = 13,7 \text{ dias/pleito}$$

- b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios
- d) Resultado ideal (dias por pleito): (quanto menor melhor)
- e) Período da aferição: jan – dez/2012
- f) Comentários: sem comentários.

Convenções:

T – Média aritmética dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes). Foram computados apenas 13 pleitos, que apresentaram chances de celebração.

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não foram computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso, se fosse considerado, levaria a um falso tempo de tramitação T.
- Não foram considerados no cálculo os tempos de tramitação dos Termos de Cooperação pois pela simplicidade, essa tramitação é bem menor e caso fosse levado em conta, desfiguraria o tempo real de tramitação dos convênios. Para se ter uma ideia do efeito, apenas os TC tiveram um tempo médio de 1,25 dias/pleito (10 dias/8 pleitos)

g) Resultados Anteriores (TMTP):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan-out/2012 = 13,8 dias/pleito

5.6 – Índice Prestação de Contas Analisadas (IPCA)

a) Fórmula:
$$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ Final de Convênios "A Aprovar"}}{\text{N}^\circ \text{ Inicial de Convênios "A Aprovar"}} \right) \times 100 = \frac{6 \times 100}{8} = 75 \%$$

- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o período jan-out/2012. Se subtraído de 1 esse resultado revelará o quanto de prestações de contas, em percentual, se tem na condição de “A Aprovar” no final do período considerado.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios
- d) Resultado Ideal (%) : 100 % (Quanto maior melhor)
- e) Período da aferição: jan-dez/2012
- f) Comentários: Trata-se de convênios da nova SUDENE, remanescentes de 2009.

Nota:

- Em relação ao passivo das extintas SUDENE e ADENE, o resultado alcançado foi de 80,4 %, pois a quantidade de convênios na situação de “A aprovar” em 31/dez/2012 era de 41 avenças, contra 51 no início do ano.

g) Resultados Anteriores (IPCA):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan-out/2012 = 92,7 %

6 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

6.1 - Grau de Capacitação de servidores no exercício (CSE)

a) Fórmula: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{151 \times 100}{230} = 65,65 \%$

b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de recursos humanos para o exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CRH/CGAF).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Período da aferição: jan-dez/2012

f) Comentários: O resultado não foi melhor em razão da dificuldade de participação de servidores de uma mesma área para capacitação em turmas fechadas, e das restrições de passagens e diárias, impossibilitando, neste caso, uma participação de mais servidores em cursos externos.

Nota: Foram registrados no exercício de 2012 uma participação efetiva de 151 servidores, admitindo-se a inscrição de um mesmo servidor em mais de um curso. Com esse espírito, a meta inscrita no PPA para 2012 foi de uma participação de 230 servidores.

g) Resultados Anteriores (CSE):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan-nov/2012 = 71,6 %

6.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

a) Fórmula: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{72 \times 100}{90} = 80,0\%$

b) Objetivo: Complementa o indicador CSE e se destina a aferir a meta estabelecida pela unidade de Recursos Humanos quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período, que pode ser o mês, o semestre ou o exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CRH/CGAF).

- d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)
- e) Período da aferição: jan-dez/2012
- f) Comentários: Aplicam-se os mesmos do item anterior. Cabe observar que um mesmo servidor poderá ser atendido por mais de uma capacitação no período considerado.

Nota: As capacitações realizadas correspondem aos cursos ofertados e utilizados (72) no período.

- g) Resultados Anteriores (DCE):
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Jan-nov/2012 = 66,7 %

6.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{166.319,93 \times 100}{166.319,93} = 100,0\%$$
- b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil, também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.
- c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CRH/CGAF).
- d) Resultado Ideal (%): 100% (Quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: jan-dez/2012
- f) Comentários: Aplicam-se os mesmos do item anterior, além de se considerar participações em Escolas de Governo ou parcerias com entidades que proporcionaram cursos gratuitos.

Nota: O orçamento aprovado, incluindo os créditos adicionais, foi de R\$ 500.000,00, contudo, foi autorizado limite de apenas R\$ 166.319,93, reduzindo o valor informado no relatório anterior.

- g) Resultados Anteriores (NIC):
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Jan-nov/2012 = 27,8 %

7 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE

7.1 – Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

- a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos¹ =

$$\frac{41\% + 14\% + 69\% + 11,67\%}{4} = 33,9\%$$

- b) Objetivo: Aferir o estágio de execução dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG).
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)
- e) Data da aferição: 03/abr/2013
- f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (41 %); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (14%-detalhamento revisto das etapas da obra); f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (69%-detalhamento revisto das etapas da obra); f.4) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (11,67%-detalhamento revisto das etapas da obra). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.

Notas:

¹ O percentual de execução de cada projeto é dado pela média aritmética global apontada no respectivo Plano Operativo interno.

² O resultado apresentou-se menor que no relatório anterior em razão da incorporação de etapas que haviam sido inicialmente suprimidas em dois dos Planos Operativos dessas obras.

³ Com o quinto projeto: Recuperação das instalações das salas de trabalho ocupadas pela SUDENE entre o 7º ao 12º andares (7 %), o percentual do indicador cai para 28,53 %.

g) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 42,6 %

7.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)

a) Fórmula:
$$\frac{\Sigma \text{ dos montantes aplicados nos Projetos } \times 100}{\Sigma \text{ dos limites autorizados para os Projetos}}$$

$$\frac{(908.911,38+30.000,00+3.569.329,49+70.000,00)}{2.036.719,26+1.060.000,00+6.252.999,69+100.000,00} \times 100 = 48,5\%$$

- b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para os projetos relacionados com a infraestrutura da SUDENE.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF)
- d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)
- e) Data da aferição: 03/abr/2013

- f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (houve ajuste a menor no valor do projeto em relação à informação anterior (montante aplicado acumulado=R\$ 908.911,38 e novo limite autorizado acumulado=R\$ 2.036.719,26); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (montante aplicado acumulado=R\$ 30.000,00 e limite autorizado acumulado=R\$ 1.060.000,00). f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (montante aplicado acumulado=R\$ 3.569.329,49 e limite autorizado acumulado=R\$ 6.252.999,69 – houve ajuste a menor no limite autorizado); f.4) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (montante aplicado acumulado=R\$ 70.000,00 e limite autorizado acumulado=R\$ 100.000,00); e, Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).

Nota:

¹ Com o quinto projeto: Recuperação das instalações das salas de trabalho ocupadas pela SUDENE entre o 7º ao 12º andares (montante aplicado acumulado=R\$ 140.000,00 e limite autorizado acumulado=R\$ 2.240.000,00), percentual do indicador passa para 40,4 %.

- g) Resultados Anteriores (ORMI-SDN):
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Nov/2012 (4 projetos) = 60,7 %

8 – Indicadores de Gestão dos Projetos Estratégicos da SUDENE

8.1 – Modernização/ampliação/melhoria da estrutura econômica e social da área de atuação da SUDENE (MES)

- a) Fórmula: Média Aritmética dos perc. executados dos projetos =

$$\frac{11,44\% + 58,10\% + 19,44\%}{3} = 29,6\%$$

- b) Objetivo: Aferir o estágio de execução dos projetos estratégicos para o desenvolvimento regional.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas de Desenvolvimento (Adonis Oliveira); Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (Maria Helena); e, Técnica em Assuntos Educacionais, da Diretoria de Planejamento (Albertina Pereira) sob supervisão da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas.
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)
- e) Período da aferição: e.1) Malha Aérea Regional (01/ago/12); e.2) Plano Regional de Energia – Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas (19/abr/13); e, e.3) Projeto de Inserção Tecnológica em Educação (19/04/13).
- f) Comentários: Os valores utilizados no cálculo do percentual de execução dos projetos de modernização/ampliação/melhoria da estrutura econômica e social foram obtidos dos planos operativos dos três projetos em andamento pela Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas: f.1) Malha Aérea Regional (11,44%); f.2) Plano Regional de

Energia – Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas (58,10%); e, f.3) Projeto de Inserção Tecnológica em Educação (19,44%).

Notas:

¹ Os projetos referenciados são os constantes de Planos Operativos internos que se utilizam de programas do PPA ou de definições estratégicas da Superintendência da SUDENE. E o percentual de execução de cada projeto foi extraído dos percentuais globais apontados no respectivo Plano Operativo interno.

² Houve redução do percentual realizado em razão da inserção de etapas que não constavam do primeiro Plano Operativo.

g) Resultados Anteriores (MES):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = 34,3 %

8.2 – Desempenho do Orçamento Executado na modernização/ ampliação/melhoria da estrutura econômica e social da área de atuação da SUDENE (OMES)

a) Fórmula: $\frac{\Sigma \text{ dos montantes aplicados nos Projetos } \times 100}{\Sigma \text{ dos limites autorizados para os Projetos}} =$

$$= \frac{352.840,00 \times 100}{352.840,00} = 100 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado em função dos limites fixados para os projetos relacionados com a programação de desenvolvimento do exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 30/dez/12.

f) Comentários: Até a data da aferição, em relação aos projetos de modernização/ ampliação/melhoria da estrutura econômica e social, só havia execução orçamentária para o Convênio objetivando a estruturação do Sistema de Informações Energéticas, celebrado entre a SUDENE e a ATECEL, do projeto do Plano Regional de Energia – Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas.

g) Resultados Anteriores (OMES):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = 100,0 %

9- Deliberações da Diretoria Colegiada, em plenária de 19/04/2013

Na reunião de monitoramento realizada em 19 de abril de 2013, na presença do Senhor Superintendente da SUDENE, Paes Landim, foram deliberadas as seguintes providências, a serem seguidas pelas unidades internas:

- 1) Todas as unidades devem assumir a importância do monitoramento e do correto preenchimento dos quadros como um instrumento de acompanhamento do gestor da unidade, como meio, inclusive, de requisição de providências junto ao superior imediato;

- 2) O monitoramento é um processo considerado extremamente sério e necessário por esta administração, e a desatenção ou descompromisso dos técnicos responsáveis poderá acarretar omissão do dever de prestar informação fidedigna e atual;
- 3) Os quadros devem ser preenchidos e enviados no prazo estabelecido pela AGI;
- 4) Os quadros de acompanhamento dos projetos, conhecidos como Planos Operativos, podem ser utilizados pela unidade para seu controle mais detalhado, contudo, o que será enviado à AGI deve conter etapas que permitam ao gestor acompanhar o que precisa ser requerido a nível decisório, ou que implique o envolvimento de outras unidades na superação de algum entrave em uma etapa;
- 5) O slide de apresentação deve conter o número do Plano Operativo;
- 6) As mudanças que se façam necessárias, a partir de observações da administração superior no momento da apresentação dos resultados, visando a melhoria da qualidade da informação prestada pela unidade, devem ser encaradas como parte de um processo natural;
- 7) A Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento deve incluir, no próximo ciclo de monitoramento, os POs dos demais projetos do FDNE que foram aprovados;
- 8) Os Coordenadores Gerais e Coordenadores devem obrigatoriamente estar presentes em todas as reuniões de monitoramento;
- 9) Devem ser incluídos nos POs, além do responsável direto pelo projeto, um suplente. De forma a evitar ausências na reunião;
- 10) O suplente do projeto também é có-responsável, portanto, deve ir atrás, da informação de seu projeto, participar das reuniões e registrar no quadro os problemas e ações necessárias à sua superação;
- 11) A Procuradoria Jurídica junto à SUDENE deverá mandar representante para participar das reuniões de monitoramento;
- 12) Todos os suplentes/có-responsáveis pelos projetos devem obrigatoriamente, manter, por meio dos Planos Operativos, os gestores informados;
- 13) A AGI fica com o encargo de preparar minuta de portaria a ser submetida à Diretoria Colegiada, apontando os responsáveis e suas obrigações no monitoramento dos POs;
- 14) A Assessoria de Comunicação da SUDENE ficará com o encargo de dar publicidade às reuniões de monitoramento por meio da intranet, antes e após a reunião;
- 15) Ficou acordado que ajustes em Planos Operativos para esse primeiro ciclo serão excepcionalmente admitidos até a data de 19/04/2013, mas apenas para os convênios da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, que necessitou dessa providência;

- 16) Novo PO de Fundações (obras do prédio) deverá ser aberto para o bloco de fundação que está a requerer licitação específica em função da gravidade e complexidade de sua recuperação;
- 17) Todas as comunicações que venham a ser requeridas em consequência de algum obstáculo de execução por parte de um conveniente. Registrado em PO, devem ser feitas oficialmente e o seu registro inscrito no respectivo Plano Operativo para apuração no seminário seguinte.

10 - Conclusão

Os resultados que constam de alguns indicadores foram ajustados em razão de etapas que foram incorporadas a alguns planos operativos devido à necessidade de complementação do ciclo de cada projeto. Com isso, alguns percentuais de execução diminuíram. Outro aspecto que atingiu, em particular, os indicadores do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) foi a mudança de legislação. Para se ter uma ideia, entre abril/2012, data da edição da Medida Provisória nº 564, e novembro/2012, data da sanção do Decreto nº 7.838, a carteira de movimentação dos projetos em análise parou pois o andamento dependia da regulamentação. Isso fez com que não apenas mudasse o comportamento do indicador, mas até a sua supressão devido à eliminação de algumas etapas, como o exame preliminar de projetos, o controle prévio sobre as apresentações, o que possibilitava o monitoramento do número de dias de espera pela análise e entrega do projeto à SUDENE pelo banco operador. Portanto, muito cuidado deverá se ter na interpretação dos dados.

Dando continuidade à agenda de monitoramento e avaliação de 2013, estão propostas como próximas datas de reuniões: 27 de junho – 2º Ciclo (quinta-feira), sala JK, 8h30; 26 de setembro - 3º Ciclo (quinta-feira); e, 19 de dezembro – 4º Ciclo (quinta-feira).

Para o próximo ciclo foi expedida mensagem por e-mail orientando que as informações deverão ser encaminhadas até o dia 07 de junho, abrangendo o período jan-mai/2013.

ANEXO I

Quadros do Monitoramento

Planos Operativos de projetos apoiados por convênios, exclusive Termos de Cooperação(9)	
Planos Operativos de Projetos Estratégicos (3)	
Planos Operativos de Projetos do FDNE (19)	
Planos Operativos de Obras e Serviços no Prédio da SUDENE (6)	
Planos Operativos de Modernização/Melhoria da Gestão (9)	
	Total (46)

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

Nomenclatura das Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE e Eixos e Objetivos Estratégicos do MI para o Período 2013/2015

Diretrizes Estratégicas SUDENE

1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste
2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos
3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE
4. Fortalecer a imagem da SUDENE

Objetivos Estratégicos SUDENE

- 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
 - 1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva
 - 1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes
 - 1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido
 - 1.5. Fortalecer as administrações públicas.
-
- 2.1. Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis
 - 2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido
 - 2.3. Promover a sustentabilidade ambiental
 - 2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil
-
- 3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências
 - 3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.
 - 3.1.2 – Modernizar a Gestão.
 - 3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.
 - 3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação
 - 3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho
-
- 4.1. Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)
 - 4.2. Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional

Eixos e Objetivos Estratégicos do MI

- I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
 - I.I Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País
 - I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
- II. Assegurar proteção civil
 - II.I Reduzir a vulnerabilidade a desastres por meio de políticas de prevenção
 - II.II Ampliar e qualificar capacidade de resposta a desastres
- III. Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
 - III.I Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
 - III.II Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 01
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N9 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo
Finalidade da ação:	Apoiar a organização social de atores, visando à gestão compartilhada do desenvolvimento, estimulando a sinergia de ações, o comprometimento e a capacidade de identificação e o encaminhamento de demandas, por meio da formação de capital social, ...; ampliar a viabilidade e a sustentabilidade das atividades produtivas, fortalecendo o associativismo e (ou) o cooperativismo como opções de organização social e produtiva. Ampliar as oportunidades de acesso ao mercado e ao desenvolvimento do APL em que as cooperativas e associações estão envolvidas.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Tinoco (interino)		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Organização social, frágil; Mercado restrito.			
Projeto:	Capacitação de 140 apicultores em Associativismo, Cooperativismo e Formação de Redes de Comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel – Chapada do Araripe			
Objetivo do projeto:	Fortalecer a organização social, criar uma rede de comunicação entre as associações de Apicultores dos munic. principais produtores Cadeia do Mel -Meso do Araripe, visando para ampliar oportunidades de inserção produtiva.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
					CONCEDENTE	CONVENIENTE	PERÍODO	TOTAL		
	250	GND 3	30	133.269,00	74.838,00	4.486,00	NOV-DEZ	79.324,00	Pago até o ano anterior (em 2012)	R\$ 74.838,00
				T = 126.368,00 + 6.901,00	40.962,00	1.725,00	DEZ-JAN	42.687,00	A realizar no exercício (2013)	R\$ 51.530,00
					10.568,00	690,00	FEV-MAR	11.258,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício (2012)	R\$ 126.368,00
					126.368,00	6.901,00	-	133.269,00	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$ 126.368,00
									Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ -
									Saldo a liberar (2013)	R\$ 51.530,00
									Saldo a Empenhar no exercício (2013)	R\$ -
									Total Liberado até o exercício (2013)	R\$ 74.838,00

Previsão de Conclusão:	18/08/2013	CONVÊNIO Nº 771203/2012 (Proposta SICONV 027116/2012)
Data Atualização:	19/04/2013	

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção e Maria do Socorro Vilar - SUDENE / Gledison Alves e Paulo da Fonte - CONDEPE/FIDEM
--	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	03/04/2012		20/03/2012	03/04/2012		100%	Concluído		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	05/04/2012	19/04/2012		05/04/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS - ASCOM	10/05/2012	14/05/2012		10/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído		
5	Divulgação Chamamento - Prorrogação	CGDS/SUDENE	25/05/2012	31/05/2012		25/05/2012	31/05/2012		100%	Concluído		
6	Análise técnica	CGDS/SUDENE	01/06/2012	15/06/2012		01/06/2012	15/06/2012		100%	Concluído		
7	Resultado do Chamamento - prorrogação	CGDS - ASCOM	19/06/2012	29/06/2012		19/06/2012	29/06/2012		100%	Concluído		
8	Análise técnica e parecer	CGDS/SUDENE		07/07/2012			29/06/2012		100%	Concluído		
9	Etapas de formalização do convênio	CGC - COCF - PRD				29/06/2012	18/10/2012		100%	Concluído		
10	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					18/10/2012		100%	Concluído		
11	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					30/10/2012		100%	Concluído		
12	Liberação da primeira parcela	SUDENE	30/10/2012	30/10/2012	74.838,00	30/10/2012	14/12/2012	74.838,00	100%	Concluído		
13	Realização do processo de cotação e licitação.	CONDEPE/FIDEM							100%	Concluído		
15	Meta 1: Capacitar 140 Apicultores em Associativismo (R\$ 79.324,00)	CONDEPE/FIDEM	04/12/2012	25/01/2012						Atrasado	Aguardando conclusão do proc. Licitatório e contratações. A meta terá início após contratação de serviço.	O Plano de Trabalho - cronogramas serão ajustados em razão do aditivo que prorrogou a vigência até 18/08/2013. Solicitar, também, informações por meio de ofício sobre o andamento do processo licitatório.
16	- Mobilização Social	CONDEPE/FIDEM								Atrasado		
17	- Realizar 7 oficinas (Associativismo / Cooperativismo) p/ 140 Apicultores associados = 20 associados x 7 associações	CONDEPE/FIDEM								Atrasado		
20	Meta 2: Capacitar 140 Apicultores em Formação de Redes de Comunicação (R\$ 42.687,00)	CONDEPE/FIDEM	26/01/2013	17/02/2013						Atrasado		

21	– Realizar 07 oficinas sobre Formação de Redes de Comunicação										Atrasado	
24	Meta 3: Realizar 1 Seminário Temático sobre Formação de Redes de Comunicação p/140 Apicultores (R\$ 11.258,00)	CONDEPE/FIDEM	18/02/2013	18/03/2013							Atrasado	
18	* Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE		A definir							Atrasado	
19	Liberação da segunda parcela		01/07/2013	30/07/2013	40.962,00						A Iniciar	
22	* Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE		A definir							A Iniciar	
23	Liberação da terceira parcela	CONDEPE/FIDEM	01/08/2013	30/08/2013	10.568,00						A Iniciar	
25	- Realizar seminário temático: diagnóstico - potencialidades/desafios com vistas a construção de uma Rede de comunicação (Plano)	CONDEPE/FIDEM									A Iniciar	
26	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE									A Iniciar	
			Valor Previsto:	126.368,00	Valor realizado:	74.838,00	52%				Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

a) 1º Ciclo 2013

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 006/2012 / Programa: 5320320120015. Enviada para análise em 31/05/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 29/06/2012, seguindo nessa data p/ CGC/DAD. Retornou à CGDS em meados de julho para indicação dos técnicos responsáveis, devolvido no dia seguinte c/ Mem. informando responsáveis.(...) Data de assinatura: 18/10/2012. Publicação DOU: 30/10/2012. Depósito da contrapartida realizado em 29/11/2012. Liberação da 1ª parcela: 14/12/2012, após novo ajuste do PT. Solicitado, analisado e aprovado adiamento da vigência do convênio, para recomposição de prazo; cf. 1 TA, de 18 /03/2013, vigência prorrogada até 18/08/2013.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 02
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (M):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (M):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.		
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	GND 3 (3330.41)	30	246.426,82

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Mês	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício (2013)	R\$ -
139.865,15	7.361,32	abril	147.226,47	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício (2012)	R\$ 234.105,49
94.240,34	4960,01	junho	99.200,35	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$ 234.105,49
234.105,49	12.321,33		246.426,82	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar (2013)	R\$ 234.105,49
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	18/07/2013
Data Atualização:	19/04/2013

CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)
Vigência: 18/12/12 a 18/07/13

Responsável (el) técnico(s) pelo Projeto	Juliana de Melo Borges e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Gliedson Alves da Silva - CONDEPE/FIDEM
---	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE		11/05/2012			11/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE		11/05/2012	08/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE		07/08/2012	14/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE			18/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013			02/01/2013		100%	Concluído		
8	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2012	30/04/2013	139.865,15	17/04/2013	30/4/213		50%	Em Andamento	Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT.	Previsto para 1ª quinzena de abril.
9	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2013	fev/13						Atrasado	De acordo com o projeto, a licitação tem a previsão de dois meses.	A aprovação do Termo de Referência permitirá início do processo licitatório. Acordado com conveniente celeridade na condução dos processos licitatórios.

10	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM/ SUDENE	18/12/2012	18/07/2013						Atrasado	As metas só serão iniciadas após conclusão de processo licitatório de contratação de serviço. Desta maneira, os cronogramas das metas serão ajustados.
11	Proposta metodológica e mobilização social (R\$ 42.879,89)	CONDEPE/FIDEM/ SUDENE	18/12/2012	17/01/2013						Atrasado	
12	Caracterização / Diagnóstico Situacional (R\$ 104.346,58)	CONDEPE/FIDEM/ SUDENE	18/01/2013	17/03/2013						Atrasado	
13	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/06/2013	30/06/2013	94.240,34					Atrasado	
14	Diretrizes, Estratégias e Proposições (R\$ 35.546,90)	CONDEPE/FIDEM/ SUDENE	18/03/2013	17/05/2013						Atrasado	
15	Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho (R\$ 63.653,45)	CONDEPE/FIDEM/ SUDENE	18/05/2013	18/07/2013						Atrasado	
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE		18/07/2013						Atrasado	
Valor Previsto:					234.105,49	Valor realizado:			50%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM											
Observações:											
1º Ciclo - 2013 - SUDENE.											



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 03
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Tinoco (interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, conseqüentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	589.425,00

T = 530482,50 + 58942,50

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liberação	TOTAL		
265.241,25	58.942,50	DEZ/2012	324.183,75	Pago até o ano anterior	R\$ -
265.241,25	--	MAIO/2013	265.241,25	A realizar no exercício	R\$ 530.482,50
530.482,50	58.942,50	-	589.425,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício (2012)	R\$ 530.482,50
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ 530.482,50
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 530.482,50
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	12 meses após 1ª liberação
Data Atualização:	19/04/2013

CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Victor Uchôa Ferreira da Silva e Maria do Socorro R. Morais Vilar - SUDENE
	Conveniente	Sérgio de Azevedo Mendonça e Maria das Graças Sobreira de Moura - SEMAS/PE

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico								100%	Concluído		
2	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
3	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE		11/05/2012			11/05/2012		100%	Concluído		
5	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100%	Concluído		
6	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100%	Concluído		
7	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE		28/12/2012			28/12/2012		100%	Concluído		
8	Publicação do convênio	CGC/SUDENE		03/01/2013			03/01/2013		100%	Concluído		
9	Liberação da primeira parcela	SUDENE	01/12/2012	30/12/2012	265.241,25					Atrasado	O SICONV e o SIAFI não "enxergaram" até o momento a existência dos recursos da contrapartida depositados, condição para liberação.	Buscar orientação junto ao gestor financeiro do concedente.
10	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE								Atrasado		
11	Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco (R\$ 356.560,00)	SEMAS/PE	17/12/2012	16/12/2013						Atrasado		
12	– Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano (R\$ 146.400,00)	SEMAS/PE	17/01/2013	16/05/2013						Atrasado		
13	*Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE		A Definir						A Iniciar		
14	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/05/2013	30/05/2013	265.241,25					A Iniciar		
15	– Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto (R\$ 176.960,00)	SEMAS/PE	17/05/2013	16/08/2013						A Iniciar		

16	- Realizar Seminário Nordeste com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da C34 Desertificação na Região Nordeste (R\$ 33.200,00)	SEMAS/PE	17/11/2013	16/12/2013						A Iniciar	Início da execução das Metas e respectivas Etapas está condicionado aos anteriores.
17	Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco (R\$ 232.865,00)	SEMAS/PE	17/12/2012	16/12/2013						A Iniciar	
18	- Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas (R\$ 182.865,00).	SEMAS/PE	17/12/2012	16/12/2013						A Iniciar	
19	- Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas (R\$ 50.000,00)	SEMAS/PE	17/11/2012	16/12/2013						A Iniciar	
20	*Realização de visita para emissão de Laudo/Parecer Técnico Final	CGDS/SUDENE								A Iniciar	
			Valor Previsto:	530.482,50	Valor realizado:		40%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

a) N.E. - N° da etapa; b) 1º Ciclo 2013

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 04
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Incrementar a competitividade de empreendimentos inovadores, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da criação de novas oportunidades de mercado (inserção nas economias local, regional, nacional e internacional) e de sistemas de comercialização para produtos e serviços.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Apicultura-informalidade, dificuldades de gestão, carência em tecnologias e de acesso aos mercados; Ovinocaprinocultura-problemas de sanidade, baixa qualidade genética, manejo inadequado, ausência e insuficiência da assistência técnica e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada.		
Projeto:	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Propiciar aos agricultores familiares, criadores de caprinos, ovinos e de abelhas, conhecimentos tecnológicos que possam contribuir de forma inovadora para aumento de produção e produtividade, tornando-os mais competitivos no mercado.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
					Concedente	Conveniente	Liberação	Total	Pago até o ano anterior (2012)	R\$
	100/250	GND 3 e 4	30	771.621,32	419.104,63	77.162,13	dez/12	496.266,76	A realizar no exercício (2013)	R\$ 419.104,63
					137.677,28	--	jan/13	137.677,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício 2012	R\$ 275.354,56
					137.677,28	--	abr/13	137.677,28	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$ 694.459,19
					694.459,19	77.162,13	-	771.621,32	Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ -
Previsão de Conclusão:	17/10/2013	Convênio nº 769783/2012 (Proposta SICONV 015098/2012)								
Data Atualização:	19/04/2013									
Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Marcélio de Castro Viana e Victor Uchôa Ferreira da Silva - SUDENE/ José Ricardo Jucá Sampaio e Marcelo Cavalcanti Rabelo - Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco (SARA/PE)									
									Saldo a liberar (2013)	R\$ 275.354,56
									Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
									Total Liberado até o exercício	R\$ 419.104,63

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	08/05/2012		23/04/2012	08/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE		10/05/2012			10/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	10/05/2012	04/06/2012		10/05/2012	04/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	08/06/2012	25/09/2012		08/06/2012	25/09/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/10/2012			18/10/2012			100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	26/10/2012			26/10/2012			100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	12/12/2012	12/12/2012	419.104,63	12/12/2012	12/12/2012	419.104,63	100%	Concluído		
9	Realização de processo licitatório para contratação de serviços	SARA/PE								Atrasado	O Conveniente está aguardando que a Secretaria da Fazenda proceda a Licitação	Solicitar, por ofício, manifestação formal sobre o andamento do processo.
10	Meta 1: Realizar 40 cursos de capacitação em Ovinocaprinocultura para 600 criadores (R\$ 112.588,20)	SARA/PE	18/12/2012	17/10/2013						Atrasado		
11	Meta 2: Realizar 12 cursos de capacitação em Apicultura Básica para 180 apicultores (R\$ 108.324,00)	SARA/PE	18/12/2012	17/10/2013						Atrasado		
12	*Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/01/2013	30/01/2013						Atrasado		
13	Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	01/01/2013	30/01/2013	137.677,28					Atrasado		
14	Meta 3: Adquirir 540 colméias Langstroth. (R\$ 346.006,40)	SARA/PE	18/12/2012	17/10/2013						Atrasado		
15	**Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Definir							Atrasado		
16	Liberação da 3ª parcela	SUDENE	01/04/2013	30/04/2013	137.677,28					Atrasado		
17	Meta 4: Adquirir 12 conjuntos de extração de mel, composto de Centrífuga extratora de mel, Mesa desoperculadora de favos e Tanque decantador para mel (R\$ 204.702,72)	SARA/PE	18/12/2012	17/10/2013						Atrasado		

18	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/SUDENE	A Definir							Atrasado
			Valor Previsto:	694.459,19	Valor realizado:	419.104,63	44%	Atrasado	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:										
Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco - SARA/PE										
Observações:										

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 05
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Tinoco		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.			
Projeto:	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.			
Objetivo do projeto:	Formular o Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba abrangendo cinco metas/módulos: micrologística de transporte de cargas, desenvolvimento industrial, energia, telecomunicações e tecnologia da informação e capacitação.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250 e 100	3330.41	30	R\$ 2.000.000,00

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Mês	TOTAL		
732.887,59	79.238,97	nov	812.126,56	Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 732.887,59
527.102,12	67.204,78	reprog	594.306,90	A realizar no exercício (2013)	R\$ 1.061.708,34
534.606,22	58.960,32	reprog	593.566,54	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício (2012)	R\$ 1.794.595,93
1.794.595,93	205.404,07	-	2.000.000,00	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$ 1.794.595,93
				Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 1.061.708,34
				Saldo a Empenhar no exercício (2013)	R\$ -
				Total Liberado até o exercício (2013)	R\$ 732.887,59

Previsão de Conclusão:	07/04/2013	CONVÊNIO Nº 769784/2012-41 (Proposta SICONV 011604/2012)
Data Atualização:	19/04/2013	

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Juliana de Melo Borges - SUDENE / Gustavo Nogueira e Roberto Alves de Araújo - SEPLAG-PB
--	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor (SUDENE)	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/12	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/12	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE		11/05/2012			11/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/12	08/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/12	14/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE		18/12/2012			18/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE		02/01/2013			02/01/2013		100%	Concluído		
8	Regularização de conta bancária e contrapartida	COF/SUDENE		23/11/2012			23/11/2012		100%	Concluído		
9	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2012	30/11/2012	732.887,59	01/11/12	30/11/2012	732.887,59	100%	Concluído		
10	Processo licitatório	SEPLAG/PB	01/02/2013	07/06/2013		01/02/13			50%	Em Andamento	Edital de licitação em fase de publicação, segundo informações da SEPLAG em 12/04/13.	<p>Governo do Estado solicitou prorrogação da vigência do convênio para 31/12/13, alegando que o atraso na execução e na licitação decorreu do fechamento dos sistemas orçamentários e de licitação no final do exercício de 2012 e 2013. Procuradoria questiona esclarecimentos sobre a não execução durante os cinco meses de vigência do projeto e recomenda a não realização do Termo Aditivo caso não haja um posicionamento do Conveniente que justifique a não execução. Parecer da procuradoria não está no SICONV. Governo do Estado esclareceu atraso, apresentando justificativas por meio do Ofício n.º 303/GS/SEPLAG em 01/04/13. Termo Aditivo foi assinado em 05/04/13 com vigência até 31/12/13.</p>

Parceiros institucionais:
Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão do Governo do Estado da Paraíba (CNPJ: 08761124000100)
Observações:
1º Ciclo - 2013.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 06
Objetivo estratégico:	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Tinoco (interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Isolamento de uma parte da população do município no período de inverno.		
Projeto:	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa e o centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.		
Objetivo do projeto:	Fazer a ligação da população do centro da cidade com a localidade de Santa Rosa no município de Ruy Barbosa/RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	825.379,68

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	PERÍODO	TOTAL		
280.000,00	8.400,00	out a dez/12	288.400,00	Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 280.000,00
260.000,00	8.400,00	reprog	268.400,00	A realizar no exercício	R\$ 520.000,00
260.000,00	8579,68	reprog	268.400,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício (2012)	R\$ 800.000,00
800.000,00	25.379,68	-	825.379,68	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$ 800.000,00
				Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ -
				Saldo a liberar (2013)	R\$ 520.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 280.000,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2014	Convênio nº 770860/2012	Proposta nº 24955/12
Data Atualização:	19/04/2013		

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE e Juan Diego de Albuquerque Paulo/município de Ruy Barbosa/RN.
---	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Divulgação do Programa no SICONV	CGDS							100%	Concluído		
2	Recebimento da proposta, análise	CGDS							100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS							100%	Concluído		
4	Emissão de Parecer	CGDS							100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGC - COCF - PRD							100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC	23/08/2012	23/08/2012		23/08/2012	23/08/2012		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGC							100%	Concluído		
8	*Liberação da 1ª parcela	CGDS/SUDENE	07/12/2012	07/12/2012	280.000,00	07/12/2012	07/12/2012	280.000,00	100%	Concluído		
9	Meta 1: Serviços preliminares: Barracão da obra, locação da obra, placa da obra.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	30/09/2013			A Iniciar	A obra encontra-se em atraso devido a recurso judicial. Processo julgado com parecer favorável ao município. Aguardando o início do processo licitatório.	
10	Meta 1 (parte):Serviços de movimento de terra: escavação manual, escavação mecânica, aterro apiloado.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	30/09/2013			A Iniciar		
11	Meta 1 (parte)Embasamento de pedra argamassada, concreto armado fck = 18 Mpa, preparo e lançamento para	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	30/09/2013			A Iniciar		
12	*Realização de visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS/SUDENE	30/06/2013							A Iniciar		
13	*Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	30/09/2013		260.000,00					A Iniciar		
14	Meta 2:Estrutura: execução de pilares de concreto armado, alvenaria de pedra argamassada para execução de muro de arrimo.	Município de Ruy Barbosa	01/10/2013	28/02/2014						A Iniciar		

15	Meta 2 (parte):Concreto armado para longarinas, transversinas e laje de piso. Concreto armado para guarda rodas e muro de proteção nas laterais da ponte.	Município de Ruy Barbosa	01/10/2013	28/02/2014							A Iniciar	
16	*Realização de visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS/SUDENE	30/09/2013								A Iniciar	
17	Liberação da 3ª parcela	CGDS/SUDENE	30/12/2013		260.000,00						A Iniciar	
18	Instalações elétricas, piso cimentado rústico da laje da ponte, pinturas das estruturas de concreto armado e postes metálicos e urbanização do talude com grama batatais em placa.	Município de Ruy Barbosa	01/03/2014	30/06/2014							A Iniciar	
19	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/SUDENE	A definir								A Iniciar	
					Valor Previsto:	800.000,00	Valor realizado:	280.000,00	42%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

* Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (Sen Benedito Lira), consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 50.000.000,00.
 Obra atrasada devido a recurso judicial no processo licitatório. Aguarda-se julgamento final.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 07
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antropogênicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e técnicos da EMATER).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100/250/280	GND 3 e 4	30	254.219,12

T= R\$ 228.797,21 + R\$ 25.421,91

Cronograma de Desembolso					Valores Orçamentários/ Financeiros	
Concedente	Conveniente	Liberação	Total	Pago até o ano anterior (2012)	R\$	
167.999,61	25.421,91	dez/12	193.421,52	A realizar no exercício (2013)	R\$	228.797,21
60.797,60	--	fev/13	60.797,60	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício 2012	R\$	228.797,21
228.797,21	25.421,91	-	254.219,12	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$	228.797,21
				Valor liberado no Exercício	R\$	-
				Saldo a liberar	R\$	228.797,21
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
				Total Liberado até o exercício	R\$	-

Previsão de Conclusão:	27/12/2013	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)
Data Atualização:	19/04/2013	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Juliana borges e Marcelo de Castro Viana - SIEE/ Antônio Cavalcanti Brito
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	09/05/2012		09/05/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	25/06/2012		09/05/2012	25/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/06/2012	20/12/2012		25/06/2012	20/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		04/01/2013	04/01/2013		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	01/12/2013	30/12/2013	167.999,61				0%	Atrasado		
9	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de Defesa Civil) (R\$ 213.749,21)	Gov/PB	28/12/2012	27/12/2013					0%	Atrasado		
10	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir						0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	A definir		60.797,60				0%	A Iniciar		
12	Adquirir 11 equipamentos de informática e eletroeletrônicos (R\$ 40.469,90).	Gov/PB	28/12/2012	27/12/2013					0%	Atrasado		
13	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/SUDENE	A Definir						0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		228.797,21	Valor realizado:		0,00	54%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil
Observações:	<p>Não houve a liberação da 1ª parcela até a data deste monitoramento.</p> <p>O Governo do estado não depositou a contrapartida.</p>

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 08
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antropogênicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará		
Objetivo do projeto:	Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil do Ceará		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100/250/280	GND 3 e 4	30	370.465,27

T= R\$ 350.978,27 + R\$ 19.487,00

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
Concedente	Conveniente	Liberação	Total		R\$
				Pago até o ano anterior (2012)	-
186.696,80	19.487,00	dez/12	206.183,80	A realizar no exercício (2013)	350.978,27
164.281,47	--	fev/13	164.281,47	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício 2012	350.978,27
350.978,27	19.487,00		370.465,27	Valor Empenhado no Exercício (2012)	350.978,27
				Valor liberado no Exercício	-
				Saldo a liberar	350.978,27
				Saldo a Empenhar no exercício	-
				Total Liberado até o exercício	-

Previsão de Conclusão:	13/12/2013	Convênio Nº 770335/2012(Proposta SICONV Nº 015048/2012)
Data Atualização:	19/04/2013	

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Macira Régia Sotero e Marcelo de Castro Viana - CBMCE/ Aluizio Souza Freitas
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012			100%	Concluído		
2	Análise da Proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012			100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	09/05/2012	09/05/2012		09/05/2012	09/05/2012			100%	Concluído		
4	Ajustes do Projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	14/06/2012		09/05/2012	14/06/2012			100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	15/06/2012	20/12/2012		15/06/2012	20/12/2012			100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012			100%	Concluído		
7	Publicação do Convênio	CGC/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		04/01/2013	04/01/2013			100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE/CGDS	01/12/2012	30/12/2012	186.696,80					0%	Atrasado		
9	Meta 1: Adquirir 13 notebooks (R\$ 19.487,00)	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013						0%	Atrasado		
10	Meta 2: Adquirir 08 projetores multimídia (R\$ 15.109,28)	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013						0%	Atrasado		
11	Liberação da 2ª parcela	SUDENE/CGDS	A definir		164.281,47						Atrasado		
12	Meta 3: Adquirir 14 câmeras fotográficas integradas com GPS (R\$ 22.227,52)	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013						0%	Atrasado		
13	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir							0%	Atrasado		
14	Liberação da 2ª parcela	SUDENE								0%	Atrasado		
15	Meta 4: Realizar 14 cursos de capacitação de Agentes de Proteção de defesa Civil (R\$ 149.360,00)	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013						0%	Atrasado		
16	Meta 5: Realizar um Fórum Internacional Sobre Evidência Sísmicas no Ceará (R\$ 164.281,47).	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013						0%	Atrasado		
17	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/SUDENE	A definir							0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					350.978,27	Valor realizado:			0,00	44%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará
Observações:	Não houve a liberação da 1ª parcela O Governo do estado não depositou a contrapartida.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 09
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar	Gestor da subunidade:	Vernon George Walmsley
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.		
Projeto:	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE		
Objetivo do projeto:	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação, para replicagem em outros estados do Nordeste.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	Investimento		965.632,35

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liberação	TOTAL		R\$
274.405,33	108.616,36	Maio/2013	383.021,69	Pago até o ano anterior	-
582.610,66	0,00	Julho/2013	582.610,66	A realizar no exercício	857.015,99
857.015,99	108.616,36	-	965.632,35	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	857.015,99
				Valor Empenhado no Exercício	857.015,99
				Valor liberado no Exercício	-
				Saldo a liberar	857.015,99
				Saldo a Empenhar no exercício	-
				Total Liberado até o exercício	-

Previsão de Conclusão:	28/12/2013
Data Atualização:	10/04/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Vernon George Walmsley e Rubem Fernandes Monteiro Filho
	Conveniente	Jussara Santanna Alves

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012			100%	Concluído		
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013			100%	Concluído		
3	Liberação da 1ª parcela (aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações).	DPLAN (Vernon Walmsley e Rubem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33					0%	A Iniciar	O início foi adiado em virtude de dificuldades burocráticas para a celebração do convênio	Foram superadas as dificuldades para a celebração do convênio
4	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walmsley e Rubem Monteiro)	01/07/2013	30/07/2013						0%	A Iniciar		
5	Liberação da 2ª parcela (aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas)).	DPLAN (Vernon Walmsley e Rubem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/08/2013	30/08/2013	582.610,66					0%	A Iniciar		
6	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walmsley e Rubem Monteiro)	01/12/2013	20/12/2013						0%	A Iniciar		
7	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves)	02/01/2014	26/02/2014						0%	A Iniciar		
8	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Vernon Walmsley e Rubem Monteiro)	A definir.							0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	857.015,99	Valor realizado:	0,00	25%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:
Observações:
a) N.E. - N° da etapa; b) 1º Ciclo 2013

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2009
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Aguiar	Gestor da subunidade:	Carlos Almira Moreira Pinto
Problema (causa):			
Projeto:	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas		
Objetivo do projeto:	Articular e coordenar o planejamento energético regional.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100/250/280	Correntes	50 ou 90	R\$ 9.452.840,00

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior (2012)	R\$	352.840,00
A realizar no exercício (2013)	R\$	1.352.840,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.) 201	R\$	352.840,00
Valor Empenhado no Exercício 2012	R\$	352.840,00
Valor liberado no Exercício 2013	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício (2013)	R\$	352.840,00

Previsão de Conclusão:	30/12/13
Data Atualização:	19/04/2013

Responsáv(e)l(e)is técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena
---	--------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CDT	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	03/05/2013		100%	Em Andamento	Em negociação realinhamento no Plano de Trabalho.	Prorrogação da Vigência
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações Energéticas - SUDENE/ATECEL	DPLAN/CGDS/CDT	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	80%	Atrasado	Decreto nº 7592 de 28/10/2011	Em andamento a entrega dos relatórios e do sistema de informações.
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CDT	01/08/2011			01/08/2011			100%	Concluído		
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100%	Concluído	Organizada pela SUDENE	
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar uma Rede Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013		70%	Atrasado	SUDENE e GT de Planejamento Energético	Oficina de Trabalho/Treinamento na SUDENE com a EPE e representantes dos Estados, janeiro de 2013.
6	Elab. Balanço Energético Regional 2012 ano base 2011 (digital); Apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais	DPLAN/CGDS/CDT	01/12/2012	01/03/2013	R\$ 3.000.000,00				15%	Atrasado	SUDENE e GT de Planejamento Energético	Perenizar a elaboração do BE Regional e Estaduais abril/2013
7	Realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CDT	01/03/2013	01/12/2013	R\$ 5.000.000,00				0%	A Iniciar	Informações para alimentar o SIE e identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região	
8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético, com a SBPE e demais instituições do setor energético	SUDENE	10/05/2013 e 01/08/2013		R\$ 100.000,00				0%	A Iniciar	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Indústrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa	Realização da 2ª reunião do Fórum dos Secretários para assuntos de Energia do Nordeste, com o Presidente da Frente Parlamentar Mista de Energias Alternativas.
Valor Previsto:					R\$ 9.452.840,00	Valor realizado:			R\$ 352.840,00	58,1%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: 1º Ciclo 2013

Obs2: Estabelecimento de parceria com a ELETROBRAS, para implementação de ações voltadas para o uso eficiente de energia. No momento a diretoria da Eletrobrás que tratará do tópico "Eficiência Energética está passando por reestruturação. Foi realizada reunião com a Eletrobrás, em dez/12, para dar continuidade ao trabalho.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 11
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas de Desenvolvimento	
Diretor:	Henrique Aguiar	Gestor da subunidade:	Adônis Oliveira	
Problema (causa):				
Projeto:	Malha aeroviária regional			
Objetivo do projeto:	Articulação para incrementar malha aérea na área de atuação da SUDENE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	A definir			

Previsão de Conclusão:	dezembro-12
Data Atualização:	01/08/2012

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Marcus Vinicius/Francisco Linhares
---	------------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Composição de equipe interna	Marcus/Adônis	19-jun-12	10-ago-12	-	19-jun-12		-	100,00%	Concluído		
2	Elaboração do plano de trabalho	Marcus/Adônis	01-ago-12	10-ago-12	-	31-jul-12		-	50,00%	Atrasado		
3	Levantamento da malha institucional	Marcus/Adônis	01-ago-12	20-ago-12	-	24-jul-12		-	20,00%	Atrasado		
4	Identificação dos marcos legais	Marcus/Adônis	21-ago-12	10-set-12	-				0,00%	Atrasado		
5	Levantamento do estado da arte	Marcus/Adônis	11-set-12	28-set-12	-				0,00%	Atrasado		
6	Definição do modelo de governança do projeto	Marcus/Adônis	01-out-12	31-out-12	-				0,00%	Atrasado		
7	Definição de critérios para estabelecimento da malha	Marcus/Adônis	01-nov-12	30-nov-12	150.840,00				0,00%	Atrasado		
8	Definição da malha aérea	Marcus/Adônis	03-dez-12	07-dez-12	-				0,00%	Atrasado		
9	Termo de Referência da malha aérea	Marcus/Adônis	10-dez-12	21-dez-12	27.600,00				0,00%	Atrasado	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 703/2012, de 14/05/2012.	
Valor Previsto:					178.440,00	Valor realizado:			0,00	18,89%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs3:	Atualizado em 30/07/2012.

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos		Número do Projeto:	PO 12
Objetivo estratégico:	2.1. Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação.		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Objetivo da ação:	Promover a difusão da inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.			
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas de Desenvolvimento
Diretor:	Henrique Aguiar		Gestor da subunidade:	Adônis Oliveira
Problema (causa):	Baixo IDEB e alta evasão escolar.			
Projeto:	Projeto de Inserção Tecnológica NA Educação - PITE - 3D			
Objetivo do projeto:	Aumentar a eficiência do processo de ensino-aprendizagem, incorporando tecnologias já existentes, no ensino público fundamental e médio, na rede pública estadual da área de atuação da SUDENE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250/650	4.4.90.00	30	R\$ 6.496.600,00
				4015000
				2481600
				6496600

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 6.496.600,00
Orçamento Autorizado no exercício	R\$ 6.496.600,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 6.496.600,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 6.496.600,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/07/13
Data Atualização:	19/04/13

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Frederico Cavalcanti
---	----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica	SUDENE (Marlene Franklin)	09/11/12	09/11/12		09/11/12	09/11/12	0,00	100,00%	Concluído	Processo aberto com o Nº 000261/2012-32, para apreciação do Acordo de Cooperação Técnica em 10 de agosto de 2012. Aprovado pela Diretoria Colegiada em 18/07/12 (113ª reunião). Assinados em 09 de novembro de 2012 e publicados no DOU.	
2	Licitação para compra dos equipamentos	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	09/11/12	31/07/13	4.015.000,00	01/04/13			25,00%	Atrasado	Licitação adiada de 2012 para 2013. Não realizada até a presente data.	
3	Licitação para compra dos softwares e licenças.	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	09/11/12	31/07/13	2.481.600,00	01/04/13			50,00%	Atrasado	Licitação adiada de 2012 para 2013. Não realizada até a presente data.	
4	Assinatura do contrato de aquisição do software (encaminhamento do processo).	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	09/11/12	31/07/13		-	-		0,00%	Atrasado	O Processo para aquisição do Software pela inexigibilidade teve Parecer Favorável da PRD. Porém teve parecer contrário da área de Informática quanto a inexigibilidade e foi elaborado outro TR, para compra do Software por Pregão Eletrônico.	
5	Assinatura do contrato para Aquisição de equipamentos (Encaminhamento do processo)	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	09/11/12	31/07/13		-	-		0,00%	Atrasado	O Processo para aquisição de equipamentos está aguardando a Ata e o Registro de Preços para compra dos Projeto pres, pelo processo de registro de preços. Falta autorização do MI.	
6	Entrega e instalação dos equipamentos nas escolas	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	01/08/13	30/08/13					0,00%	A Iniciar		
7	Entrega e instalação dos softwares	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	01/08/13	30/08/13					0,00%	A Iniciar		
8	Treinamento dos Professores e gestores escolares	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	01/08/13	30/08/13	0,00				0,00%	A Iniciar		
9	Acompanhamento sistemático	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	09/11/12	31/07/13	0,00				0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	6.496.600,00	Valor realizado:	0,00	19,44%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Secretarias de Educação dos Estados da área de atuação da SUDENE
Observações:	
Obs.1:	9º Ciclo
Obs.2:	A técnica Marlene Franklin foi substituída pelo técnico Frederico Cavalcanti em razão de aposentadoria.

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 13
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TUSA				
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 2.672.400.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.615.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 785.764.778,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.057.294.332,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.615.105.668,00

Previsão de Conclusão:	01/12/15
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira
---	--------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	1615105688
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	176.963.988,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	68,86%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações.
10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	

12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	-		90,00%	Em Andamento	BNB está elaborando o Atestado de Regularidade e a proposta de liberação de recursos com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	-		50,00%	Em Andamento	O valor previsto de aporte adicional do FDNE é de R\$.1.204.000.000,00.	
14	Liberações								0,00%	A Iniciar		
15	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
16	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					1.670.210.107,00	Valor realizado:			1.615.105.668,00	76,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).

Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.

Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.

Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.

Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.

Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.

Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.

Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 14
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)			
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 1.959.000.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 1.959.000.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 310.198.234,18
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.959.000.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 310.198.234,18
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/12/17
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DGFI)	18/12/12	17/01/13	R\$ 1.959.000.000,00	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	05/01/13	06/03/13	-	21/01/13	21/01/13	-	100,00%	Concluído	As datas serão informadas com a apresentação do Relatório de Análise do Projeto.	
3	Análise do Projeto	BB	21/01/13	21/04/13	R\$ 0,00	21/01/13	A informar	-	95,00%	Em Andamento	Foi apresentado um relatório preliminar. O relatório definitivo está sendo aguardado.	
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada								0,00%	A Iniciar		
5	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar		
6	Liberações								0,00%	A Iniciar		
7	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:			R\$ 0,00	36,88%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.
Obs3:	Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.
Obs4:	Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.
Obs5:	O BB concluiu a análise do projeto e está ajustando o relatório de resultado da análise para apresentação formal junto à SUDENE.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 15
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	GDK S/A				
Objetivo do projeto:	Fabricação de Máquinas e Equipamentos - Candeias/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 155.354.519,50

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 56.106.724,20
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	A definir
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	10/10/11	09/12/11	-	10/10/11	22/11/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/04/12	22/06/12	-	23/04/12	22/05/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	22/06/12	10/02/13	-	22/06/12	-	-	50,00%	Em Andamento	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 0934/2012, de 22/06/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada								0,00%	A Iniciar				
5	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar				
6	Liberações								0,00%	A Iniciar				
7	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					R\$ -	Valor realizado:					R\$ -	31,25%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs3:	Reiniciada a contagem de prazo, a partir da publicação, em 12.11.2012, do Decreto nº 7.838/2012, de 09.11.2012.
Obs4:	Empresa formalizou junto à SUDENE desistência do pedido de financiamento do FDNE.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 16
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)			
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 61.728.156,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

Previsão de Conclusão:	março-10
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(él)eis técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGP-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
6	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	61.728.156,00	Valor realizado:	61.728.156,00	71,43%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs:1	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs:2:	Atualizado em 08/04/2013.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 17
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR			
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 53.576.481,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 53.576.481,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 53.576.481,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	maio-13
Data Atualização:	04/08/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	
5	Liberação 1	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	11/01/12	10/02/12	R\$ 42.477.417,00	11/01/12	-	-	80,00%	Atrasado	A SUDENE solicitou ao MI a disponibilização de R\$ 42.477.417,00 por meio do ofício nº 003/2012/GAB-SUDENE, de 11/01/12. Aguardando liberação.	Recursos foram disponibilizados pelo Tesouro em Março/2013. Estão sendo adotadas providências para liberação com emissão de debêntures, conforme contrato existente.
6	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	42.477.417,00	Valor realizado:	0,00	68,57%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.
Obs3:	A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.
Obs4:	Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.
Obs5:	Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009.
Obs6:	Atualizado em 08/04/2013.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 18
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 55.021.974,17

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 55.021.974,17
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 55.021.974,17
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	julho-13
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento				
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:
 Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
 Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
 Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
 Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
 Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 19
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 54.128.511,90

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 54.128.511,90
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 54.128.511,90
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	julho-13
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento				
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 20
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Faísca I Geração e Comercialização de Energia Ltda				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 63.240.000,00

Previsão de Conclusão:	julho-13
Data Atualização:	08/04/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 63.240.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 63.240.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 2.439.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 21
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Faísca II Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 59.864.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 59.864.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 59.864.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 954.400,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	julho-13
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB/A definir	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento		
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar		
7	Liberações								0,00%	A Iniciar		
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 22
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Faísca III Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 55.278.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 55.278.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 55.278.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 898.200,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	julho-13
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído			
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído			
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.	
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB/A definir	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.		
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento			
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar			
7	Liberações								0,00%	A Iniciar			
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar			
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar			
					Valor Previsto:	0,00			Valor realizado:	0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 23
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 55.273.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 55.273.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 55.273.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 890.800,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	julho-13
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB/A definir	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento				
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 24
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Faísca V Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 64.455.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 64.455.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 64.455.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 1.017.100,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	julho-13
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB/A definir	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento		
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar		
7	Liberações								0,00%	A Iniciar		
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
[Azul]	A Iniciar
[Verde]	Concluído
[Amarelo]	Em Andamento
[Vermelho]	Atrasado
[Cinza]	Cancelado
[Laranja]	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 25
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 30.295.601,41

Previsão de Conclusão:	julho-13
Data Atualização:	08/04/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 30.295.601,41
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 30.295.601,41
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento				
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 26
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 45.288.368,42

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 45.288.368,42
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 45.288.368,42
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	julho-13
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento		
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar		
7	Liberações								0,00%	A Iniciar		
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 27
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 49.690.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 49.690.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 1.781.532,56
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 49.690.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 1.781.532,56
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	maio-13
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Joema/J.Emerson/ A.F.Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento				
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 28
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 46.701.999,96

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 46.701.999,96
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 46.701.999,96
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	maio-13
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento				
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 29
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eolicotec Sobradinho S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 29.040.000,00

Previsão de Conclusão:	maio-13
Data Atualização:	08/04/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 29.040.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 29.040.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído			
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído			
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.	
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.		
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento			
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar			
7	Liberações								0,00%	A Iniciar			
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar			
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar			
			Valor Previsto:			0,00	Valor realizado:			0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 30
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 53.959.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 53.959.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 1.192.389,95
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 53.959.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 1.192.389,95
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	maio-13
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	-	-	95,00%	Em Andamento				
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	55,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 31
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 106.131.506,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 106.131.506,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 106.131.506,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	A definir
Data Atualização:	08/04/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB / A definir	24/12/12	24/03/13	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria								0,00%	A Iniciar				
6	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	27,78%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 32
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2008
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.		
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional
Responsável:	Luiz Gonzaga Paes Landim (Superintendente)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Disfunções/desvios entre atribuições e a ocupação de cargos em decorrência de não-conformidades provocadas pelo Decreto nº 6.219, de 04/10/2007.		
Projeto:	Regulamentação de decreto com a nova estrutura regimental da SUDENE.		
Objetivo do projeto:	Elaborar novo Decreto de estrutura regimental para corrigir as não-conformidades provocadas pelo Decreto nº 6.219/2007, particularmente a recomposição de funções e atribuições funcionais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	1	90	1.354.857,53

Previsão de Conclusão:	15/06/2013
Data Atualização:	01/04/2013

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca
---	----------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Encaminhamento do Projeto de Lei de criação de cargos pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados.	Casa Civil da Presidência da República (MPO)	16/05/08	01/12/08	-	16/05/08	11/10/12	-	100%	Concluído		
2	Aprovação da Lei de criação dos novos cargos e funções gratificadas	Presidência da República (Casa Civil, Min. Fazenda e MI)	02/12/08	04/03/09	-	02/12/08	17/12/12	-	100%	Concluído	Lei nº 12.742, de 17/12/2012	
3	Elaboração de minuta de decreto de Estrutura Regimental para a SUDENE	Manoel Barreiros (AGI/SUDENE)	04/01/13	11/01/13	-	04/01/13	11/01/13	-	100%	Concluído	Of. nº 003/2013/SUDENE/GAB	
4	Solicitação de ajustes à minuta de decreto de estrutura regimental com o corte de 3 cargos DAS.	Amarildo Baesso (Diretor de Programas do MI)	18/03/13	18/03/13	-	18/03/13	18/03/13	-	100%	Concluído		
5	Revisão da proposta de Decreto da nova estrutura regimental da SUDENE e envio ao MI.	Manoel Barreiros (AGI/SUDENE)	18/03/13	19/03/13	-	18/03/13	19/03/13	-	100%	Concluído	O MI em 09/05 encaminhou ajustes na estrutura sem possibilidade de alteração, solicitando do Superintendente, a validação para continuidade da tramitação. Esses ajustes unilaterais não conferem com a posição da AGI.	Of. nº 074/2013/SUDENE/GAB, RATIFICADO PELO Of. nº 109/2013/SUDENE/GAB, DE 09/04/2013 e nº 0161/2013/SUDENE/GAB, de 09/05/13.
6	Encaminhamento da minuta pelo MI ao MPO	Secretaria Executiva/MI	15/05/13	15/05/13	-			-	0%	A Iniciar		
7	Sanção presidencial do Decreto de estrutura regimental da SUDENE	Casa Civil da Presidência da República (MPO e MI)	24/05/13	14/06/13	-			-	0%	A Iniciar		
8	Apostilamentos (elaboração de portarias SUDENE, aprovação e publicação DOU)	CRH/SUDENE	17/06/13	21/06/13	-			-	0%	A Iniciar	Os apostilamentos serão feitos em até 4 dias após a publicação do novo decreto de estrutura regimental.	
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:			0,00	63%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2013.
Nota: O valor total do projeto corresponde aos gastos anuais estimados com os 107 cargos e funções gratificadas.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 33
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2013
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão		
Unidade Responsável:	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional
Responsável:	Luiz Gonzaga Paes Landim (Superintendente)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Desatualização do regimento interno face à nova regulamentação da estrutura organizacional da SUDENE.		
Projeto:	Atualização do Regimento Interno.		
Objetivo do projeto:	Adequar o atual RI da SUDENE às novas atribuições sancionadas por meio de Decreto.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	28/06/2013
Data Atualização:	05/04/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca
---	----------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Análise das atribuições contidas no decreto da nova estrutura regimental da SUDENE	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (AGI)	14/06/2013	17/06/2013					0%	A Iniciar		
2	Articulação com as unidades internas para ajuste das atribuições	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (AGI)	18/06/2013	20/06/2013					0%	A Iniciar		
3	Reunião para apresentação dos resultados e novos ajustes.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (AGI)	21/06/2013	21/06/2013					0%	A Iniciar		
4	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada para aprovação.	Manoel Barreiros (AGI)	26/06/2013	26/06/2013					0%	A Iniciar		
5	Publicação no DOU e Boletim interno.	Nivaldo Andrade (CGAF) e Samuel (SAD/GAB)	28/06/2013	28/06/2013					0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:			0,00	0%	A Iniciar	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Unidades Administrativas; Recursos Humanos.	
Observações:	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 34
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2013
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Suplementação emergencial do quadro funcional.		
Diretoria responsável:	Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Ângela Maria Lima Gouveia
Problema (causa):	Aguda escassez de servidores comprometendo a eficiência da gestão.		
Projeto:	Concurso Público da SUDENE		
Objetivo do projeto:	Agilizar a realização do concurso público e a recomposição do quadro funcional.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/07/2013
Data Atualização:	27/03/2013

Responsável(is) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Maria Lima Gouveia
--	---------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Reunião técnica no MI sobre elaboração de concurso	Ângela Lima	22/01/13	22/01/13		22/01/13	22/01/13		100%	Concluído		
2	Pesquisa de referências para elaboração de perfis de cargos	Comissão de concurso	29/01/13	05/02/13		29/01/13	05/02/13		100%	Concluído		
3	Estudo e análise da demanda de cargos por unidade administrativa da Sudene	Comissão de concurso	05/02/13	07/02/13		05/02/13	07/02/13		100%	Concluído		
4	Elaboração de requisitos e atribuições de cargos	Comissão de concurso	08/02/13	25/02/13		08/02/13	25/02/13		100%	Concluído		
5	Elaboração do Projeto Básico do Concurso	Comissão de concurso	26/02/13	28/02/13		26/02/13	28/02/13		100%	Concluído		
6	Apresentação dos trabalhos ao Sr. Diretor de Administração e ao Sr. Superintendente da Sudene para apreciação	Comissão de concurso	04/03/13	04/03/13		04/03/13	04/03/13		100%	Concluído		
7	Ajustes e adequação do Projeto Básico	Comissão de concurso	04/03/13	05/03/13		04/03/13	05/03/13		100%	Concluído		
8	Expedição de correspondência a instituições para fins de enquadramento em processo de contratação	Angela Lima	05/03/13	06/03/13		05/03/13	06/03/13		100%	Concluído		
9	Apreciação e análise comparativa das propostas	Comissão de concurso	25/03/13	03/04/13		25/03/13			0%	Atrasado		
10	Apresentação das considerações sobre as propostas ao Sr. Diretor de Administração e ao Sr. Superintendente	Comissão de concurso	04/04/13	05/04/13					0%	Atrasado		
11	Elaboração de Despacho para encaminhamento de celebração de contrato	Comissão de concurso	08/04/13	10/04/13					0%	Atrasado		
12	Elaboração de Contrato e análise jurídica	CGAF	10/04/13	12/04/13					0%	Atrasado		

13	Assinatura do Contrato e reunião técnica com a empresa contratada	Comissão de concurso	16/04/13	19/04/13					0%	Atrasado		
14	Apresentação de cronograma das atividades relativas ao concurso	Empresa contratada	22/04/13	26/04/13					0%	A Iniciar		
15	Publicação do edital de abertura	Empresa contratada	30/04/13	30/04/13					0%	A Iniciar		
16	Aplicação das provas	Empresa contratada	01/06/13	14/06/13					0%	A Iniciar		
17	Aplicação de perícia médica	Empresa contratada	17/06/13	21/06/13					0%	A Iniciar		
18	Resultado final da perícia e do concurso	Empresa contratada	08/07/13	12/07/13					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	44%	Atrasado	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:												
Observações:												
a) 1º Ciclo 2013												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 35
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho		Ano:	2012
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Administração e Finanças	
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade	
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do anexo Nilo Coelho			
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho			
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	33	90	R\$ 2.256.756,70

Previsão de Conclusão:	11/09/2013
Data Atualização:	03/04/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino
---	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 819.804,18
A realizar no exercício 2013 (RAP 2012)	R\$ 127.296,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2013)	R\$ 1.216.915,08
Valor Empenhado no Exercício (2013)	R\$ 1.216.915,08
Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ 89.107,20
Saldo a liberar (RAP 2012+2013)	R\$ 1.255.103,88
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 908.911,38

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos (2 x R\$ 190.944,00)).	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.	
1.1	Escoramento da estrutura (R\$ 747.060,82)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	0,00	100%	Concluído		
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/2012	23/07/2012		02/05/12	09/08/12	0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.	
3	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	24/07/2012	06/09/2012		10/08/12	19/09/12	0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.	
4	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/2012	21/02/2013	0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.	
5	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/09/13	1.127.807,88	13/03/13	-		3%	Em Andamento	A obra foi iniciada em 11/03/2013, tendo já realizados alguns serviços iniciais, bem como os serviços técnicos propriamente ditos.	
6	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	11/03/13	11/09/13		13/03/13	-		3%	Em Andamento	Através da Portaria nº 27/2013, foi designado o engenheiro Wilson Galdino como Fiscal do Contrato, porém ainda estão em curso os procedimentos de contratação de uma empresa para fiscalização do Contrato.	
7	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		11/09/13					0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	2.256.756,70	Valor realizado:	908.911,38	41%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:
1º Ciclo 2013

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 36
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade
Problema (causa):	Desgaste dos equipamentos e instalações de combate a incêndio pela falta de manutenção e divergentes da atual norma brasileira vigente, colocando em risco a segurança do edifício.		
Projeto:	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.		
Objetivo do projeto:	Execução das obras de instalação de proteção contra incêndio do Edifício SUDENE e seus anexos (Biblioteca, Condel, Restaurante e Antigo serviço médico)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	33	90	R\$ 2.084.970,60

Previsão de Conclusão:	05/08/2014
Data Atualização:	03/04/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 30.000,00
A realizar no exercício	R\$ 330.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 700.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 700.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000,00

Responsável(él)eis técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto.
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Projeto Básico/Projeto executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	30.000,00	30/06/09	22/09/10	30.000,00	100,00%	Concluído				
2	Licitação	Eneida (Sudene/CPL)	22/12/11	06/03/12	0,00	22/12/11	06/03/12	0,00	100,00%	Concluído	Licitação deserta	Relançamento de licitação.		
3	Nova licitação	Eneida (Sudene/CPL)	05/04/12	16/11/12	0,00	05/04/12		0,00	76,67%	Concluído	Em virtude de recomendação da CGU que sugeriu modificações no projeto básico e no edital.	Encaminhamento ao setor de engenharia		
4	Modificação do Projeto	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem (SUDENE/CGAF)	15/06/12	30/07/12	0,00	15/06/12	13/08/12	0,00	100,00%	Concluído	O atraso se deu em virtude de estarmos aguardando o envio de informações técnicas adicionais pela empresa de consultoria (Policonsult)			
5	Nova licitação (retomada)	Eneida (Sudene/CPL)	30/07/12	16/11/12	0,00	13/08/12	05/12/12		100,00%	Concluído	A fase de habilitação da licitação ocorreu em 08/10/2012, tendo comparecido apenas a empresa P. C. Campano Com. e Serv. ME, a qual foi inabilitada por questões formais, concedendo-se à licitante o prazo legal de oito dias úteis para apresentação dos documentos requeridos, para revisão da sua inabilitação.	Foi julgado improcedente o recurso da licitante pela CPL e mantida a licitação. Vide fracasso da licitação.		
6	Relançamento da licitação	Eneida (Sudene/CPL)	02/04/13	02/08/13	0,00	18/03/13			30,00%	Em Andamento	A CPL recebeu, até o momento, apenas uma proposta prévia à licitação, estando com dificuldade de conseguir outras duas propostas, para finalização e publicação do Edital.	A Sudene recebeu a visita de equipe técnica da CHESF, que está analisando a possibilidade de auxiliar-nos na conclusão desta licitação.		
7	Execução da Obra	Empresa a ser contratada	19/11/12	19/11/13	1.874.970,60				0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalização da Obra	Empresa a ser contratada	19/11/12	19/11/13	180.000,00				0,00%	A Iniciar				
9	Entrega da obra	Empresa a ser contratada		19/11/13					0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					2.084.970,60	Valor realizado:					30.000,00	14%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	Ministério da Saúde; IBGE; CODEVASF; TRT 6ª Região; CTI/NE; Prométopole; Ministério do Planejamento; Banco do Brasil; Banco do Nordeste; INSS; IFPE; e DFRP/MI.
Observações:	1º Ciclo A empresa P.C. Campano Com. e Serv. foi definitivamente inabilitada por falta de capacidade técnica, pois não conseguiu comprovar seu acervo técnico junto ao CREA/PE (exigência do Edital). A Administração está aguardando dotação orçamentária, Exercício 2013, para relançamento da licitação.

Legenda	
[Círculo Branco]	A Iniciar
[Círculo Verde]	Concluído
[Círculo Amarelo]	Em Andamento
[Círculo Vermelho]	Atrasado
[Círculo Cinza]	Cancelado
[Círculo Amarelo]	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 37
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho		Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Administração e Finanças	
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade	
Problema (causa):	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.			
Projeto:	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.			
Objetivo do projeto:	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo adequando-as ao novo layout.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100/250	44	90	R\$ 8.152.494,76

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 3.002.025,76
A realizar no exercício 2013 (RAP 2012)	R\$ 2.463.093,33
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2013)	R\$ 787.880,60
Valor Empenhado no Exercício (2013)	R\$ 787.880,60
Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ 567.303,73
Saldo a liberar (RAP 2012+2013)	R\$ 2.683.670,20
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.569.329,49

Previsão de Conclusão:	22/04/2014
Data Atualização:	03/04/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0,00	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído		
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído		
3	Projeto Executivo / Execução da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra em 02/04/2012, anotando-se as pendências em documento anexo, e concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a contratada corrigir essas pendências, de acordo com a previsão legal.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído		
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído		
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído		
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12		100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21, cuja Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.	
8	Projeto Executivo / Execução complementar da Obra (R\$ 721.876,89)	Jatobeton Engenharia	22/10/12	22/04/14	4.225.259,21	22/10/12	03/04/13	644.590,31	25%	Em Andamento	Os serviços de recuperação dos blocos de fundação estão sendo executados em 65 dos 147 previstos e os serviços de reforma do subsolo estão em andamento.	
9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012	22/10/12	22/04/14	0,00	22/10/12	-		25%	Em Andamento	A Comissão de Fiscalização é composta pelos engenheiros civis dos seguintes Órgãos: SUDENE - Wilson Galdino e José Villeneuve; Ministério da Saúde - Cláudia Nascimento e IBGE - Edith Negromonte.	
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		22/04/14	0,00				0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					8.152.494,76	Valor realizado:			3.569.329,49	69%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo	
1 Etapa - 119 blocos recuperados/reforçados. R\$ 2.924.764,51. Data de Início: 04/09/2009 e Término: 02/05/2012. Nivaldo Andrade.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 38
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade		
Problema (causa):	Exaustão e obsolescência das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.				
Projeto:	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.				
Objetivo do projeto:	Substituição (modernização) de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento alternativo de energia do prédio da SUDENE, que hoje serve a diversos condôminos, por sua vez consumidores de diferentes cargas, nele instalados				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	33	90	R\$ 2.184.685,55

Previsão de Conclusão:	25/04/2014
Data Atualização:	03/04/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior (2012)	R\$	70.000,00
A realizar no exercício (2013) (RAP 2012)	R\$	30.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2013)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício (2013)	R\$	-
Valor liberado no Exercício (2013)	R\$	-
Saldo a liberar (2013)	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício (2013)	R\$	-
Total Liberado até o exercício (2012+2013)	R\$	70.000,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto.
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	Concluído		
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	Concluído		
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12			45%	Em Andamento	A CPL está enfrentando dificuldades na contratação da empresa de consultoria, para elaboração do Projeto Básico.	A Sudene recebeu a visita de equipe técnica da CHESF, que está analisando a possibilidade de elaborar o Projeto Básico para a licitação, e na posterior fiscalização dos serviços.
4	Projeto Básico	A definir	21/05/13	21/07/13	30.000,00				0%	A Iniciar		
5	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	24/07/13	24/10/13	0,00				0%	A Iniciar		
6	Execução da Obra	A definir	25/10/13	25/04/14	2.024.685,55				0%	A Iniciar	Valor decorrente do orçamento detalhado, elaborado pela empresa Policonsult em abril/2010.	
7	Fiscalização da Obra	A definir	25/10/13	25/04/14	60.000,00				0%	A Iniciar		
8	Entrega da obra								0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	2.184.685,55	Valor realizado:	70.000,00	11,67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º ciclo	

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 39
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade		
Problema (causa):	Degradação das instalações pelo tempo e pelo uso (exaustão), particularmente afetada pela salinidade sobre a estrutura armada.				
Projeto:	Reforma das instalações das salas de trabalho ocupadas pela SUDENE (7º ao 12º andares)				
Objetivo do projeto:	Recuperação das instalações elétricas e hidrosanitárias e substituição de móveis e utensílios.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	33	90	R\$ 8.640.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior (2012)	R\$	140.000,00
A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$	2.100.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2013)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício (2013)	R\$	-
Valor liberado no Exercício (2013)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício (2012+2013)	R\$	140.000,00

Previsão de Conclusão:	10/03/2015
Data Atualização:	03/04/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto.
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	140.000,00	30/06/09	22/09/10	140.000,00	100%	Concluído		
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/11	15/07/11		02/02/11	-		0%	Cancelado	Cancelado em virtude da necessidade de autorização ministerial, de acordo com o Decreto Presidencial nº 7.446/2011.	Enviar pedido de autorização ao MI para dar continuidade do processo licitatório.
3	Atualização do Projeto Básico	Villeneuve / Wilson (Sudene/CGAF)	04/03/13	04/05/13		-	-		40%	Em Andamento	Em virtude da insuficiência de engenheiros no setor, deu-se prioridade a outras obras, de forma que o Projeto Básico foi retomado em março de 2013.	
4	Nova Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	06/05/13	09/09/13					0%	A Iniciar		
5	Execução da obra	A definir							0%	A Iniciar	Valor decorrente do orçamento detalhado, elaborado pela empresa Policonsult em julho/2010.	
6	Fiscalização	Villeneuve / Wilson (Sudene/CGAF)							0%	A Iniciar		
7	Entrega da obra	Empresa a ser contratada							0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	8.640.000,00	Valor realizado:	140.000,00	7%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	1º ciclo 2013

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 40
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2010
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade
Problema (causa):	Adequar as guaritas dos estacionamentos para melhorar a segurança, reaterrar a piscina no estacionamento norte que servia para resfriar o antigo sistema de ar condicionado central do prédio da SUDENE, adequar o novo layout para o estacionamento sul interligando o inferior e o superior, bem como recuperar as muretas dos jardins desgastadas pela ação do tempo e falta de manutenção, pavimentar o estacionamento do IFPE e substituir os passeios internos e externos em pedra portuguesa por concreto polido.		
Projeto:	Recuperação dos Estacionamentos.		
Objetivo do projeto:	Recuperar e melhorar os estacionamentos norte, sul e IFPE, bem como, substituir as pedras portuguesas dos passeios externos e internos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	33	90	R\$ 900.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 900.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	12/02/2014
Data Atualização:	03/04/2013

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Projeto Básico	Roberto Pina	21/10/10	08/11/10	0,00	21/10/10	08/11/10	0,00	100%	Concluído				
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPLI)	08/11/10	11/05/12	0,00	11/01/12	-	0,00	0%	Cancelado	Cancelamento em virtude da insuficiência de engenheiros para modificar o projeto básico.	Revisão do projeto básico pela Área de Engenharia		
3	Modificação do projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	11/05/12	15/06/12	0,00	11/05/12	05/07/12	0,00	40%	Paralisado	Paralisação necessária para revisão do projeto básico, porém como existe uma insuficiência de engenheiros no quadro técnico da SUDENE, outros empreendimentos foram priorizados.			
4	Retomada do Projeto Básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	04/03/13	29/03/13	0,00	04/03/13			70%	Paralisado	A área de Engenharia não conseguiu concluir a atualização dos preços no mês de março.	Repactuar data de término desta etapa para 03/05/2013.		
5	Retomada da Licitação	Eneida (SUDENE/CPLI)	01/04/13	05/07/13	0,00				0%	A Iniciar		Repactuar data de início desta etapa para 06/05/2013 e o término para 09/08/2013.		
6	Execução da Obra	Empresa a ser Contratada	08/07/2013	08/01/2014	900.000,00				0%	A Iniciar		Repactuar data de início desta etapa para 12/08/2013 e o término para 12/02/2014.		
7	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	08/07/2013	08/01/2014					0%	A Iniciar		Repactuar data de início desta etapa para 12/08/2013 e o término para 12/02/2014.		
8	Entrega da obra	Empresa a ser contratada							0%	A Iniciar				
Valor Previsto:					900.000,00	Valor realizado:					0,00	26%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º ciclo	

Legenda	
[Azul]	A Iniciar
[Verde]	Concluído
[Amarelo]	Em Andamento
[Vermelho]	Atrasado
[Cinza]	Cancelado
[Laranja]	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 41
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.		Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.	
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro	
Problema (causa):	Com a criação do PEI, existe a obrigatoriedade de criação do PETI, em atendimento a legislação em vigor, acórdão 1233/2012 - TCU - Plenário.			
Projeto:	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.			
Objetivo do projeto:	Elaborar e implantar o PETI.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
				0,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	28/06/2013
Data Atualização:	26/03/2013

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado
--	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				Físico %
1	Levantamento da documentação necessária.	Luiz Carlos Dourado	28/03/2013	05/04/2013				0%	Atrasado			
2	Reuniões técnicas para definição do alinhamento do PETI ao Realinhamento Estratégico da Sudene - 2013/2015.	Área de TI	08/04/2013	19/04/2013				0%	A Iniciar			
3	Redação, revisão e publicação do PETI 2013/2015.	Luiz Carlos Dourado	22/04/2013	24/05/2013				0%	A Iniciar			
4	Preparação para reunião do Comitê Estratégico de TI.	Secretaria do CESTI/Área de TI.	27/05/2013	31/05/2013				0%	A Iniciar			
5	Apresentação da proposta do PETI ao Comitê Estratégico de TI - CESTI, para conhecimento.	Área de TI.	03/06/2013	07/06/2013				0%	A Iniciar			
6	Encaminhamento do PETI para aprovação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	10/06/2013	10/06/2013				0%	A Iniciar			
7	Apresentação da proposta do PETI a Diretoria Colegiada, para aprovação.	Luiz Carlos Dourado.	agenda da Diretoria	agenda da Diretoria				0%	A Iniciar			
8	Publicação da Portaria de aprovação do PETI.	Área de TI.	25/06/2013	28/06/2013				0%	A Iniciar			
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:			0,00	0%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 42
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro.
Problema (causa):	Necessidade de alinhamento ao PETI.		
Projeto:	Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.		
Objetivo do projeto:	Elaborar e implantar o PDTI alinhando-o ao Plano Estratégico da SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
				0,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	27/09/2013
Data Atualização:	26/03/2013

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado
--	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Análise do PETI.	Luiz Carlos Dourado	28/06/2013	05/07/2013					0%	A Iniciar		
2	Relacionar projetos de TI (PDTI atual) aos objetivos estratégicos.	Área de TI	08/07/2013	19/07/2013					0%	A Iniciar		
3	Redação, revisão e publicação da proposta do PDTI 2013/2014.	Luiz Carlos Dourado	22/07/2013	24/08/2013					0%	A Iniciar		
4	Preparação para reunião do Comitê Estratégico de TI.	Secretaria do CESTI/Área de TI.	26/08/2013	30/08/2013					0%	A Iniciar		
5	Apresentação da proposta do PDTI ao Comitê Estratégico de TI - CESTI, para aprovação.	Área de TI.	02/09/2013	06/09/2013					0%	A Iniciar		
6	Revisão e publicação da proposta.	Luiz Carlos Dourado	09/09/2013	24/09/2013					0%	A Iniciar		
7	Encaminhamento do PDTI para homologação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	25/09/2013	27/09/2013					0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	0%	A Iniciar	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
a) O início deste projeto depende da conclusão do projeto 3.2.1 - PETI.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 43
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Jisué Ribeiro
Problema (causa):	Aumento da demanda de acesso a Internet.		
Projeto:	Melhoria da infraestrutura de comunicação		
Objetivo do projeto:	Aumentar a velocidade de acesso a Internet.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	33	90	180.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	02/10/2013
Data Atualização:	26/03/2013

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Antônio Edgar Cunha.
--	----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Antônio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro.	01/04/2013	31/05/2013	-				0%	Atrasado			
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação (Mariza)	03/06/2013	09/08/2013	-				0%	A Iniciar			
3	Contratação.	Setor de Licitação (Mariza)	12/08/2013	31/08/2013	-				0%	A Iniciar			
4	Realização do serviço.	Fornecedor	02/09/2013	02/10/2013	180.000,00				0%	A Iniciar			
			Valor Previsto:			180.000,00	Valor realizado:			0,00	0%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	a) O valor previsto do projeto é referente a estimativa de custo anual do serviço.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 44
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.			Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.		
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Jisué Ribeiro		
Problema (causa):	Proporcionar melhor desempenho e disponibilidade de máquinas servidoras e PCs, com menor custo..				
Projeto:	Virtualização de recursos de informática.				
Objetivo do projeto:	Reduzir o custo com aquisição de máquinas servidoras e PCs.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	33	90	120.000,00

Previsão de Conclusão:	26/11/2013
Data Atualização:	26/03/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antônio Edgar Cunha.
---	----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Antônio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro.	02/05/2013	28/06/2013	-				0%	A Iniciar		
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação	01/07/2013	06/09/2013	-				0%	A Iniciar		
3	Contratação.	Setor de Licitação	09/09/2013	25/09/2013	-				0%	A Iniciar		
4	Realização do serviço.	Fornecedor	26/09/2013	26/11/2013	120.000,00				0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					120.000,00	Valor realizado:			0,00	0%	A Iniciar	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 45
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Jisué Ribeiro
Problema (causa):	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.		
Projeto:	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO		
Objetivo do projeto:	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	150.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/03/2014
Data Atualização:	26/03/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Josué da Silva Ribeiro.
---	-------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/2013	03/05/2013	-	04/02/2013			0%	Em Andamento		
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	06/05/2013	31/08/2013	-				0%	A Iniciar		
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	02/09/2013	31/10/2013	a definir				0%	A Iniciar		
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	06/05/2013	31/08/2013	-				0%	A Iniciar		
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto.	Empresa Contratada.	02/09/2013	31/01/2014	-				0%	A Iniciar		
6	Implantação do módulo de Projeto.	Área de TI, Empresa Contratada,	03/02/2014	31/03/2014	a definir				0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:			0,00	0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
a) O Valor Total do Projeto refere-se apenas ao investimento por parte da Sudene. A SUDAM participa com igual valor.
b) Em 2014 serão desenvolvidos e implantados outros módulos para este Sistema, porém, ainda não é possível estimar prazos e custos.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 46
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Jisú Ribeiro
Problema (causa):	Em atendimento a legislação em vigor.		
Projeto:	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação		
Objetivo do projeto:	Elaborar a proposta de criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação, para elaboração da Posic / PSI, no âmbito desta Autarquia.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
				0,00

Previsão de Conclusão:	24/07/2013
Data Atualização:	26/03/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado.
---	----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Levantamento da legislação em vigor.	Luiz Carlos Dourado.	10/06/2013	14/06/2013	não se aplica				0%	A Iniciar		
2	Redação da proposta de criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação.	Luiz Carlos Dourado.	17/06/2013	05/07/2013	não se aplica				0%	A Iniciar		
3	Revisão e publicação da proposta.	Área de TI.	08/07/2013	19/07/2013	não se aplica				0%	A Iniciar		
4	Encaminhamento da proposta para apreciação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	22/07/2013	24/07/2013	não se aplica				0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	0%	A Iniciar	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Legenda	
[Azul]	A Iniciar
[Verde]	Concluído
[Amarelo]	Em Andamento
[Vermelho]	Atrasado
[Cinza]	Cancelado
[Laranja]	Paralisado

ANEXO II
Gestão Orçamentária e Financeira 2012

SUDENE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL (AGI)

Tabela 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO FÍSICA - (exercício de 2012)

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + Créditos (a)	Limite Autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Limite Autorizado (cb) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2013	Comentários	
04	122	2111	2000	A	1	36.241.160,00	17.378.188,68	13.008.604,42	47,95	74,86	-	-	-	-	-		
04	128	2111	4572	A	1	500.000,00	166.319,93	166.319,93	33,26	100,00	Servidor capacitado	230	151	65,65			
04	301	2111	2004	A	1	360.000,00	277.886,05	277.886,05	77,19	100,00	Pessoa beneficiada	316	233	73,73			
04	365	2111	2010	A	1	15.600,00	10.741,50	10.741,50	68,86	100,00	Criança atendida	20	15	75,00			
04	331	2111	2011	A	1	132.000,00	95.077,30	95.077,30	72,03	100,00	Servidor beneficiado	71	100	140,85			
04	306	2111	2012	A	1	720.000,00	650.988,10	641.963,30	90,42	98,61	Servidor beneficiado	197	185	93,91			
04	301	2111	20CW	A	1	34.560,00	34.151,80	34.151,80	98,82	100,00	Servidor beneficiado	192	99	51,56			
04	122	2111	09HB	A	1	2.740.794,00	2.740.794,00	2.534.352,77	100,00	-	-	-	-	-	-		
04	122	2111	20TP	A	1	18.990.396,00	18.990.396,00	18.219.816,58	100,00	-	-	-	-	-	-		
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI						Total	59.734.510,00	40.344.543,36	34.988.913,65	67,54	86,73	-	-	-	-		
09	272	0089	0181	OP	1	1.121.000,00	1.121.000,00	1.091.406,24	100,00	97,36	-	-	-	-	-		
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União						Total	1.121.000,00	1.121.000,00	1.091.406,24	100,00	97,36	-	-	-	-	-	
99	999	999	998			2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
0999 - Reserva de Contingência						Total	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
11	128	2029	4640	A	1	3.488.500,00	992.219,00	0,00	28,44	0,00	Pessoa capacitada	1	0	0,00			
19	573	2029	8340	A	1	31.159.530,00	1.557.015,99	1.557.015,99	5,00	100,00	Rede implantada	7	2	28,57			
04	121	2029	8349	A	1	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Avaliação realizada	3	0	0,00			
04	127	2029	8689	A	1	1.000.000,00	530.482,50	530.482,50	53,05	100,00	Zoneamento realizado - km2	25000	Não definido	Nihil!		Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAE-PE	
04	121	2029	8892	A	1	738.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sistema implementado	1	0	0,00			
19	691	2029	8902	A	1	52.000.000,00	30.591.945,95	27.573.842,95	58,83	90,13	Iniciativa apoiada	4	5	125,00			
04	128	2029	8917	A	1	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00			
22	691	2029	8918	A	1	1.000.000,00	694.459,19	694.459,19	69,45	100,00	Empreendimento beneficiado	8	1	12,50			
04	131	2029	20N5	A	1	58.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniciativa implementada	4	0	0,00			
15	244	2029	20N7.0001	A	1	2.000.000,00	271.947,00	0,00	13,60	0,00	Arranjo produtivo local apoiado	3	0	0,00			
15	244	2029	20N7.0056	A	1	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
15	244	2029	20N9	A	1	1.200.000,00	126.368,00	126.368,00	10,53	100,00	Organização apoiada	240	7	2,92			
04	127	2029	140W	A	1	4.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plano elaborado	25	0	0,00	-		
2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária						Total	100.949.530,00	34.764.437,63	30.482.168,63	34,44	87,68						
06	182	2040	8172	A	-	1.600.000,00	579.775,48	579.775,48	36,24	0,00	Entidade apoiada	400	Indefinido	Nihil!	-	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e técnicos da EMATER), e do Sistema Estadual de Defesa Civil do Ceará por meio de capacitação e reequipamento dessas coordenadorias.	
06	182	2040	8424	A	-	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Levantamento realizado	16	0	0,00	-		
2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres						Total	2.200.000,00	579.775,48	579.775,48	26,35	0,00						
20	606	2052	4518	A	-	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-		
2052 - Pesca e Aquicultura						Total	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças
Posição: em 31/12/2012 - SIAFI

Orçamento executado: total da despesa empenhada.

76.809.756,47 67.142.264,00

ANEXO III
Projetos tabulados segundo a
Programação do PPA em 2012

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
Assessoria de Gestão Institucional
Monitoramento dos Projetos segundo programas do PPA
1º Ciclo - 2013

Nº de Ordem	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total do Projeto (a)	Total liberado até abr/13 (b)	(b/a) (%)
1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de 140 apicultores em Associativismo, Cooperativismo e Formação de Redes de Comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel – Chapada do Araripe	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N9 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Atrasado	126.368,00	74.838,00	59,2
TOTAL DA AÇÃO PPA							126.368,00	74.838,00	59,2
2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	53.576.481,00	0,00	0,0
3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	2.672.400.000,00	1.615.105.668,00	60,4
4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiânia/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	1.959.000.000,00	0,00	0,0
5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	GDK S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	155.354.519,50	0,00	0,0
6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	61.728.156,00	61.728.156,00	100,0
7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	55.021.974,17	0,00	0,0
8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	54.128.511,90	0,00	0,0
9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	63.240.000,00	0,00	0,0
10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	59.864.000,00	0,00	0,0
11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	55.278.000,00	0,00	0,0
12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	55.273.000,00	0,00	0,0

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
Assessoria de Gestão Institucional
Monitoramento dos Projetos segundo programas do PPA
1º Ciclo - 2013

13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	64.455.000,00	0,00	0,0
14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	30.295.601,41	0,00	0,0
15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	45.288.368,42	0,00	0,0
16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	49.690.000,00	0,00	0,0
17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	46.701.999,96	0,00	0,0
18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	29.040.000,00	0,00	0,0
19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	53.959.000,00	0,00	0,0
20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	106.131.506,00	0,00	0,0
TOTAL DA AÇÃO PPA							5.670.426.118,36	1.676.833.824,00	29,6
22	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	530.482,50	0,00	0,0
TOTAL DA AÇÃO PPA							530.482,50	0,00	0,0
28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinopecuária e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 - Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Atrasado	694.459,19	419.104,63	60,3
TOTAL DA AÇÃO PPA							694.459,19	419.104,63	60,3
21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	857.015,99	0,00	0,0
26	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1. Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	Projeto de Inserção Tecnológica NA Educação - PITE - 3D	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação.	Atrasado	6.496.600,00	0,00	0,0
TOTAL DA AÇÃO PPA							7.353.615,99	0,00	0,0
23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa e o centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	800.000,00	280.000,00	35,0

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
Assessoria de Gestão Institucional
Monitoramento dos Projetos segundo programas do PPA
1º Ciclo - 2013

24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	234.105,49	0,00	0,0
25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	1.794.595,93	732.887,59	40,8
27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Malha aeroviária regional	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Atrasado	0,00	0,00	0,0
29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Atrasado	9.452.840,00	352.840,00	3,7
TOTAL DA AÇÃO PPA							12.281.541,42	1.365.727,59	11,1
TOTAL DO PROGRAMA 2029 PPA							5.691.412.585,46	1.678.693.494,22	29,5
30	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	350.978,27	0,00	0,0
31	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	228.797,21	0,00	0,0
TOTAL DA AÇÃO PPA							579.775,48	0,00	0,0
TOTAL DO PROGRAMA 2040 PPA							579.775,48	0,00	0,0
32	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	0,00	0,00	0,0
33	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	0,00	0,00	0,0
34	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Virtualização de recursos de informática.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	120.000,00	0,00	0,0
35	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	0,00	0,00	0,0
36	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Concurso Público da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	0,00	0,00	0,0
37	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	0,00	0,00	0,0
38	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Melhoria da infraestrutura de comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	180.000,00	0,00	0,0
39	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Regulamentação de decreto com a nova estrutura regimental da SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	1.354.857,53	0,00	0,0
40	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	150.000,00	0,00	0,0
41	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	2.256.756,70	908.911,38	40,3
42	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	2.084.970,60	30.000,00	1,4
43	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	8.152.494,76	3.569.329,49	43,8
44	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	2.184.685,55	70.000,00	3,2
45	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Reforma das instalações das salas de trabalho ocupadas pela SUDENE (7º ao 12º andares)	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	8.640.000,00	140.000,00	1,6
46	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação dos Estacionamentos.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	900.000,00	0,00	0,0
TOTAL DA AÇÃO PPA							26.023.765,14	4.718.240,87	18,1
TOTAL DO PROGRAMA 2111 PPA							26.023.765,14	4.718.240,87	18,1
TOTAL GERAL							5.718.016.126,08	1.683.411.735,09	29,4

Posição: 19/04/2013

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício e se referem a movimentações até 31 de dezembro de 2012.