ANEXO I MAPA DE RISCOS

TR:	TR-IPM
OBJETO:	Contratação de Empresa de Engenharia para a recuperação da capacidade de fornecimento de energia da subestação SE-01 de 13,8 kV da Nuclep, com fornecimento de (01) um Painel de Média Tensão (projetado conforme normas ABNT NBR 14039)
DATA:	07/05/2024
RCM:	84.895

RISCOS	**PROBABILIDADE** 1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	**IMPACTO** 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto	**RISCO INERENTE (RI)** (PxI)	**AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP)**	**EFICÁCIA DA ACP** 0 0,5 1 eficaz moderada ineficaz	**RISCO RESIDUAL** (RI x ACP)	**AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)**
Não cumprimento do prazo de execução do serviço	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer mão de obra certificada	1	5	5	Solicitação de documentos comprobatórios da certificação / habilitação da mão de obra	0,2	1	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer Atestado de Capacidade Técnica	3	2	6	Solicitação de documentos comprobatórios	0,2	1,2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso da contratada na aquisição de eventuais peças necessárias para a execução do serviço	4	5	20	Acompanhar o processo de aquisição de peças pela contratada	0,5	10	Progorração contratual mediante reajuste de preço
Serviço não ficar em condições operacionais	2	5	10	aplicação das condições contratuais	0,3	3	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso nos testes de fábrica	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso na entrega do equipamneto	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso na instalação do painel no site da Nuclep	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso no pagamento das faturas oriundas da prestaçao de serviço pela NUCLEP.	2	5	10	Prévio empenho orçamentário antes da licitação.Pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	0,1	1	Contratada rescindir o contrato e ajuizar a ação judicial.

Rodrigo Simonace

Assinado de forma digital por Rodrigo Simonace
Dados: 2024.05.07 11:26:30 -03'00'

Luiz Gustavo Guardia da Silva

Assinado digitalmente por Luiz Gustavo Guardia da Silva
DN: DC=br, DC=gov, DC=nuclep, OU=Departamentos, OU=IPM - Gerência de Manutenção e Utilidades, CN=Luiz Gustavo Guardia da Silva, E=luiz.gustavo@nuclep.gov.br
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.15 13:17:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2