ANEXO I MAPA DE RISCOS

TR:	TR-IPM
OBJETO:	Contratação de Empresa de Engenharia para a Modernização da Subestação Unitárias SE-05 (Central de Utilidades)
DATA:	13/08/2024
RCM:	87.340

RISCOS	**PROBABILIDADE** 1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	**IMPACTO** 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto	**RISCO INERENTE (RI)** (PxI)	**AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP)**	**EFICÁCIA DA ACP** 0 0,5 1 eficaz moderada ineficaz	**RISCO RESIDUAL** (RI x ACP)	**AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)**
Não cumprimento do prazo de execução do serviço	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer mão de obra certificada	1	5	5	Solicitação de documentos comprobatórios da certificação / habilitação da mão de obra	0,2	1	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer Atestado de Capacidade Técnica	3	2	6	Solicitação de documentos comprobatórios	0,2	1,2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso da contratada na aquisição de eventuais peças necessárias para a execução do serviço	4	5	20	Acompanhar o processo de aquisição de peças pela contratada	0,5	10	Progorração contratual mediante reajuste de preço
Serviço não ficar em condições operacionais	2	5	10	aplicação das condições contratuais	0,3	3	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso nos testes de fábrica	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso na entrega dos equipamentos	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso na instalação dos painéis no site da Nuclep	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso no pagamento das faturas oriundas da prestaçao de serviço pela NUCLEP.	2	5	10	Prévio empenho orçamentário antes da licitação.Pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	0,1	1	Contratada rescindir o contrato e ajuizar a ação judicial.

Rodrigo Simonace

Assinado de forma digital por Rodrigo Simonace
Dados: 2024.08.13 17:39:31 -03'00'