		TOTAL		PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA										PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA										PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA										
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	VALOR (R$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 2.263.786,76	4,45%	R$ 80.864,80	R$ 80.864,80	R$ 80.864,80	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 80.790,35	R$ 80.790,35	R$ 80.790,35	R$ 85.914,37	R$ 85.914,37	R$ 85.914,37	R$ 85.914,37	R$ 85.914,37	R$ 75.766,20	R$ 75.766,20	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 70.602,18	R$ 2.263.786,76
				3,54%	3,54%	3,54%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,57%	3,57%	3,57%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,35%	3,35%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 962.595,39	1,89%	R$ 251.697,42	R$ 216.852,17	R$ 43.282,64	R$ 10.165,57	R$ 34.787,71	R$ 34.787,71	R$ 34.787,71	R$ 34.787,71	R$ 34.787,71	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 10.165,57	R$ 63.347,70	R$ 962.595,39
				26,15%	22,53%	4,50%	1,06%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	6,58%	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 1.011.762,51	1,99%			R$ 283.293,50	R$ 404.940,25	R$ 303.528,75																										R$ 1.011.762,51
				0,00%	0,00%	28,00%	42,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	SERVICOS GERAIS INTERNOS	R$ 131.934,90	0,26%					R$ 11.394,33	R$ 12.593,79	R$ 13.193,49	R$ 13.793,19	R$ 11.994,08	R$ 13.793,19	R$ 13.193,49	R$ 12.593,79	R$ 13.793,19	R$ 11.994,08	R$ 3.598,22																R$ 131.934,90
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,64%	9,55%	10,00%	10,45%	9,09%	10,45%	10,00%	9,55%	10,45%	9,09%	2,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	INFRA-ESTRUTURA	R$ 3.497.822,31	6,88%				R$ 582.970,38	R$ 893.887,92	R$ 816.158,54	R$ 855.023,23	R$ 349.782,23																						R$ 3.497.822,31
				0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	25,56%	23,33%	24,44%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	SUPERESTRUTURA	R$ 8.041.694,39	15,81%					R$ 1.455.163,75	R$ 1.608.338,88	R$ 1.684.926,44	R$ 1.761.514,01	R$ 1.531.751,33																					R$ 8.041.694,39
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,10%	20,00%	20,95%	21,90%	19,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	R$ 2.898.331,96	5,70%							R$ 80.323,29	R$ 153.952,97	R$ 133.872,15	R$ 153.952,97	R$ 147.259,36	R$ 140.565,75	R$ 153.952,97	R$ 133.872,15	R$ 140.565,75	R$ 147.259,36	R$ 153.952,97	R$ 133.872,15	R$ 153.952,97	R$ 147.259,36	R$ 140.565,75	R$ 153.952,97	R$ 140.565,75	R$ 147.259,36	R$ 153.952,97	R$ 133.872,15	R$ 53.548,80				R$ 2.898.331,96
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,77%	5,31%	4,62%	5,31%	5,08%	4,85%	5,31%	4,62%	4,85%	5,08%	5,31%	4,62%	5,31%	5,08%	4,85%	5,31%	4,85%	5,08%	5,31%	4,62%	1,85%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	ESOUADRIAS	R$ 3.929.884,85	7,73%										R$ 92.952,71	R$ 228.119,96	R$ 217.750,88	R$ 238.489,05	R$ 207.381,79	R$ 217.750,88	R$ 228.119,96	R$ 238.489,05	R$ 207.381,79	R$ 238.489,05	R$ 228.119,96	R$ 217.750,88	R$ 238.489,05	R$ 217.750,88	R$ 228.119,96	R$ 238.489,05	R$ 207.381,79	R$ 228.119,96	R$ 20.738,18		R$ 3.929.884,85
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,11%	5,80%	5,54%	6,07%	5,28%	5,54%	5,80%	6,07%	5,28%	6,07%	5,80%	5,54%	6,07%	5,54%	5,80%	6,07%	5,28%	5,88%	0,53%	0,00%	0,00%	100,00%
9	COBERTURA	R$ 790.129,97	1,55%							R$ 86.196,00	R$ 165.208,99	R$ 143.659,99	R$ 165.208,99	R$ 158.025,99	R$ 71.830,00																			R$ 790.129,97
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,91%	20,91%	18,18%	20,91%	20,00%	9,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 1.043.314,05	2,05%						R$ 54.057,72	R$ 118.936,58	R$ 124.332,76	R$ 108.115,45	R$ 124.332,76	R$ 118.936,58	R$ 113.521,22	R$ 124.332,76	R$ 108.115,45	R$ 48.651,95															R$ 1.043.314,05
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,18%	11,40%	11,92%	10,36%	11,92%	11,40%	10,88%	11,92%	10,36%	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11	REVESTIMENTO INTERNO E FORRO	R$ 1.697.628,51	3,34%							R$ 21.114,78	R$ 97.128,00	R$ 84.459,13	R$ 97.128,00	R$ 92.905,04	R$ 88.682,09	R$ 97.128,00	R$ 84.459,13	R$ 88.682,09	R$ 92.905,04	R$ 97.128,00	R$ 84.459,13	R$ 97.128,00	R$ 92.905,04	R$ 88.682,09	R$ 97.128,00	R$ 88.682,09	R$ 92.905,04	R$ 97.128,00	R$ 16.891,82				R$ 1.697.628,51
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,24%	5,72%	4,98%	5,72%	5,47%	5,22%	5,72%	4,98%	5,22%	5,47%	5,72%	4,98%	5,72%	5,47%	5,22%	5,72%	5,22%	5,47%	5,72%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	R$ 2.063.886,13	4,06%									R$ 151.795,33	R$ 349.039,57	R$ 333.883,00	R$ 318.688,30	R$ 349.039,57	R$ 303.512,67	R$ 257.985,77															R$ 2.063.886,13
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,35%	16,91%	16,18%	15,44%	16,91%	14,71%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	PISOS INTERNOS	R$ 4.692.990,19	9,23%									R$ 208.577,34	R$ 479.727,89	R$ 458.870,15	R$ 438.012,42	R$ 479.727,89	R$ 417.154,68	R$ 438.012,42	R$ 458.870,15	R$ 479.727,89	R$ 417.154,68	R$ 417.154,68											R$ 4.692.990,19
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,44%	10,22%	9,78%	9,33%	10,22%	8,89%	9,33%	9,78%	10,22%	8,89%	8,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	R$ 2.615.628,28	5,14%									R$ 98.792,96	R$ 227.016,79	R$ 217.146,50	R$ 207.276,20	R$ 227.016,79	R$ 197.405,91	R$ 207.276,20	R$ 217.146,50	R$ 227.016,79	R$ 197.405,91	R$ 227.016,79	R$ 217.146,50	R$ 148.054,43										R$ 2.615.628,28
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	8,68%	8,30%	7,92%	8,68%	7,55%	7,92%	8,30%	8,68%	7,55%	8,68%	8,30%	5,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	INSTALACÕES ELÉTRICAS	R$ 5.911.765,21	11,62%															R$ 466.718,31	R$ 855.650,23	R$ 894.543,42	R$ 777.863,84	R$ 894.543,42	R$ 855.650,23	R$ 816.757,04	R$ 350.038,72									R$ 5.911.765,21
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,89%	14,47%	15,13%	13,16%	15,13%	14,47%	13,82%	5,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16	SISTEMA DE INCÊNDIO	R$ 1.384.800,28	2,72%								R$ 138.222,26	R$ 294.931,17		R$ 282.088,95	R$ 269.246,72	R$ 294.931,17	R$ 115.400,02																	R$ 1.384.800,28
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,98%	21,30%		20,37%	19,44%	21,30%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	AUTOMAÇÃO	R$ 5.107,37	0,01%								R$ 5.107,37																							R$ 5.107,37
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	SPDA	R$ 65.031,96	0,13%																			R$ 10.838,66	R$ 29.806,32	R$ 24.386,99										R$ 65.031,96
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	45,83%	37,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19	CFTV/CONTROLE DE ACESSO/SEGURANÇA	R$ 161.445,94	0,32%																					R$ 9.886,76	R$ 74.365,13	R$ 67.907,29	R$ 9.886,76							R$ 161.445,94
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	46,00%	42,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 1.177.252,71	2,31%															R$ 56.963,84	R$ 218.361,39	R$ 189.879,47	R$ 218.361,39	R$ 208.867,42		R$ 199.373,44	R$ 85.445,70									R$ 1.177.252,71
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,84%	18,55%	16,13%	18,55%	17,74%		16,94%	7,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21	PINTURA	R$ 400.816,33	0,79%												R$ 40.081,63	R$ 70.913,66	R$ 61.664,05	R$ 64.747,25	R$ 67.830,46	R$ 70.913,66	R$ 24.665,62													R$ 400.816,33
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	17,69%	15,39%	16,15%	16,92%	17,69%	6,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22	COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 146.697,08	0,29%																												R$ 117.357,66	R$ 29.339,42		R$ 146.697,08
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 2.849.009,15	5,60%								R$ 117.484,91	R$ 117.484,91	R$ 135.107,65	R$ 129.233,40	R$ 123.359,18	R$ 135.107,65	R$ 117.484,91	R$ 123.359,18	R$ 129.233,40	R$ 135.107,65	R$ 117.484,91	R$ 135.107,65	R$ 129.233,40	R$ 123.359,18	R$ 135.107,65	R$ 123.359,18	R$ 129.233,40	R$ 135.107,65	R$ 117.484,91	R$ 129.233,40	R$ 135.107,65	R$ 123.359,18	R$ 52.866,21	R$ 2.849.009,15
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,12%	4,12%	4,74%	4,54%	4,33%	4,74%	4,12%	4,33%	4,54%	4,74%	4,12%	4,74%	4,54%	4,33%	4,74%	4,33%	4,54%	4,74%	4,12%	4,54%	4,74%	4,33%	1,86%	100,00%
24	INSTALACÕES ESPECIAIS	R$ 557.295,98	1,10%																						R$ 74.306,13	R$ 111.459,20	R$ 116.766,74	R$ 122.074,28	R$ 106.151,42	R$ 26.537,60				R$ 557.295,98
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,33%	20,00%	20,95%	21,90%	19,05%	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
25	CLIMATIZAÇÃO	R$ 2.557.170,14	5,03%																		R$ 143.201,51	R$ 470.519,31	R$ 450.081,94	R$ 429.804,58	R$ 470.519,31	R$ 429.804,58	R$ 163.852,88							R$ 2.557.170,14
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	18,40%	17,60%	16,80%	18,40%	16,80%	6,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL	R$ 50.857.782,35	100,00%	R$ 331.762,22	R$ 296.916,97	R$ 406.640,05	R$ 1.088.676,39	R$ 2.769.364,69	R$ 2.596.536,82	R$ 2.965.994,11	R$ 2.868.586,96	R$ 2.829.093,16	R$ 2.203.930,45	R$ 2.260.401,52	R$ 2.122.395,90	R$ 2.265.160,45	R$ 1.839.212,58	R$ 2.148.263,91	R$ 2.344.804,86	R$ 2.606.156,74	R$ 2.389.448,96	R$ 2.959.191,86	R$ 2.455.135,11	R$ 2.294.301,05	R$ 1.775.332,67	R$ 1.265.169,72	R$ 973.563,96	R$ 827.519,76	R$ 662.550,03	R$ 518.207,88	R$ 353.971,24	R$ 233.466,32	R$ 186.818,08	R$ 50.857.782,35
	VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI	R$ 50.857.782,35		R$ 331.762,22	R$ 628.679,19	R$ 1.035.320,14	R$ 2.123.996,52	R$ 4.893.363,22	R$ 7.489.902,03	R$ 10.454.996,14	R$ 13.343.583,11	R$ 16.172.676,27	R$ 18.376.615,71	R$ 20.637.017,24	R$ 22.759.413,13	R$ 25.024.573,58	R$ 26.863.786,17	R$ 29.012.050,08	R$ 31.356.864,94	R$ 33.963.121,68	R$ 36.352.570,64	R$ 39.311.762,51	R$ 41.766.897,62	R$ 44.061.193,66	R$ 45.836.526,33	R$ 47.101.697,05	R$ 48.075.260,01	R$ 48.902.780,78	R$ 49.565.330,82	R$ 50.083.526,70	R$ 50.437.497,94	R$ 50.670.964,26	R$ 50.857.782,35	

GEIFFER MATIELLO
ENG CIVIL
CREA 1209243920

ANDRÉ AZEVEDO
ENG CIVIL
CREA MT036570