		TOTAL		PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA										PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA										PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA										
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	VALOR (R$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 2.182.846,77	4,44%	R$ 77.202,15	R$ 77.202,15	R$ 77.202,15	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 77.803,11	R$ 77.803,11	R$ 77.803,11	R$ 82.842,57	R$ 82.842,57	R$ 82.842,57	R$ 82.842,57	R$ 73.057,24	R$ 73.057,24	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 68.077,85	R$ 2.182.846,77
			3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,57%	3,57%	3,57%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,35%	3,35%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 920.769,31	1,87%	R$ 240.216,46	R$ 207.938,73	R$ 41.603,60	R$ 9.667,12	R$ 33.410,65	R$ 33.410,65	R$ 33.410,65	R$ 33.410,65	R$ 33.410,65	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 9.667,12	R$ 60.947,75	R$ 920.769,31
			26,09%	22,58%	4,52%	1,05%	1,05%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	6,62%	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 970.765,26	1,97%			R$ 271.814,27	R$ 407.721,41	R$ 291.229,58																										R$ 970.765,26
			0,00%	0,00%	28,00%	42,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	SERVICOS GERAIS INTERNOS	R$ 125.563,11	0,26%					R$ 10.844,09	R$ 11.985,57	R$ 12.556,31	R$ 13.127,05	R$ 11.414,83	R$ 13.127,05	R$ 12.556,31	R$ 11.985,57	R$ 13.127,05	R$ 11.414,83	R$ 3.424,45																R$ 125.563,11
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,64%	9,55%	10,00%	10,45%	9,09%	10,45%	10,45%	10,00%	9,55%	10,45%	9,09%	2,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	INFRA-ESTRUTURA	R$ 3.365.677,92	6,85%				R$ 560.946,32	R$ 890.117,69	R$ 785.324,85	R$ 822.721,27	R$ 336.567,79																							R$ 3.365.677,92
			0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	26,56%	23,33%	24,44%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	SUPERESTRUTURA	R$ 7.758.284,17	15,78%					R$ 1.403.879,99	R$ 1.551.656,83	R$ 1.623.545,25	R$ 1.699.433,68	R$ 1.477.768,41																						R$ 7.758.284,17
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,10%	20,00%	20,95%	21,90%	19,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	R$ 2.794.918,72	5,69%							R$ 77.497,33	R$ 148.459,89	R$ 129.095,55	R$ 148.459,89	R$ 142.005,11	R$ 135.550,33	R$ 148.459,89	R$ 129.095,55	R$ 135.550,33	R$ 142.005,11	R$ 148.459,89	R$ 129.095,55	R$ 148.459,89	R$ 142.005,11	R$ 135.550,33	R$ 148.459,89	R$ 135.550,33	R$ 142.005,11	R$ 148.459,89	R$ 129.095,55	R$ 51.638,22				R$ 2.794.918,72
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,77%	5,31%	4,62%	5,31%	5,08%	5,08%	4,85%	5,31%	4,62%	4,85%	5,08%	5,31%	4,62%	5,31%	5,08%	4,85%	5,31%	4,85%	5,08%	5,31%	4,62%	1,85%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	ESOUADRIAS	R$ 3.789.378,97	7,71%										R$ 79.986,89	R$ 219.963,95	R$ 209.965,59	R$ 229.962,31	R$ 199.967,23	R$ 209.965,59	R$ 219.963,95	R$ 229.962,31	R$ 199.967,23	R$ 229.962,31	R$ 219.963,95	R$ 209.965,59	R$ 229.962,31	R$ 209.965,59	R$ 219.963,95	R$ 229.962,31	R$ 199.967,23	R$ 219.963,95	R$ 19.996,72		R$ 3.789.378,97
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,11%	5,80%	5,54%	6,07%	5,28%	5,54%	5,80%	6,07%	5,28%	6,07%	5,80%	5,54%	6,07%	5,54%	5,80%	6,07%	5,28%	5,80%	0,53%	0,00%	0,00%	100,00%
9	COBERTURA	R$ 761.963,32	1,55%							R$ 83.123,27	R$ 159.319,00	R$ 138.538,79	R$ 159.319,00	R$ 152.392,96	R$ 69.269,39																			R$ 761.963,32
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,91%	20,91%	18,18%	20,91%	20,91%	20,00%	9,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 1.006.135,59	2,05%						R$ 52.131,38	R$ 114.688,03	R$ 119.902,17	R$ 104.262,76	R$ 119.902,17	R$ 114.688,03	R$ 109.475,89	R$ 119.902,17	R$ 104.262,76	R$ 46.918,24																R$ 1.006.135,59
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,18%	11,40%	11,92%	10,36%	11,92%	11,92%	11,40%	10,88%	11,92%	10,36%	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11	REVESTIMENTO INTERNO E FORRO	R$ 1.637.555,69	3,33%							R$ 20.367,61	R$ 93.691,00	R$ 81.470,43	R$ 93.691,00	R$ 89.617,48	R$ 85.543,95	R$ 93.691,00	R$ 81.470,43	R$ 85.543,95	R$ 89.617,48	R$ 93.691,00	R$ 81.470,43	R$ 93.691,00	R$ 89.617,48	R$ 85.543,95	R$ 93.691,00	R$ 85.543,95	R$ 89.617,48	R$ 93.691,00	R$ 16.294,08				R$ 1.637.555,69
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,24%	5,72%	4,98%	5,72%	5,72%	5,47%	5,22%	5,72%	4,98%	5,22%	5,47%	5,72%	4,98%	5,72%	5,47%	5,22%	5,72%	5,22%	5,47%	5,72%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	R$ 1.990.390,53	4,05%									R$ 146.392,24	R$ 336.610,16	R$ 321.974,04	R$ 307.338,71	R$ 336.610,16	R$ 292.704,46	R$ 268.799,81																R$ 1.990.390,53
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,35%	16,91%	16,91%	16,18%	15,44%	16,91%	14,71%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	PISOS INTERNOS	R$ 4.525.422,24	9,21%									R$ 201.129,88	R$ 462.598,72	R$ 442.485,73	R$ 422.372,74	R$ 462.598,72	R$ 402.259,75	R$ 423.372,74	R$ 442.485,73	R$ 462.598,72	R$ 402.259,75	R$ 402.259,75												R$ 4.525.422,24
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,44%	10,22%	10,22%	9,78%	9,33%	10,22%	8,89%	9,33%	9,78%	10,22%	8,89%	8,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	R$ 2.536.312,73	5,16%								R$ 95.709,91	R$ 220.132,80	R$ 210.561,81	R$ 210.561,81	R$ 200.990,82	R$ 220.132,80	R$ 191.419,83	R$ 200.990,82	R$ 210.561,81	R$ 220.132,80	R$ 191.419,83	R$ 220.132,80	R$ 210.561,81	R$ 143.564,87										R$ 2.536.312,73
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	8,68%	8,30%	8,30%	7,92%	8,68%	7,55%	7,92%	8,30%	8,68%	7,55%	8,68%	8,30%	5,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	INSTALACÕES ELÉTRICAS	R$ 5.746.287,98	11,69%															R$ 453.654,31	R$ 831.699,58	R$ 869.504,10	R$ 756.090,52	R$ 869.504,10	R$ 831.699,58	R$ 793.895,05	R$ 340.240,74									R$ 5.746.287,98
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,89%	14,47%	15,13%	13,16%	15,13%	14,47%	13,82%	5,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16	SISTEMA DE INCÊNDIO	R$ 1.341.084,97	2,73%								R$ 124.174,53	R$ 285.601,43	R$ 273.183,98	R$ 260.766,52	R$ 285.601,43	R$ 111.757,08																		R$ 1.341.084,97
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,26%	21,30%	20,37%	19,44%	21,30%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	AUTOMAÇÃO	R$ 4.931,78	0,01%								R$ 4.931,78																							R$ 4.931,78
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	SPDA	R$ 62.790,01	0,13%																			R$ 10.465,00	R$ 26.778,75	R$ 23.546,25										R$ 62.790,01
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	45,83%	37,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19	CFTV/CONTROLE DE ACESSO/SEGURANÇA	R$ 155.676,55	0,32%																					R$ 9.340,59	R$ 71.611,21	R$ 65.384,15	R$ 9.340,59							R$ 155.676,55
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	46,00%	42,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 1.135.721,76	2,31%																R$ 54.954,28	R$ 210.658,07	R$ 183.180,93	R$ 210.658,07	R$ 201.499,02	R$ 192.339,98	R$ 82.431,42									R$ 1.135.721,76
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,84%	18,55%	16,13%	18,55%	17,74%	16,94%	7,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21	PINTURA	R$ 386.849,15	0,79%												R$ 38.684,92	R$ 68.442,54	R$ 59.515,25	R$ 62.491,02	R$ 65.466,78	R$ 68.442,54	R$ 23.808,10													R$ 386.849,15
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	17,69%	15,39%	16,15%	16,92%	17,69%	6,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22	COMUNICACÃO VISUAL	R$ 141.456,99	0,29%																												R$ 113.165,59	R$ 28.291,40		R$ 141.456,99
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 2.747.125,49	5,59%								R$ 113.283,53	R$ 113.283,53	R$ 130.276,05	R$ 124.611,88	R$ 118.947,70	R$ 130.276,05	R$ 113.283,53	R$ 118.947,70	R$ 124.611,88	R$ 130.276,05	R$ 113.283,53	R$ 130.276,05	R$ 124.611,88	R$ 118.947,70	R$ 130.276,05	R$ 118.947,70	R$ 124.611,88	R$ 130.276,05	R$ 113.283,53	R$ 124.611,88	R$ 130.276,05	R$ 118.947,70	R$ 50.977,59	R$ 2.747.125,49
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,12%	4,12%	4,12%	4,74%	4,54%	4,33%	4,74%	4,12%	4,33%	4,54%	4,74%	4,12%	4,74%	4,54%	4,33%	4,74%	4,33%	4,54%	4,74%	4,12%	4,54%	4,74%	4,33%	1,86%	100,00%
24	INSTALACÕES ESPECIAIS	R$ 552.942,35	1,12%																						R$ 73.725,69	R$ 110.588,47	R$ 115.854,59	R$ 121.120,71	R$ 105.322,36	R$ 26.330,59				R$ 552.942,35
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,33%	20,00%	20,95%	21,90%	19,05%	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
25	CLIMATIZAÇÃO	R$ 2.517.052,15	5,12%																		R$ 140.954,93	R$ 463.137,60	R$ 443.691,18	R$ 422.864,76	R$ 463.137,60	R$ 422.864,76	R$ 161.692,34							R$ 2.517.052,15
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	18,40%	17,60%	16,80%	18,40%	16,80%	6,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL	R$ 49.157.903,51	100,00%	R$ 317.418,61	R$ 285.140,88	R$ 396.620,02	R$ 1.046.412,70	R$ 2.607.959,85	R$ 2.502.587,13	R$ 2.857.946,58	R$ 2.765.273,20	R$ 2.729.621,14	R$ 2.127.450,74	R$ 2.181.787,84	R$ 2.048.639,11	R$ 2.186.549,10	R$ 1.774.895,75	R$ 2.076.168,27	R$ 2.268.896,89	R$ 2.521.255,78	R$ 2.314.038,49	R$ 2.871.656,26	R$ 2.384.248,44	R$ 2.228.068,77	R$ 1.726.045,55	R$ 1.231.549,32	R$ 945.209,20	R$ 801.254,92	R$ 641.707,72	R$ 500.289,61	R$ 341.183,24	R$ 224.984,07	R$ 180.003,18	R$ 49.157.903,51
	VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI	R$ 49.157.903,51		R$ 317.418,61	R$ 602.559,49	R$ 993.179,51	R$ 2.039.592,21	R$ 4.707.152,06	R$ 7.209.739,19	R$ 10.067.687,77	R$ 12.852.960,97	R$ 15.582.582,11	R$ 17.710.032,85	R$ 19.891.820,69	R$ 21.940.458,80	R$ 24.127.007,90	R$ 25.901.903,65	R$ 27.978.071,87	R$ 30.246.968,76	R$ 32.768.244,54	R$ 35.082.283,03	R$ 37.953.939,30	R$ 40.337.587,74	R$ 42.565.656,51	R$ 44.291.702,06	R$ 45.523.271,38	R$ 46.468.480,67	R$ 47.269.735,59	R$ 47.911.443,31	R$ 48.411.732,91	R$ 48.752.916,25	R$ 48.977.900,32	R$ 49.157.903,51	

GEIFFER MATIELLO
ENG CIVIL
CREA 1209243920

ANDRÉ AZEVEDO
ENG CIVIL
CREA MT036570

GEIFFER MATIELLO
ENG CIVIL
CREA 1209243920

ANDRÉ AZEVEDO
ENG CIVIL
CREA MT036570